Форма №КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Taimas Construction Company"

Технадзор : ТОО "GrandBuildCompany"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**

Справка
о стоимости выполненных работ
за Май месяц 2023 год

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
8133501	42974	Дополнительное соглашение №85/2 от 27.04.2023г. к договору №85 от 03.10.2022г.		НФ	029-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"	201 503 097,79	134 411 610,95							16 129 393,31	150 541 004,27
Всего к оплате										**150 541 004,27**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Бухарбаев Е.Е.

Технадзор:

Директор ТОО "GrandBuildCompany"

Досмағамбет Ш.Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "Taimas Construction Company"

Молдабеков А.А.

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**

(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №85/2 от 27.04.2023г. к договору №85 от 03.10.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах

Акт приемки выполненных работ за Май 2023 год

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы колодцев									
1	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15256,3192	240,51	228,73	3669346	3489578	–	1104202	5155432
		НР - 72%; СП - 8%			11,78	88,74	179768	1353846		381884	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	115,287047	2806,00	–	323496	–	–	232917	600926
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	–	323496	–		44513	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	460,879541	1220,13	–	562332	–	–	404879	1044588
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14901,7718	51,92	51,92	773700	773700	–	162441	1011033
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,14	–	225613		74891	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,4066284	230,73	111,79	8862	4293	–	4652	14596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец диам 1000									
6	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	616,005	42377,00	14523,01	26104445	8946247	2408918	18257033	47910396
		НР - 99%; СП - 8%			23943,44	5993,73	14749280	3692168		3548918	
7	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	912,6	16947,00	--	15465832	--	15465832	--	16703099
		СП - 8%			--	--	--	--		1237267	
8	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10 - 1	шт.	912,6	12877,00	--	11751550	--	11751550	--	12691674
		СП - 8%			--	--	--	--		940124	
9	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10 - 9	шт.	912,6	15133,00	--	13810376	--	13810376	--	14915206
		СП - 8%			--	--	--	--		1104830	
10	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	912,6	25559,00	--	23325143	--	23325143	--	25191154
		СП - 8%			--	--	--	--		1866011	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2865,564	1175,79	27,45	3369290	78660	2166653	1055319	4778578
		НР - 93%; СП - 8%			392,24	3,76	1123977	10775		353969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				99164372	13292478	68928472	21221443	130016682
							16943421	5284295	--	9630865	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				99164372				
		Материалы	Тенге				4575571				
		Всего заработная плата	Тенге					22227716			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64352901				
		Накладные расходы	Тенге				21221443				
		Сметная прибыль	Тенге				9630865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				130016680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12636
		Сметная заработная плата	Тенге					22227716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				130016680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12636
		Сметная заработная плата	Тенге					22227716			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								130016680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16943421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5284295			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68928472		
		- Накладные расходы	Тенге							21221443	
		- Сметная прибыль	Тенге							9630865	
Временные здания и сооружения 1,04%											1 352 173,47
Итого с временными											131 368 853,47
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%											407 243,45
Итого с зимними											131 776 096,92
Непредвиденные работы и затраты 2%											2 635 521,94
Итого с непредвиденными											134 411 618,86
Всего:											134 411 618,86
Налог на добавленную стоимость 12%											16 129 394,26
Всего:											150 541 004,27
Итого											**150 541 004,27**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Бухарбаев Е.Е.

м.п.

Технадзор:

Технадзор:

ТОО "GrandBuildCompany"

Шакуов С.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Con

Директор

Молдабеков А.А.

М.П.