Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Достыкского сельского округа города Аксу"
БИН 980340002742, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ69070106KSN4514040, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047,
БИК HSBKKZKX, ИИК KZ92601A261000221471, АО "Народный Банк Казахстана"

Объект : Капитальный ремонт уличного освещения в селе Достык Достыкского сельского округа.
Договор подряда (контракт) № 4 от 11.01.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10 мая 2023 года

Капитальный ремонт уличного освещения в селе Достык Достыкского сельского округа.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ОТ КТП № 2										
		Низковольтное оборудование										
1	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	17		6131,74	1563,73	104240	26583	--	69148	187259
		НР - 80%; СП - 8%				4568,01	516,38	77656	8778		13871	
2	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022 применительно	Кронштейн Г- образный вылет 1,5м угол наклона 15 градусов, К1П-1,0-1,5	шт.	17		11173,00	--	189941	--	189941	--	205136
		СП - 8%				--	--	--	--		15195	
3	С1247-103-0602 247-103-0602 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	17		82703,00	--	1405951	--	1405951	--	1518427
		СП - 8%				--	--	--	--		112476	
4	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		20364,14	1299,71	20364	1300	14987	3278	25534
		НР - 72%; СП - 8%				4076,60	476,66	4077	477		1891	
5	Прайс лист ТОО "Казтрансформатор", г. Алмата	Шкаф управления наружным освещением, ЯУО-9601-3474-25А	шт.	1		75892,86	--	75893	--		--	75893
						--	--	--	--	75893	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1924,02	113,44	1924	114	37	1311	3494
		НР - 72%; СП - 8%			1773,32	47,67	1773	48		259	
7	С1247-301-0310 247-301-0310 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	27671,00	--	27671	--	27671	--	29885
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
8	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7102,58	168,47	7103	169	3069	2817	10714
		НР - 72%; СП - 8%			3865,14	47,67	3865	48		794	
9	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		Опора анкерная концевая А (2 компл.)									
16	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	27333,52	12479,67	54667	24959	2522	30875	92385
		НР - 80%; СП - 8%			13592,88	5704,00	27186	11408		6843	
17	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	4	52184,00	--	208736	--	208736	--	225435
		СП - 8%			--	--	--	--		16699	
18	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	3644,82	1958,04	14579	7832	--	8025	24412
		НР - 80%; СП - 8%			1686,78	821,02	6747	3284		1808	
19	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	11801,00	--	47204	--	47204	--	50980
		СП - 8%			--	--	--	--		3776	
20	Прайс лист Группа компаний "Альфа кабель", Россия	Стяжка, SH702	шт.	6	12870,00	--	77220	--	77220	--	83398
		СП - 8%			--	--	--	--		6178	
21	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9698,00	--	19396	--	19396	--	20948
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
		Опора промежуточная П (11 компл.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	11	14955,24	5713,93	164508	62854	13870	93195	278320
		НР - 80%; СП - 8%			7980,34	2610,05	87784	28711		20616	
23	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	11	52184,00	--	574024	--	574024	--	619946
		СП - 8%			--	--	--	--		45922	
24	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	14955,24	5713,93	14955	5714	1261	8472	25302
		НР - 80%; СП - 8%			7980,34	2610,05	7980	2610		1874	
25	С1225-204-0602 225-204-0602 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 2А	шт.	1	38187,00	--	38187	--	38187	--	41242
		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
26	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,68	141042,67	45498,47	95909	30939	21315	43085	150114
		НР - 80%; СП - 8%			64198,20	15003,06	43655	10202		11120	
27	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,68	450441,00	--	306300	--	306300	--	330804
		СП - 8%			--	--	--	--		24504	
28	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	91	407,74	159,07	37104	14475	4765	16478	57868
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	55,18	17864	5021		4287	
29	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	10	1105,85	76,73	11058	767	4588	4219	16500
		НР - 72%; СП - 8%			570,29	15,73	5703	157		1222	
30	С1243-904-0109 243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10	775,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	445,39	191,78	4454	1918	573	1902	6865
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	1963	679		508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	11	14955,24	5713,93	164508	62854	13870	93195	278320
		НР - 80%; СП - 8%			7980,34	2610,05	87784	28711		20616	
23	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	11	52184,00	--	574024	--	574024	--	619946
		СП - 8%			--	--	--	--		45922	
24	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	14955,24	5713,93	14955	5714	1261	8472	25302
		НР - 80%; СП - 8%			7980,34	2610,05	7980	2610		1874	
25	С1225-204-0602 225-204-0602 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 2А	шт.	1	38187,00	--	38187	--	38187	--	41242
		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
26	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,68	141042,67	45498,47	95909	30939	21315	43085	150114
		НР - 80%; СП - 8%			64198,20	15003,06	43655	10202		11120	
27	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,68	450441,00	--	306300	--	306300	--	330804
		СП - 8%			--	--	--	--		24504	
28	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	91	407,74	159,07	37104	14475	4765	16478	57868
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	55,18	17864	5021		4287	
29	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	10	1105,85	76,73	11058	767	4588	4219	16500
		НР - 72%; СП - 8%			570,29	15,73	5703	157		1222	
30	С1243-904-0109 243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10	775,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	445,39	191,78	4454	1918	573	1902	6865
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	1963	679		508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,085	307140,00	--	26107	--	26107	--	28196
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
33	С1243-110-0805 243-110-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66	км	0,01	526751,00	--	5268	--	5268	--	5689
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
34	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	996,40	31,68	14946	475	10479	2988	19368
		НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	3992	157		1435	
35	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	5122,62	213,35	87085	3627	60837	17104	112524
		НР - 72%; СП - 8%			1330,67	66,73	22621	1134		8335	
36	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2211,48	113,44	4423	227	270	2895	7904
		НР - 72%; СП - 8%			1963,09	47,67	3926	95		585	
37	С1243-903-7401 243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17473,00	--	34946	--	34946	--	37742
		СП - 8%			--	--	--	--		2796	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
38	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	19	3000,00	--	57000	--	57000	--	61560
		СП - 8%			--	--	--	--		4560	
39	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	3860,00	--	3860	--	3860	--	4169
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
40	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	14	2705,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
41	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	1359,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	32	647,00	--	20704	--	20704	--	22360
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
43	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	175,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
44	С1252-207-2622 252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	17	1082,00	--	18394	--	18394	--	19866
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
45	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	17	2097,00	--	35649	--	35649	--	38501
		СП - 8%			--	--	--	--		2852	
46	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	8	1562,00	--	12496	--	12496	--	13496
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
47	Прайс лист ТОО "LT-Trade", Алматы	Корпус для предохранителей, SV 29.25	шт.	17	2928,57	--	49786	--	49786	--	53769
		СП - 8%			--	--	--	--		3983	
48	С1247-207-0201 247-207-0201 РСНБ РК 2022 применит.	Вставка плавкая ПВД-1 на 1 А	шт.	17	617,00	--	10489	--	10489	--	11328
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
49	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	57	48,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
50	С1252-207-0906 252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	12	410,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
51	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2211,48	113,44	8846	454	540	5791	15808
		НР - 72%, СП - 8%			1963,09	47,67	7852	191		1171	
52	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022 применит.	Наконечники кабельные LUG6-50/8LVTIN	шт.	4	2674,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
		ОТ КТП № 5									
		Низковольтное оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	23	6131,74 4568,01	1563,73 516,38	141030 105064	35966 11877	--	93553 18767	253349
54	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022 применительно	Кронштейн Г- образный вылет 1,5м угол наклона 15 градусов, К1П-1,0-1,5 СП - 8%	шт.	23	11173,00 --	-- --	256979 --	-- --	256979	-- 20558	277537
55	С1247-103-0602 247-103-0602 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67 СП - 8%	шт.	23	82703,00 --	-- --	1902169 --	-- --	1902169	-- 152174	2054343
56	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	20364,14 4076,60	1299,71 476,66	20364 4077	1300 477	14987	3278 1891	25534
57	Прайс лист ТОО "Казтрансформатор", г. Алмата	Шкаф управления наружным освещением, ЯУО-9601-3474-25А	шт.	1	75892,86 --	-- --	75893 --	-- --	75893	-- --	75893
58	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1924,02 1773,32	113,44 47,67	1924 1773	114 48	37	1311 259	3494
59	С1247-301-0310 247-301-0310 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 СП - 8%	шт.	1	27671,00 --	-- --	27671 --	-- --	27671	-- 2214	29885
60	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7102,58 3865,14	168,47 47,67	7103 3865	169 48	3069	2817 794	10714
61	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2015,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
		Опора анкерная концевая А (1 компл.)									
68	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	27333,52 13592,88	12479,67 5704,00	27334 13593	12480 5704	1261	15438 3422	46193
69	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	2	52184,00	--	104368	--	104368	--	112717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8349	
70	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3644,82	1958,04	7290	3916	--	4012	12207
		НР - 80%; СП - 8%			1686,78	821,02	3374	1642		904	
71	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	11801,00	--	23602	--	23602	--	25490
		СП - 8%			--	--	--	--		1888	
72	Прайс лист Группа компаний "Альфа кабель", Россия	Стяжка, SH702	шт.	3	12870,00	--	38610	--	38610	--	41699
		СП - 8%			--	--	--	--		3089	
73	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9698,00	--	9698	--	9698	--	10474
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
		Опора промежуточная П (19 компл.)									
74	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	19	14955,24	5713,93	284149	108565	23958	160974	480733
		НР - 80%; СП - 8%			7980,34	2610,05	151626	49591		35610	
75	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	19	52184,00	--	991496	--	991496	--	1070816
		СП - 8%			--	--	--	--		79320	
76	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	14955,24	5713,93	14955	5714	1261	8472	25302
		НР - 80%; СП - 8%			7980,34	2610,05	7980	2610		1874	
77	С1225-204-0602 225-204-0602 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 2А	шт.	1	38187,00	--	38187	--	38187	--	41242
		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
78	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,815	141042,67	45498,47	114950	37081	25547	51639	179916
		НР - 80%; СП - 8%			64198,20	15003,06	52322	12227		13327	
79	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,815	450441,00	--	367109	--	367109	--	396478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29369	
80	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	121	407,74	159,07	49336	19248	6335	21910	76945
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	55,18	23753	6677		5700	
81	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	10	1105,85	76,73	11058	767	4588	4219	16500
		НР - 72%; СП - 8%			570,29	15,73	5703	157		1222	
82	С1243-904-0109 243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10	775,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
83	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	445,39	191,78	4454	1918	573	1902	6865
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	1963	679		508	
84	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,115	307140,00	--	35321	--	35321	--	38147
		СП - 8%			--	--	--	--		2826	
85	С1243-110-0805 243-110-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66	км	0,01	526751,00	--	5268	--	5268	--	5689
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
86	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	996,40	31,68	14946	475	10479	2988	19368
		НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	3992	157		1435	
87	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	5122,62	213,35	117820	4907	82308	23141	152238
		НР - 72%; СП - 8%			1330,67	66,73	30605	1535		11277	
88	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2211,48	113,44	4423	227	270	2895	7904
		НР - 72%; СП - 8%			1963,09	47,67	3926	95		585	
89	С1243-903-7401 243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17473,00	--	34946	--	34946	--	37742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2796	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
90	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	25	3000,00	--	75000	--	75000	--	81000
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
91	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	3	3860,00	--	11580	--	11580	--	12506
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
92	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	19	2705,00	--	51395	--	51395	--	55507
		СП - 8%			--	--	--	--		4112	
93	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	12	1359,00	--	16308	--	16308	--	17613
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	
94	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	50	647,00	--	32350	--	32350	--	34938
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
95	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	50	175,00	--	8750	--	8750	--	9450
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
96	С1252-207-2622 252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	23	1082,00	--	24886	--	24886	--	26877
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
97	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	23	2097,00	--	48231	--	48231	--	52089
		СП - 8%			--	--	--	--		3858	
98	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	4	1562,00	--	6248	--	6248	--	6748
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
99	Прайс лист ТОО "LT-Trade", Алматы	Корпус для предохранителей, SV 29.25	шт.	23	2928,57	--	67357	--	67357	--	72746
		СП - 8%			--	--	--	--		5389	
100	С1247-207-0201 247-207-0201 РСНБ РК 2022 применит.	Вставка плавкая ПВД-1 на 1 А	шт.	23	617,00	--	14191	--	14191	--	15326
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
101	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	69	48,00	--	3312	--	3312	--	3577
		СП - 8%			--	--	--	--		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С1252-207-0906 252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	10	410,00	--	4100	--	4100	--	4428
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
103	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2211,48	113,44	8846	454	540	5791	15808
		НР - 72%; СП - 8%			1963,09	47,67	7852	191		1171	
104	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022 применит.	Наконечники кабельные LUG6-50/8LVTIN	шт.	4	2674,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
		ОТ КТП № 6									
		Низковольтное оборудование									
105	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	15	6131,74	1563,73	91976	23456	--	61013	165228
		НР - 80%; СП - 8%			4568,01	516,38	68520	7746		12239	
106	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022 применительно	Кронштейн Г- образный вылет 1,5м угол наклона 15 градусов, К1П-1,0-1,5	шт.	15	11173,00	--	167595	--	167595	--	181003
		СП - 8%			--	--	--	--		13408	
107	С1247-103-0602 247-103-0602 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	15	82703,00	--	1240545	--	1240545	--	1339789
		СП - 8%			--	--	--	--		99244	
108	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20364,14	1299,71	20364	1300	14987	3278	25534
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	476,66	4077	477		1891	
109	Прайс лист ТОО "Казтрансформатор", г. Алмата	Шкаф управления наружным освещением. ЯУО-9601-3474-25А	шт.	1	75892,86	--	75893	--		--	75893
					--	--	--	--	75893	--	
110	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1924,02	113,44	1924	114	37	1311	3494
		НР - 72%; СП - 8%			1773,32	47,67	1773	48		259	
111	С1247-301-0310 247-301-0310 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	27671,00	--	27671	--	27671	--	29885
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7102,58 3865,14	168,47 47,67	7103 3865	169 48	3069	2817 794	10714
113	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2015,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
		Опора анкерная концевая А (4 компл.)									
120	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	4	27333,52 13592,88	12479,67 5704,00	109334 54372	49919 22816	5043	61750 13687	184771
121	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3 СП - 8%	шт.	8	52184,00 --	-- --	417472 --	-- --	417472	-- 33398	450870
122	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	8	3644,82 1686,78	1958,04 821,02	29159 13494	15664 6568	--	16050 3617	48826
123	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и СП - 8%	шт.	8	11801,00 --	-- --	94408 --	-- --	94408	-- 7553	101961
124	Прайс лист Группа компаний "Альфа кабель", Россия	Стяжка, SH702 СП - 8%	шт.	12	12870,00 --	-- --	154440 --	-- --	154440	-- 12355	166795
125	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	9698,00 --	-- --	38792 --	-- --	38792	-- 3103	41895
		Опора промежуточная П (10 компл.)									
126	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	10	14955,24 7980,34	5713,93 2610,05	149552 79803	57139 26100	12610	84723 18742	253017
127	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3 СП - 8%	шт.	10	52184,00 --	-- --	521840 --	-- --	521840	-- 41747	563587
128	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	14955,24	5713,93	14955	5714	1261	8472	25302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			7980,34	2610,05	7980	2610		1874	
129	С1225-204-0602 225-204-0602 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 2А	шт.	1	38187,00	--	38187	--	38187	--	41242
		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
130	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,525	141042,67	45498,47	74047	23887	16456	33265	115896
		НР - 80%; СП - 8%			64198,20	15003,06	33704	7877		8585	
131	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,525	450441,00	--	236482	--	236482	--	255401
		СП - 8%			--	--	--	--		18919	
132	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	81	407,74	159,07	33027	12885	4241	14667	51509
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	55,18	15901	4470		3815	
133	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	10	1105,85	76,73	11058	767	4588	4219	16500
		НР - 72%; СП - 8%			570,29	15,73	5703	157		1222	
134	С1243-904-0109 243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10	775,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
135	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	445,39	191,78	4454	1918	573	1902	6865
		НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	1963	679		508	
136	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,075	307140,00	--	23036	--	23036	--	24879
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
137	С1243-110-0805 243-110-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66	км	0,01	526751,00	--	5268	--	5268	--	5689
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
138	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	996,40	31,68	14946	475	10479	2988	19368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	3992	157		1435	
139	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	5122,62	213,35	76839	3200	53679	15092	99285
		НР - 72%; СП - 8%			1330,67	66,73	19960	1001		7355	
140	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2211,48	113,44	4423	227	270	2895	7904
		НР - 72%; СП - 8%			1963,09	47,67	3926	95		585	
141	С1243-903-7401 243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17473,00	--	34946	--	34946	--	37742
		СП - 8%			--	--	--	--		2796	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
142	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	17	3000,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
143	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	3860,00	--	3860	--	3860	--	4169
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
144	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	10	2705,00	--	27050	--	27050	--	29214
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
145	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	9	1359,00	--	12231	--	12231	--	13209
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
146	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	34	647,00	--	21998	--	21998	--	23758
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
147	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	34	175,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
148	С1252-207-2622 252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	15	1082,00	--	16230	--	16230	--	17528
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
149	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	15	2097,00	--	31455	--	31455	--	33971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2516	
150	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	8	1562,00	--	12496	--	12496	--	13496
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
151	Прайс лист ТОО "LT-Trade", Алматы	Корпус для предохранителей, SV 29.25	шт.	15	2928,57	--	43929	--	43929	--	47443
		СП - 8%			--	--	--	--		3514	
152	С1247-207-0201 247-207-0201 РСНБ РК 2022 применит.	Вставка плавкая ПВД-1 на 1 А	шт.	15	617,00	--	9255	--	9255	--	9995
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
153	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	45	48,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
154	С1252-207-0906 252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	12	410,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
155	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2211,48	113,44	8846	454	540	5791	15808
		НР - 72%; СП - 8%			1963,09	47,67	7852	191		1171	
156	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022 применит.	Наконечники кабельные LUG6-50/8LVTIN	шт.	4	2674,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								17435829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1177224				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					737706			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					303670			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12854272		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						227679		
		- Накладные расходы	Тенге							1164271	
		- Сметная прибыль	Тенге							1274681	

Корректирующая смета

РАЗДЕЛ 2.Добавить

ОТ КТП № 2

Опора анкерная концевая А (1 компл.)

1	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	27333,52	12479,67	27334	12480	1261	15438	46193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
2	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	13592,88	5704,00	13593	5704		3422	174370
		СП - 8%			80727,00	--	161454	--	161454	--	
3	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	--	--	--	--		12916	
		НР - 80%; СП - 8%			3644,82	1958,04	7290	3916	--	4012	12207
4	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	1686,78	821,02	3374	1642		904	
		СП - 8%			11801,00	--	23602	--	23602	--	25490
5	Прайс лист Группа компаний "Альфа кабель", Россия	Стяжка, SH702	шт.	3	--	--	--	--		1888	
		СП - 8%			12870,00	--	38610	--	38610	--	41699
6	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные LUG6-50/8LVTIN	шт.	2	--	--	--	--		3089	
		СП - 8%			2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
7	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	--	--	--	--		428	
		СП - 8%			9698,00	--	9698	--	9698	--	10474
		Опора промежуточная П (3 компл.)			--	--	--	--		776	
8	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	3							
		НР - 80%; СП - 8%			14955,24	5713,93	44866	17142	3783	25417	75906
9	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	3	7980,34	2610,05	23941	7830		5623	
		СП - 8%			52184,00	--	156552	--	156552	--	169076
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА			--	--	--	--		12524	
10	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	3							
		СП - 8%			3000,00	--	9000	--	9000	--	9720
11	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	3	--	--	--	--		720	
		СП - 8%			3860,00	--	11580	--	11580	--	12506
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	6	--	--	--	--		926	
		СП - 8%			647,00	--	3882	--	3882	--	4193
					--	--	--	--		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	6	2097,00	--	12582	--	12582	--	13589
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
14	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ОТ КТП № 5									
		Опора анкерная концевая А (3 компл.)									
15	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	27333,52	12479,67	109334	49919	5043	61750	184771
		НР - 80%; СП - 8%			13592,88	5704,00	54372	22816		13687	
16	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	8	80727,00	--	645816	--	645816	--	697481
		СП - 8%			--	--	--	--		51665	
17	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	3644,82	1958,04	29159	15664	--	16050	48826
		НР - 80%; СП - 8%			1686,78	821,02	13494	6568		3617	
18	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	11801,00	--	94408	--	94408	--	101961
		СП - 8%			--	--	--	--		7553	
19	Прайс лист Группа компаний "Альфа кабель", Россия	Стяжка, SH702	шт.	12	12870,00	--	154440	--	154440	--	166795
		СП - 8%			--	--	--	--		12355	
20	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные LUG6-50/8LVTIN	шт.	8	2674,00	--	21392	--	21392	--	23103
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
21	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	9698,00	--	38792	--	38792	--	41895
		СП - 8%			--	--	--	--		3103	
		ОТ КТП № 6									
		Опора анкерная концевая А (1 компл.)									
22	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	27333,52	12479,67	27334	12480	1261	15438	46193
		НР - 80%; СП - 8%			13592,88	5704,00	13593	5704		3422	
23	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	80727,00	--	161454	--	161454	--	174370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12916	
24	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	3644,82	1958,04	7290	3916	--	4012	12207
25	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и			1686,78	821,02	3374	1642		904	
		СП - 8%	шт.	2	11801,00	--	23602	--	23602	--	25490
26	Прайс лист Группа компаний "Альфа кабель", Россия	Стяжка, SH702			--	--	--	--		1888	
		СП - 8%	шт.	4	12870,00	--	51480	--	51480	--	55598
27	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные LUG6-50/8LVTIN			--	--	--	--		4118	
		СП - 8%	шт.	2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
28	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--		428	
		СП - 8%	шт.	1	9698,00	--	9698	--	9698	--	10474
29	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87			--	--	--	--		776	
		СП - 8%	кг	5,402	930,00	--	5024	--	5024	--	5426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		--	--	--	--		402	
							1897419	**115517**	**1656160**	**142117**	**2202699**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**125741**	**51906**	--	**163163**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге		**(244530)**		**244530**				
		Сметная прибыль	Тенге		**(244530)**		**244530**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге		**(19562)**		**19562**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге		**(264092)**		**264092**				
	Материалы		Тенге		**(1652889)**		**1652889**				
	Всего заработная плата		Тенге		**(11349)**		**11349**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге		**(177647)**			**177647**			
		Накладные расходы	Тенге		**(1400282)**		**1400282**				
		Сметная прибыль	Тенге		**(142117)**		**142117**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		**(143601)**		**143601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**(1938607)**		**1938607**				
		Сметная заработная плата	Тенге		**(102)**						**102**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**(177647)**			**177647**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**(2202699)**		**2202699**				
		Сметная заработная плата	Тенге		**(102)**						**102**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**(177647)**			**177647**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									17435829
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1177224				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					737706			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					303670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12854272		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						227679		
		- Накладные расходы	Тенге							1164271	
		- Сметная прибыль	Тенге							1274681	
		Временные здания и сооружения, 1,92%	Тенге								330 396,000
		Итого	Тенге								17 538 546,000
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге								350 771,000
		Итого	Тенге								17 889 317,000
		Оборудование, инвентарь	Тенге								227 679,000
		Итого	Тенге								18 116 996,000
		В текущих ценах на 2023 год	Тенге								18 933 238,000
		С учетом конкурсной скидки, 5%	Тенге								**17 986 576,100**
		НДС, 12%	Тенге								2 158 389,130
		Всего по акту, с учетом конкурсной скидки	Тенге								**20 144 965,230**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Сиырбаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитальным строительством-ПВ", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт технического надзора (аттестат №KZ39VJE00039362)

Табаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Достыкского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Аким Бекбергенова А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолағаш-ПВ", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Байсолтанова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)