Заказчик : ТОО " МК Стройсервис"
Подрядчик: ТОО "РегионСтройСервис Актобе"
Наименование строительства **Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения жилого массива "Сельмаш 1,2"**
Наименование объекта **Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения жилого массива "Сельмаш 1,2"**

С П Р А В К А

стоимости выполненных строительных работ за октябрь месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма		
		№	дата	Наименование	код	Наименовани	код	
		2	23.09.2016					

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр.2+гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016 г.	Стоимость оборудовани я	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5		7	8
2-1-1 Сети водопровода	**30 908 134**	**27 596 549**	**10 984 336**	**27 055 440**		**541 108**	**3 311 586**	**30 908 134**
Итого за **отчетный** месяц		**27 596 549**		**27 055 440**			**3 311 586**	**30 908 134**

ЗАКАЗЧИК : _____

ПОДРЯДЧИК : _____

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ТОО "МК Стройсервис"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "РегионСтройСервис Актобе"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения жилого массива "Сельмаш 1,2"

наименование, адрес

Объект Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения жилого массива "Сельмаш 1,2"

Договор подряда номер 2
дата 23.09.2016

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.10.2016	01.10.2016	31.10.2016

АКТ №

о приемке выполненных работ

за октябрь 2016 г

на водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	7989,848	50,82	48,38	406044	386549	127568	0,02	160
				2,39	14,07	19096	112417	97	0,05	399
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	265,820111	467,10	0,00	124165	0	140306	2,98	792
				467,10	0,00	124165	0	113	0,00	0
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для стыков труб								
			156,20599	389,25	0,00	60803	0	68708	2,48	387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		389,25	0,00	60803	0	113	0,00	0
		м3	13582,7422	76,60	0,00	1040438	0	208088	0,32	4346
		т		15,32	0,00	208088	0	100	0,00	0
6	Е0101-134-2	Уплотнение дна траншеи на глубину 0,3м								
			330,608394	25,65	5,38	8480	1779	6500	0,13	43
		м3		20,27	0,00	6701	0	97	0,00	0
7	Е0101-17-13	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 несжимаемого грунта для обратной засыпки под асфальтобетонным покрытием								
			326,260445	32,54	30,98	10617	10108	3336	0,01	3
		м3		1,53	9,01	499	2940	97	0,03	10
8	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			561,167965	76,60	0,00	42985	0	8597	0,32	180
		т		15,32	0,00	8597	0	100	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1693532		563102		
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура								
20	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			1500	49,00	--	73500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-883 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			30,805	85,00	--	2618	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50	131,00	--	6550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1979,9535	382,00	--	756342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1191,2445	1584,00	--	1886931	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130902-90 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	33908,00	--	101724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С130902-87 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	10	11628,00	--	116280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-3389 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	5418,00	--	43344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	1805,00	--	27075	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	15	552,00	--	8280	--	--	--	--
50	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	35	384,00	--	13440	--	--	--	--
52	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80								
		шт.	35	904,00	--	31640	--	--	--	--
54	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80								
		шт.	20	1877,00	--	37540	--	--	--	--
58	С130804-1539 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	35	521,00	--	18235	--	--	--	--
62	С130804-2717 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	4	2780,00	--	11120	--	--	--	--
63	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1	835,00	--	835	--	--	--	--
64	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	5	4845,00	--	24225	--	--	--	--
65	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1	261,00	--	261	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	7	892,00 --	-- --	6244 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	40	248,00 --	-- --	9920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	С130804-1448 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	5	236,00 --	-- --	1180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	С130804-1441 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	125	139,00 --	-- --	17375 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	СПрайслист	Муфта переходная полиэтиленовая д-50х40 шт	125	231,94 --	-- --	28993 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	С130810-55	Стояны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм шт	30	304,00 --	-- --	9120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3232772		0		
				РАЗДЕЛ 3.Колодцы						
93	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1 шт.	10	12012,00 --	-- --	120120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 шт.	82	8087,00 --	-- --	663134 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 шт.	1	4506,00 --	-- --	4506 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	10	11519,00	--	115190	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
97	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	82	7738,00	--	634516	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
98	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	80	583,00	--	46640	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
99	С143018-336 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	20	9260,00	--	185200	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
100	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	164	6520,00	--	1069280	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	2	4508,00	--	9016	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
102	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	150	1618,00	--	242700	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
103	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	93	10500,00	--	976500	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
104	С12021-267	Стоимость стремянки	1,5835481	133700,00	--	211720	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4278522		0		3844
		ИТОГО:				9204827		563102		
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы				563 102				
		Всего накладных расходов:				563 102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				9 767 929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				586 076				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 354 004				
		Итого с временными, 1,5%			155310	10 509 314				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %			327891	10 837 205				
		Итого с затратами на доп. отпуска, 0,4 %			42037	10 879 242				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			105093	10 984 335				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				30 061 600				
		С коэффициентом к договорной цене 0,9				27 055 440				
		Всего с налогами, сборами, обязательными	2%			27 596 548				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 311 586				
		Итого с НДС				30 908 134				
		Всего:				30 908 134				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК