Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
(БИН: 060140011871)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»

Справка
о стоимости выполненных работ за Май месяц 2023 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№64	23.08.2022г.				
		Доп.соглашение					
		№64-3	26.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	415 161 471,59		-	-	-	-	-	44 481 586,24	
За отчетный период:	**415 161 471,59**	**44 778 130,16**	-	-	-	-	-	**5 373 375,62**	**50 151 505,77**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Доспанов Т.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "SM Orda Grupp"

Технадзор _____ **Анасов Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Архстрой-2005"

Авторский надзор _____ **Елгонов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
(БИН: 060140011871)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект:«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»
Договор №64 от 23.08.2022 года
Доп.Соглашение №64-3 от 26.05.2023 года

АКТ №6
приемки выполненных работ
за Май 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Внутрипоселковые водопроводные сети										
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		401,003	885,00	--	354888	--	--	255519	659240
		НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	354888	--		48833	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		2736,234	31,16	31,16	85261	85261	--	24350	118380
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,36	--	33820		8769	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		2736,234	174,70	79,98	478020	218844	--	263972	801352
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	259176	107452		59359	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		88,169	44,38	44,38	3913	3913	--	1117	5432
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,59	--	1551		402	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		88,169	41,09	41,09	3623	3623	--	1034	5030
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,29	--	1436		373	
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
		КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ Д-2500Х2500ММ-1шт										

96	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,46	50342,64 11798,73	3139,24 1585,92	224528 52622	14001 7073	157905	59099 22690	306317
		НР - 99%; СП - 8%									
97	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,37	20467,00 --	-- --	7573 --	-- --	7573	-- 606	8179
		СП - 8%									
98	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,32	75283,00 --	-- --	325223 --	-- --	325223	-- 26018	351241
		СП - 8%									
99	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5313,00 --	-- --	10626 --	-- --	10626	-- 850	11476
		СП - 8%									
100	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5789,00 --	-- --	11578 --	-- --	11578	-- 926	12504
		СП - 8%									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-10шт									
101	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,4	22230,58 11526,86	9931,31 4215,53	609118 315836	272118 115506	21164	427028 82892	1119038
		НР - 99%; СП - 8%									
102	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1	20467,00 --	-- --	22514 --	-- --	22514	-- 1801	24315
		СП - 8%									
103	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	10	55616,00 --	-- --	556160 --	-- --	556160	-- 44493	600653
		СП - 8%									
104	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	10	39760,00 --	-- --	397600 --	-- --	397600	-- 31808	429408
		СП - 8%									

105	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	10	23039,00	--	230390	--	230390	--	248821
		СП - 8%			--	--	--	--		18431	
106	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	20	30753,00	--	615060	--	615060	--	664265
		СП - 8%			--	--	--	--		49205	
107	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	5313,00	--	53130	--	53130	--	57380
		СП - 8%			--	--	--	--		4250	
108	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	5789,00	--	57890	--	57890	--	62521
		СП - 8%			--	--	--	--		4631	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-15шт									
117	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,75	24952,69	9931,31	393005	156419	55038	245463	689546
		НР - 99%, СП - 8%			11526,86	4215,53	181548	66395		51077	
118	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,65	20467,00	--	33771	--	33771	--	36473
		СП - 8%			--	--	--	--		2702	
119	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	15	18131,00	--	271965	--	271965	--	293722
		СП - 8%			--	--	--	--		21757	
120	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	15	17723,00	--	265845	--	265845	--	287113
		СП - 8%			--	--	--	--		21268	
121	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	45	18103,00	--	814635	--	814635	--	879806
		СП - 8%			--	--	--	--		65171	
122	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	5313,00	--	79695	--	79695	--	86071
		СП - 8%			--	--	--	--		6376	
123	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	5789,00	--	86835	--	86835	--	93782
		СП - 8%			--	--	--	--		6947	

124	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	138	9004,00	--	1242552	--	1242552	--	1341956
		СП - 8%			--	--	--	--		99404	
125	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	147,384	28424,77	7,20	4189356	1061	3568495	582612	5153725
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	619800	--		381757	
126	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,14272	887579,00	--	2789412	--	2789412	--	3012565
		СП - 8%			--	--	--	--		223153	
127	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	91,13888	997,07	1,19	90872	109	12693	62497	165639
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	78070	52		12270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**23183834**

РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ =138шт

ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 ПОТР. - 40ШТ

199	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	644,17	31,54	51534	2523	1484	47750	107226
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	47527	1197		7943	
200	244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	80	24129,00	--	1930320	--	1930320	--	2084746
		СП - 8%			--	--	--	--		154426	

ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 ПОТР. - 11ШТ

233	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	55	644,17	31,54	35429	1735	1019	32828	73717
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	32675	823		5461	
234	244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	55	24129,00	--	1327095	--	1327095	--	1433263
		СП - 8%			--	--	--	--		106168	

ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 ПОТР. - 40ШТ

264	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3267,13	40,35	52274	646	41264	10417	67707

		НР - 95%; СП - 8%			647,77	16,61	10364	266		5015		
265	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1834,78	22,90	44035	550	31385	12076	60600
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	12100	223		4489		
266	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	120	1498,00	--	179760	--	179760	--	194141
		СП - 8%			--	--	--	--		14381	
267	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	240	644,17	31,54	154601	7569	4450	143249	321678
		НР - 95%; СП - 8%			594,09	14,96	142582	3590		23828	
268	244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	240	24129,00	--	5790960	--	5790960	--	6254237
		СП - 8%			--	--	--	--		463277	
269	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	40	624,42	31,14	24977	1246	845	22658	51445
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	--	22886	--		3811	
270	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	40	1701,00	--	68040	--	68040	--	73483
		СП - 8%			--	--	--	--		5443	
271	241-210-0901 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	120	450,00	--	54000	--	54000	--	58320
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
272	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	24	8019,00	--	192456	--	192456	--	207852
		СП - 8%			--	--	--	--		15396	
273	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,02	28424,77	7,20	455365	115	387880	63327	560188
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	67370	--		41495	

274	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,7	22230,58	9931,31	949246	424067	32982	665478	1743902
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	492197	180003		129178	
275	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,82	20467,00	--	37250	--	37250	--	40230
		СП - 8%			--	--	--	--		2980	
276	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	20	30627,00	--	612540	--	612540	--	661543
		СП - 8%			--	--	--	--		49003	
277	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	27865,00	--	557300	--	557300	--	601884
		СП - 8%			--	--	--	--		44584	
278	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	60	21884,00	--	1313040	--	1313040	--	1418083
		СП - 8%			--	--	--	--		105043	
279	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	20	18560,00	--	371200	--	371200	--	400896
		СП - 8%			--	--	--	--		29696	
280	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	5313,00	--	106260	--	106260	--	114761
		СП - 8%			--	--	--	--		8501	
281	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	20	5789,00	--	115780	--	115780	--	125042
		СП - 8%			--	--	--	--		9262	
282	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3416	887579,00	--	303197	--	303197	--	327453
		СП - 8%			--	--	--	--		24256	
283	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,9064	997,07	1,19	9877	12	1379	6793	18004
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	8486	6		1334	
284	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	20	9004,00	--	180080	--	180080	--	194486
		СП - 8%			--	--	--	--		14406	

285	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,055	1106076,74	528249,86	60834	29053	1030	39589	108457
					559107,60	167968,92	30751	9238		8034	
		НР - 99%; СП - 8%									
286	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	20	959,00	--	19180	--	19180	--	20714
					--	--	--	--		1534	
		СП - 8%									
287	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	20	2376,00	--	47520	--	47520	--	51322
					--	--	--	--		3802	
		СП - 8%									
288	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,08	30471,02	1192,25	32909	1287	24996	6324	42371
					6134,80	299,46	6626	323		3139	
		НР - 91%; СП - 8%									
289	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,095624	991388,95	6924,87	94801	662	87557	7941	110961
					68832,40	1540,88	6582	147		8219	
		НР - 115%; СП - 8%									
290	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,012646	647579,00	--	8189	--	8189	--	8844
					--	--	--	--		655	
		СП - 8%									
291	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	40	1196,33	62,28	47853	2491	2450	42483	97563
					1072,80	--	42912	--		7227	
		НР - 99%; СП - 8%									
292	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	80	3071,00	--	245680	--	245680	--	265334
					--	--	--	--		19654	
		СП - 8%									
293	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1514,24	944,99	60570	37799	--	33778	101896
					569,25	283,73	22770	11349		7548	
		НР - 99%; СП - 8%									
294	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	40	1401,00	--	56040	--	56040	--	60523
					--	--	--	--		4483	
		СП - 8%									
295	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1353,01	31,54	27060	631	3091	23400	54497
					1166,88	14,96	23338	299		4037	
		НР - 99%; СП - 8%									
296	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	20	12865,00	--	257300	--	257300	--	277884
					--	--	--	--		20584	
		СП - 8%									

297	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,4368	991388,95	6924,87	433039	3025	399948	36272	506856
		НР - 118%, СП - 8%			68832,40	1540,88	30066	673		37545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								18902109
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42085942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5395247				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1268760			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					541422			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26678669		
		- Накладные расходы	Тенге							5625789	
		- Сметная прибыль	Тенге							3117478	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	42085942	0		42085942
Всего по главе	**42085942**	**0**		**42085942**
Временные здания и сооружения 2,9%	1220492			1220492
Всего по главе	**1220492**			**1220492**
Итого по главам 1-8	**43306434**	**0**		**43306434**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	701564			701564
Всего по главе	**701564**			**701564**
Итого по главам 1-9	**44007999**	**0**	**0**	**44007999**
Непредвиденные работы и затраты-2%	880160			880160
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**44888159**	**0**	**0**	**44888159**
В том числе в текущих ценах на 2022 год 100%, К=1,0500514	47134874			47134874
Всего по сметному расчету	**47134874**			**47134874**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	44778130,16	0,00	0,00	44 778 130,16
НДС- 12 %			5373375,62	5 373 375,62
Всего по акту выполненных работ	**44778130,16**	**0,00**	**5373375,62**	**50 151 505,77**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Доспанов Т.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "SM Orda Grupp"

Технадзор _____ **Анасов Р.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Архстрой-2005"

Авторский надзор _____ **Елғонов Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)