АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛАҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

040400, Есік қаласы, Токатаев көшесі, 19Б.
тел/факс: 8(72775) :4-25-55 / 4-02-61
E-mail: enbekshi_saulet@mail.ru

040400, город Есик, улица Токатаева, 19Б.
тел/факс.: 8(72775) 4-25-55/ 4-02-61
E-mail: enbekshi_saulet@mail.ru

17.05.2018 г. № 75-16-75/1306

Директору Филиала УМГ «Алматы»
АО «Интергаз Центральная Азия»
Омарбекову Ш.М.
По адресу: г.Алматы,
ул.Байзакова, дом 280

На Ваше заявление от 17.05.2018 г. сообщаем следующее;

Акт приема в эксплуатацию изготовленной по форме приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 на имя АО «Интергаз Центральная Азия» взят на специальный учёт в журнале для учёта акт приема в эксплуатацию построенных объектов за № 07 от 17.05.2018 г.

Руководитель отдела **С.К. Молдакасимов**

Исп.: Чурмаков Б.
Тел.: 872775 40261

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Алматы **«01» Марта 2018 г.**

Заказчик в лице **Директора Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» Омарбекова Ш.М. находящегося по адресу РК г.Алматы ул.Байзакова, дом 280, БЦ «Almaty Towers» Южная башня, 15 этаж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **01» Марта 2018 г.**

ТОО «Энергохолдинг-А», г. Астана, район Есиль, 01000,ул Алихана Бокейхана д. 12, БЦ «Болашак», директор Нурымбаев М.Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«01» Марта 2018.**

ТОО «GasTehnology» в лице директора Ахметова Е.К. Инженер технадзор Мырзаев С.Н., аттестат № KZ71VJE00024621 от 08.06.2012г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«01» Марта 2018г.**

ТОО «АлатауГорПроект»директор Мусаев Е.М., ГИП Кенжебеков Т.И. №025-05-17R аттестат № 00263 от 26.07.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство АГРС и газопровода-отвода до с. Шелек»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Алматинская обл., Енбекшиказахского р/н, с. Шелек**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №478 от «05» июля 2017 года. Алматинская обл., Енбекшиказахского р/н, с. Шелек

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года.

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение **« Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области». Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ85REA00078976 от 28.11.2017**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) Проекта (проектно-сметной документации) **ТОО АлатауГорПроект проект №025-05-17R Государственного заключения №01-0513/17 от 17.10.2017г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Приказ№174 от 08.11.2017г. Филиал УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» .**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «**28» ноября 2017 года** ;

месяц, год

окончание работ «**01» марта 2018 года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9 (месяц)**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 (месяца)**

фактически, месяц: **3,0 (месяц)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
ПроизводительностьАГРС-Шелек	нм3/час	50 000	50 000
Протяженность газопровода-отвода диаметром 159 мм	п.м.	1900	1900
В том числе:			
- Блок операторной			
- Спутниковая система связи	шт	1	1
- Блок регулирования расхода газа	шт.	1	1
- Блок учета расхода газа	шт.	1	1
- Блок автоматической одоризации газа (БАОГ)	шт.	1	1
	шт.	1	1
- Блок переключения			
- Узел очистка газа	шт.	1	1
- Узел учета расхода газа	шт.	1	1
- Узел подготовка газа	шт.	1	1
- Блок редуцирования	шт.	1	1
- Оборудование линейное	шт.	1	1
- Блок подготовки теплоносителя	шт	1	1
	шт	1	1
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017-2018 года	млн. тенге	2040,839	2053,103

СМР	млн. тенге	369,245	368,991
Оборудование	млн. тенге	1325,611	1310,751
Прочие в том числе:	млн. тенге	345,983	373,361
Из них: На 2017 год На 2018 год	млн. тенге	499,746 1541,093	479,072 1574,031
Продолжительность строительства.	мес.	9	3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС-Шелек) мощность 50 000 тысяч нм3/час производства ТОО « БатысМунай Газ Жабыктары », в составе линейной части газопровода протяженностью 1900 п.м., смонтированных антенно-мачтовых сооружений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты в эксплуатацию Филиалом УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия».

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***1822,177*** млн. тенге (без НДС);
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***369,245*** млн. тенге (без НДС)

оборудования, инструмента и инвентаря ***1325,611*** млн. тенге (без НДС);
сметная стоимость прочих ***127,321*** млн. тенге (без НДС), в том числе **госэкспертиза** ***2,085*** млн. тенге (без НДС);

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1855,203*** млн. тенге (без НДС);
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***368,991*** млн. тенге (без НДС);

оборудования, инструмента и инвентаря ***1310,751*** млн. тенге (без НДС);
сметная стоимость прочих ***175,461*** млн. тенге (без НДС), в том числе **ПНР** ***84,912*** млн. тенге (без НДС), **технадзор** ***19,990*** млн. тенге (без НДС) и **госэкспертиза** ***2,085*** млн. тенге (без НДС).

4. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

решили:

«Строительство АГРС и газопровода-отвод до с. Шелек» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Омарбеков Ш.М.** М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Технический надзор: **Мырзаев С.Н.** М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Авторский надзор: **Кенжебеков Т.И.** М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Нурымбаев М.Б.** М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Пронумеровано
Прошнуровано
4 листа

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«01» Марта 2018г.

Технический надзор**: ТОО «GasTehnology» в лице директора Ахметова Е.К.**
руководителя, юридический адрес наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице эксперта : **Мырзаева С.Н., аттестат № KZ71VJE00024621 от 08.06.2012г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: **Договора №041-05-17R от «15» Августа 2017 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство АГРС и газопровода-отвода до с Шелек»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Директор Филиала УМГ«Алматы» АО Интергаз Центральная Азия» Омарбеков Ш.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (ген.подрядчиком): **ТОО «Энергохолдинг-А», ГСЛ №14005833 от 25.04.2014г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Нурымбаева М.Б.- Директора ТОО «Энергохолдинг-А»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными

организациями **нет**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

нет

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «**28» ноября 2017 года** ;
месяц, год

окончание работ «**01» марта 2018 года** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9 (месяца)**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 (месяца)**
фактически, месяц: **3 (месяц)**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***1822,177*** млн. тенге (без НДС); в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***369,245*** млн. тенге (без НДС);
оборудования, инструмента и инвентаря ***1325,611*** млн. тенге (без НДС);
сметная стоимость прочих ***127,321*** млн. тенге (без НДС), в том числе **госэкспертиза** ***2,085*** млн. тенге (без НДС);
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1855,203*** млн. тенге (без НДС);в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***368,991*** млн. тенге (без НДС);
оборудования, инструмента и инвентаря ***1310,751*** млн. тенге (без НДС);
сметная стоимость прочих ***175,461*** млн. тенге (без НДС), в том числе **ПНР** ***84,912*** млн. тенге (без НДС), **технадзор** ***19,990*** млн. тенге (без НДС) и **госэкспертиза** ***2,085*** млн. тенге (без НДС).
5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «АлатауГорПроект», №025-05-17R Государственное заключения №01-0513/17 от 17.10.2017 года.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **Приказ № 174 от «08» ноября 2017г. Филиал УМГ«Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия»** наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.
7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.
8.Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:

Директор ТОО «GasTehnology» **Ахметов Е.К.**
подпись М.П.

Эксперт(ы) по технического надзора:
аттестат № KZ71VJE00024621 от 08.06.2012г **Мырзаев С.Н.**
подпись М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«01» Марта 2018 г.

Авторский надзор **ТОО«АлатауГорПроект», директор Мусаев Е.М**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Кенжебекова Т.И. ГИП ТОО «АлатауГорПроект»аттестат № 00263 от 26.07.2016г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **№10-ДО от 25.10.2017 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство АГРС и газопровода-отвода до с Шелек»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является:
Директор Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» Омарбеков Ш.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Энергохолдинг-А», ГСЛ №14005833 от 25.04.2014г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **нет**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «**28» ноября 2017 года** ;
месяц, год

окончание работ «**01» марта 2018 года** ;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 (месяца)**
фактически, месяц: **3 (месяца)**
при продолжительности строительства, месяц: **9 (месяца)**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

утвержден(а) **Приказ № 174 от «08» ноября 2017г. Филиал УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата и дата утверждения

Авторский надзор: ТОО «**АлатауГорПроект**», Директор **Мусаев Е.М.**

_____ М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору **Кенжебеков Т.И. ГИП** ТОО **«АлатауГорПроект»,** аттестат №00263 от 26.07.2016г.

_____ М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«01» Марта 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энергохолдинг-А», г. Астана, 01000, район Есиль, ул. Алихана Бокейхана 12, БЦ Болашак**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **Директора – Нурымбаева М. Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство АГРС и газопровода-отвод до с. Шелек»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является:

Директор Филиала УМГ«Алматы» АО Интергаз Центральная Азия» Омарбеков Ш.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «Алатау Гор Проект» №01-0513/17 от 17.10.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Филиал УМГ Алматы АО «Интергаз Центральная Азия» № 174 от 08.11.2017г»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
ПроизводительностьАГРС-Шелек	нм3/час	50 000	50 000
Протяженность газопровода-отвода диаметром 159 мм	п.м.	1900	1900
В том числе:			
- Блок операторной	щт	1	1
- Спутниковая система связи	шт.	1	1

- Блок регулирования расхода газа - Блок учета расхода газа - Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) - Блок переключения - Узел очистка газа - Узел учета расхода газа - Узел подготовка газа - Блок редуцирования - Оборудование линейное - Блок подготовки теплоносителя	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт шт	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017-2018 года	млн. тенге	2040,839	2053,103
СМР	млн. тенге	369,245	368,991
Оборудование	млн. тенге	1325,611	1310,751
Прочие в том числе:	млн. тенге	345,983	373,361
Из них: На 2017 год На 2018 год	млн. тенге	499,746 1541,093	479,072 1574,031
Продолжительность строительства.	мес.	9	3

Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС-Шелек) мощность 50 000 тысяч нм3/час производства ТОО « БатысМұнай Газ Жабықтары », в составе линейной частью газопровода протяженностью 1900 п.м., смонтированных антенно-мачтовых сооружений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «**28» ноября 2017 года** ;
месяц, год

окончание работ «**01» марта 2018 года** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9 (месяца)**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 (месяца)**

фактически, месяц: **3 (месяц)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) выполнил строительно-монтажные работы на объекте в соответствии с утвержденной (проектно-сметной документацией): **«Строительство АГРС и газопровода-отвод до с. Шелек» Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС-Шелек) мощность 50 000 тысяч нм3/час производства ТОО « БатысМұнай Газ Жабықтары », в составе линейной частью газопровода протяженностью 1900 п.м., смонтированных антенно-мачтовых сооружений.**

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Энергохолдинг-А» _____ **Нурымбаев М. Б.**

подпись, дата

М.П.

«ЭНЕРГОХОЛДИНГ-А»