Приложения 4
к приказу и.о.Министера
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Объектініпайдалануғақабылдауактісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию N 60

«31» 08 **2017 г.**

Тапсырыс беруші/Заказчик: **АО «Интергаз Центральная Азия», филиал УМГ Алматы, Директор Омарбеков Ш. М. г.Алматы ул.Байзакова д 280**

Жекетұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңдытұлға үшін – ұйымның атауы, Пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елдімекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/На основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «16» июня **2017 г. ТОО «Энергохолдинг А», г. Астана, район Есиль, ул. Д. Конаева, д. 14/3, БЦ «Нурсая», директор Дусипов Д.Б.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңдымекен жайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ:«16» июня **2017 . ТОО «Gas Tehnology» в лице директора Нурымбаева М.Б., Инженера технического надзора Мырзаева С.Н., аттестат №KZ55VJE00024621 от 08.06.2012г.**

Қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту:«16» июня **2017 г.ТОО «АлатауГорПроект» директор Мусаев Е.М., ГИП Камрдин Р.В. №016-05-16R**

Қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Мердігерлермен (бас мердігер) ұсынылған нысанды эксплуатацияға қабылдау дайындығын жүргізу кезде/Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство АГРС и газопровода-отвода до г.Есик»

Құрылыстың кескіні және нысанның атауы (жаңа, ұлғайту, қайта құру, техникалық құралдандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Мекенжайы бойынша/По адресу: **Алматинская обл., Енбекшиказахского р/н, г.Есик**

облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің нөмірі (бөлім)/область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындалған техникалық құжаттаманың толымдығын тексеріп, келесіні растайды/ проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Құрылыс нысаны келесі негіздемемен орындалған/

Строительство объекта осуществлено на основании:

а) «26» мая 2017 ж. жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/ решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Акимат Енбекшиказахского района Алматинской области за №1153

Шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции

(перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___
г.№_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа

б) қызметті немесе белгілі біріс-қимылды жүзеге асырабастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" KZ41REA00046497 от 09.02.2017г.

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации):**ТОО АлатауГорПроект проект №15-05-16R Гасударственное заключение №18-0027/17 от 03.02.2017г.**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й): **Приказ №22 от 08.02.2017г. АО «Интергаз Центральная Азия» .**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мұнадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстардың басталуы/начало работ: 09.02 **2017ж.**
айы, жылы/месяц, год
жұмыстың аяқталуы/окончание работ: 19.06. **2017ж.**
айы, жылы/месяц, год
құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: 5
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша /по норме или по проекту: организации строительства, месяц: **8**
нақты, ай/фактически, месяц: 5

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/ Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**общая (с учетом ранее принятых)**
Производительность АГРС-Есик	нм3/час	50 000	50 000
Протяженность газопровода-отвода диаметром 325мм	км	14,228	14,228
В том числе:	м2		67,2
- Блок операторной	м2		8,56
- Спутниковая система связи	м2	67,2	20
- Блок регулирования расхода газа	м2	8,56	36
	м2	20	8

- Блок учета расхода газа - Блок-бокс автоматической одоризации газа (БАОГ) - Оборудование линейное - Блок подготовки теплоносителя - Блок редуцирования	м2 м2 м2	36 8 120 59,5 30,6	120 59,5 30,6
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016-2017 года	млн. тенге	2937,468	3001,875
СМР	млн. тенге	956,965	956,965
Оборудование	млн. тенге	1497,799	1490,214
Прочие в том числе:	млн. тенге	482,704	554,695
Из них: На 2016 год На 2017 год	млн. тенге	96,728 2840,740	93,971 2907,903
Продолжительность строительства.	мес.	8	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады /Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС-Есик) мощность 50 000 тысяч нм3/час производства ТОО « Батыс Мұнай Газ Жабықтары », в составе линейной частью газопровода протяженностью 14,228 км., смонтированных антенно -мачтовых сооружений.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылу мен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты в эксплуатацию Филиал УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия»;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
барлығы/всего ***2622,739*** млнтенге/млн тенге (без НДС);
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***956,965*** млнтенге/млн тенге (без НДС);
оборудования, инструмента и инвентаря ***1497,799*** млнтенге/млн тенге (без НДС);
сметная стоимость прочих в том числе **госэкспертиза** ***167,975*** млнтенге/млн тенге (без НДС);;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгіқорлардыңсметалыққұны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***2682,706*** млнтенге/млн тенге (без НДС);
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***956,965*** млнтенге/млн тенге (без НДС);
оборудования, инструмента и инвентаря ***1490,214*** млнтенге/млн тенге (без НДС);
сметная стоимость прочих, в том числе **ПНР** и **госэкспертиза** ***235,527*** млнтенге/млн тенге (без НДС);
стоимость госэкспертизы составляет ***2,461*** млнтенге/млн тенге (без НДС);

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:« Строительство АГРС и газопровода-отвода г.Есик)»
объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик

Омарбеков Ш.М.
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
Мөр/М.П.

Техникалық қадағалау/ Технический надзор:

Мырзаев С.Н.
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
Мөр/М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор:

Мусаев Е.М.
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
Мөр/М.П.

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик):

Дусипов Д.Б.
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
Мөр/М.П.

Пронумеровано
Прошнуровано
4 листа

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«16» июня 2017г.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Энергохолдинг А», г. Астана, район Есиль, ул. Д. Конаева, д. 14/3, БЦ «Нурсая»**
Ұйымның атауы, заңды мекен жайы/наименование организации, юридический адрес

Атынан/ В лице:**Директора – Дусипова Д Б.**
Ұйым басшысыны ңтегі, аты, әкесіні ңаты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Объектісі бойынша/По объекту:**«Строительство АГРС и газопровода-отвода до г.Есик.**
Объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта

Тапсырыс беруші/Заказчиком, которого является: **АО «Интергаз Центральная Азия», филиал УМГ Алматы, Директор Омарбеков Ш. М.**
Ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Мынаны куәландырады/Удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:

_____
Ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Алатау Гор Проект» №015-05-16R от 23.06.2016г.**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

Бекітілген/Утвержден (а): **АО «Интергаз Центральная Азия», филиал УМГ Алматы № 22 от 08.02.2017г**
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Производительность АГРС-Есик	нм3/час	50 000	50 000
Протяженность газопровода-отвода диаметром 325мм	км	14,228	14,228
В том числе: - Блок операторной - Спутниковая система связи - Блок регулирования расхода газа - Блок учета расхода газа - Блок-бокс автоматической одоризации газа (БАОГ) - Оборудование линейное - Блок подготовки теплоносителя - Блок редуцирования	 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2	 67,2 8,56 20 36 8 120 59,5 30,6	 67,2 8,56 20 36 8 120 59,5 30,6
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016-2017 года	млн. тенге	2937,468	3001,875
СМР	млн. тенге	956,965	956,965
Оборудование	млн. тенге	1497,799	1490,214
Прочие в том числе:	млн. тенге	482,704	554,695
Из них: На 2016 год На 2017 год	млн. тенге	96,728 2840,740	93,971 2907,903
Продолжительность строительства.	мес.	8	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС-Есик) мощность 50 000 тысяч нм3/час производства ТОО « Батыс Мұнай Газ Жабықтары », в составе линейной частью газопровода протяженностью 14,228 км., смонтированных антенно -мачтовых сооружений.

Объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальномуобеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтжеткізушілер/
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Интергаз Центральная Азия», филиал УМГ Алматы, Директор Омарбеков Ш. М.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Директор Омарбеков Ш.М.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик):қабылдауғы дайын деп санайды/ считает объект **«Строительство АГРС и газопровода-отвода дог. Есик ».** готовымк приемке в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады/ гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Энергохолдинг А Директор Дусипов Д.Б.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Дусипов Д.Б.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстанот 24 февраля 2015 года № 121
Форма 2

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«16» июня 2017г.

Авторский надзор ТОО«АлатауГорПроект», директор Мусаев Е.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Кенжебекова Т.И. проектировщика ТОО «АлатауГорПроект»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №5-ДО от 15.12.2016 года
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство АГРС и газопровода-отвода до г.Есик»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является : **АО «Интергаз Центральная Азия», филиал УМГ Алматы, Директор Омарбеков Ш. М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Энергохолдинг-А», ГСЛ №14005833 от 25.04.2014г.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора **Дусипова Д.Б.**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б)
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице;
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 09.06 **2017г;**
   месяц, год
   окончание работ: 19.06 **2017г;**
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц: 5
   по норме или по проекту организации строительства: **8**;
   фактически: 5
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии требованиям и нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «АлатауГорПроект», №016-05-16R**
   наименование проектной организации, номер проекта
   утвержденным (ой) **филиал УМГ Алматы АО «Интергаз Центральная Азия», № 22 от 09.02.2016г.**
   наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация **ТОО «АлатауГорПроект»,** директор **Мусаев Е.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Кенжебеков Т.И. проектировщика **ТОО «АлатауГорПроект»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Құрылыс-монтаждаужұмыстарыныңсапасытуралықорытынды
Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«16» июня 2017г.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **ТОО «Gas Tehnology» в лице директора Нурымбаева М.Б.**

Ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),заңды мекен жайы/ наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

Атынан/В лице: **Инженера технического надзора Мырзаева С.Н., аттестат №KZ55VJE00024621 от 08.06.2012г.**

Сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестат № және алған күні/ фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Негізінде әрекететеді/Действующего на основании: **Приказа №92 от 15.09.2015 года.**

Келісім шарт № және күні/(№ договора и дата)

Объектісі бойынша/По объекту: **«Строительство АГРС и газопровода-отвода до г. Есик»**

Ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование и местонахождение объекта

Тапсырыс берушісі/Заказчиком которого является: **АО «Интергаз Центральная Азия», филиал УМГ Алматы, Директор Омарбеков Ш. М.**

Ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Мыналарды растайды/Подтверждает, что:

1.Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «Энергохолдинг-А», ГСЛ №14005833 от 25.04.2014г.**

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/ наименование организации, № лицензии и дата получения)

Атынан/ В лице: **Директора Дусипова Д.Б.**

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) қосалқы мердігер ұйымдар/субподрядными организациями _____

ұйымның атауы, лицензия № және алганк үні/(наименование организации, № лицензии и дата получения)

атынан/в лице: _____;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы/Начало работ: 09. 02. **2017г;**

айы, жылы/ (месяц, год)

Жұмыстың аяқталуы/Окончание работ: 19. 06 **2017г.;**

айы, жылы/ (месяц, год)

Құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: 5

проекту организации строительства: **8;**

нақты/фактически: 5

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего ***2622,739*** млнтенге/млн тенге (без НДС);

оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ ***956,965*** млнтенге/млн тенге (без НДС)**;**

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***2682,706*** млнтенге/млн тенге (без НДС)**;** Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ ***956,965*** **млн теңге/млн тенге;**

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)**ТОО «АлатауГорПроект», №016-05-16R**

Жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/ наименование проектной организации, номер проекта

Бекітілген/Утвержденным(ой):**АО «Интергаз Центральная Азия филиал УМГ Алматы», № 22 от 08.02.2017г.**

Жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттар дынталаптарына сәйкес салынған/и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Қолданылған құрылы сматериалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкескеледі/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7.Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар/Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған/Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді./Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Техникалық қадағалау/Технический надзор:

ТОО «Gas Tehnology"

Ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Директор Нурымбаев М.Б.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/Эксперт(ы) по технического надзора:

Инженер технадзор Мырзаев С.Н., аттестат №KZ55VJE00024621 от 08.06.2012г.

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Мырзаев С.Н.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛАҚҰРЫЛЫС
БӨЛІМІ

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

040400, Есік каласы, Токатаев көшесі, 19Б.
тел/факс: 8(72775) :4-25-55 / 4-02-61
E-mail: enbekshi_saulet@mail.ru

040400, город Есик, улица Токатаева, 19Б.
тел/факс.: 8(72775) 4-25-55/ 4-02-61
E-mail: enbekshi_saulet@mail.ru

31.08.2017 г. № 75-16-75/1862

Директору
Филиала «Интергаз Центральная Азия»
Омарбекову Ш.М.

На Ваше заявление от 01.08.2017 г. сообщаем следующее;

Акт приема в эксплуатацию изготовленной по форме приложение 3 к приказу и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121 Филиал «Интергаз Центральная Азия» зарегистрировано в отделе «архитектуры и градостроительство» журнале регистрации акт приема в эксплуатацию построенных объектов за № 60 от 31.08.2017 г.

Руководитель отдела **С.К. Молдакасымов**

Исп.: Чурмаков Б.
Тел.: 872775 40261