ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Абай, ул. 10-ти лет независимости Казахстана

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 9-ти этажный 36-ти квартирный жилой дом №1

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

НА Канализация и водосток

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
1	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	90 м	748,88	102,38	1,43	0,54	67399	9214	129	49	11856	0,56	50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				67399		129				50	
				Тенге				9214		49					-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				67399		-		-			-

РАЗДЕЛ 1. Канализация

Канализация выше отм. 0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			58056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9263	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11041	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11041	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			67399	129			50
			----			---	---			---
			Тенге			9214	49			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67399	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9263	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11041	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			84011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11041	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			67398,5
Накладные расходы			11856,38
Ненормируемые и непредвиденные затраты			4755,34
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			84010,22
Итого с затратами на выслугу лет	84010,219 X 1 %	840,102	84850,32
Итого с затратами на доп. отпуска	84010,219 X 0,4 %	336,041	85186,36
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	85186,362 X 2,557		217821,53
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	217821,528 X 2 %	4356,431	222177,96
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		26661,35

Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) 248839,31

РАБОТУ СДАЛ : ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.----------

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО «АСАР ЭКСПЕРТ» НУГМЕТЖАНОВ А.М.----------

РАБОТУ ПРИНЯЛ : РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА» А.АСКАРОВ----------

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.АБАЙ, УЛ. 10-ТИ ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА. ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 36-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N1.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

НА ЛИФТ.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Коммерческое предложение	-Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг, на 9 остановок скоростью 1 м/сек /ТОО "КарагандаЛифтСервис", г.Караганда, 2014г./	1 шт	1640884,03	-	1640884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		1640884	-			-
				----		---	---			---
				Тенге		-	-			-
	Стоимость оборудования -			Тенге		1640884	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		1640884	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		1640884	-	-		-

Курс нацбанка на 03.07.14: доллар США-183,52 тенге; евро-250,71 тенге; рос.рубль-5,36 тенге

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат	1640884,028
Накладные расходы	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты	-
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1640884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет	0 X 1 %		0		-			
		Итого с затратами на доп. отпуска	0 X 0,4 %		0		-			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015	1640884,028 X 2,557				4195740,5			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4195740,46 X 2 %		83914,809		4279655,3			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				513558,63			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4793213,9			

РАБОТУ СДАЛ : ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО «АСАР ЭКСПЕРТ» НУГМЕТЖАНОВ А.М.

РАБОТУ ПРИНЯЛ: РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА» А.АСКАРОВ

ЗАКАЗЧИК : ГУ »ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.АБАЙ, УЛ. 10-ТИ ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА. ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 36-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N1.

А К Т №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.(КЖ,АР)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ												
1	Е111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм /примеч.5 КЖ-5/	223,12 м2	1276,19	49,1			284744	10955			26911	0,53	117
				79,66	18,4			17774	4105			123	0,09	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				284744	10955					117
				Тенге				17774	4105					20
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				284744	-			-		-
		Материалы -		Тенге				213588	-			-		-
		Всего заработная плата -		Тенге				-	21879			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			42427	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25916	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			330355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25916	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		Наружные								
		/1-9 этажи, чердак/								
2	E107-49-4	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2 /НС 32.1, НС 32.2л, НС 48.1, НС 48.4н, НС 48.3н, НС 48.6, НСТ 32, НСТ 32п/	26	4036,47	649,67	104948	16892	30295	3,43	89
				596,25	236,02	15503	6137	140	1,07	28
			шт							
3	E107-49-5	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 25 м2 /НСТ 60, НСТ 60л, НСТ 60.1, НСТ 60.1л/	8	6433,76	957,26	51470	7658	12362	4,47	36
				776,25	327,53	6210	2620	140	1,51	12
			шт							
4	Прайс-лист	-Панели наружные стеновые трехслойные /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	208,475	14956,48	-	3118053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		Внутренние								
		/1-9 этажи/								
5	E107-50-2	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2 /ПСВ 31.1, ПСВ 32.0/	4	1430,28	407,69	5721	1631	3219	2,44	10
				429,75	145,11	1719	580	140	0,63	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е107-50-3	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2 /ПСВ 46.1, ПСВ 48.0, ПСВ 56.1, ПСВ 56.8, ПСВ 56.10, ПСВ 56.11/	11 шт	1690,5	568,53	18595	6254	10337	2,78	31
				488,25	182,97	5371	2013	140	0,81	9
7	Е107-50-4	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2 /ПСВ 56.0/	2 шт	1992,38	622,52	3985	1245	2403	3,7	7
				657	201,08	1314	402	140	0,89	2
8	Прайс-лист	-Панели внутренние стеновые /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	26,216 м3	13175,95	-	345421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3648193	33679			173
			Тенге			30116	11752			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3648193	-	-		-
		Материалы -	Тенге			97154	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41868	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3463474	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23770	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8792	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222409	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3929217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50661	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3929217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50661	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ

/1-9 этажи/

9	Е107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 /4ПТ3а, 4ПТ3.1а, 4ПТ3.2/	12	1100,15	385,94	13202	4631	10603	2,91	35
				492,75	138,4	5913	1661	140	0,61	7
10	Е107-45-3	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 20 м2 /4П1а, 4П2.1б, 4П7, 4П8а, 4П8.1а/	11 шт	1297,46	504,52	14272	5550	11314	3,27	36
				553,5	181,19	6089	1993	140	0,8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см шт	900,25	1590	-	1431398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		/Лестничная клетка/								
12	Е107-45-1	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 /4ПТ14н, 4ПТ14ан/	1	704,22	198,43	704	198	546	1,89	2
				319,5	70,25	320	70	140	0,3	-
13	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см шт	10,25	1590	-	16298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1475873	10379			73
			Тенге			12321	3724			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1475873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16045	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1452783	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3369	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1588236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19415	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1588236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19415	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
14	Е107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т /1ЛП1н, 2ЛП6н/	11	927,94	477,08	10207	5248	8795	2,37	26
				405	166,12	4455	1827	140	0,68	8
15	С143017-10 примен.	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см шт	54,27	1590	-	86289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т /ЛМ-5н/	18	852,73	452,74	15349	8149	13196	2,2	40
				366,75	156,92	6602	2825	140	0,64	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			111846	13397			66
			----			---	---			---
			Тенге			11057	4652			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111846	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15708	-		-
		Местные материалы -	Тенге			87307	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8030	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19007	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			141868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19007	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
		Тип 3 /подвал/								
17	Е111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В7,5	196,35	245,89	14,76	48281	2898	14000	0,36	71
				52,43	5,54	10295	1088	123	0,03	5
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			48281	2898			71
			----			---	---			---
			Тенге			10295	1088			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48281	-	-		-
		Материалы -	Тенге			204	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11382	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34884	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			66018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13482	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выше отм.0,000								
18	Е110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	19,67	472,81 217,73	19 6,18	9300 4283	374 122	5285 120	1,3 0,03	26 1
19	Е110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	25,75	346,04 136,44	18,87 6,39	8911 3513	486 165	4413 120	0,82 0,03	21 1
20	Е110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	27,2	348,93 171,01	18,88 6,57	9491 4651	513 179	5796 120	1,02 0,03	28 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /ДБ-1/ м2	18,79	447,28 215,16	20,21 6,88	8404 4043	380 129	5007 120	1,29 0,03	24 1
22	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	19,67	5618 -	- -	110506 -	- -	- -	- -	- -
23	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	25,75	5618 -	- -	144664 -	- -	- -	- -	- -
24	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	27,2	5618 -	- -	152810 -	- -	- -	- -	- -
25	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой /ДБ-1/ м2	18,79	10900 -	- -	204811 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			648896	1753			99
			----			---	---			---
			Тенге			16490	594			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			648896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17085	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			612790	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3075	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			709562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			709562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20160	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

/Шахта лифта/

26	Е107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на растворе М50 /поз.2 ФБС 12.6.3/	4	328,82	172,69	1315	691	764	0,48	2
				---	---	---	---	---	---	---
				76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
			шт							
27	Е107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т на растворе М50 /поз.1 ФБС 24.3.6/	4	468,16	243,37	1873	973	1075	0,67	3
				---	---	---	---	---	---	---
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
			шт							
28	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,764	9710	-	7418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
29	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,624	7280	-	11823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,388	78 -	- -	186 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00048	55620 -	- -	27 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00192	53600 -	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
33	Е107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 /плита днища лифта ПДШ1/	1	1422,23 465,75	373,54 135,07	1422 466	374 135	841 140	2,66 0,61	3 1
34	Прайс-лист	-Плита днища лифта ПДШ 1 /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	1,64	14244,27 -	- -	23361 -	- -	- -	- -	- -
35	Е107-55-3	-Установка шахт лифта массой до 2,5 т /СШ 1, СШ 3...СШ 5/	15	891,56 373,5	412,55 146,45	13373 5603	6188 2197	10919 140	2,02 0,63	30 9
36	Е107-55-4	-Установка шахт лифта массой более 2,5 т /СШ 2, ПЛШ 1/	9	1236,74 492,75	577,99 206,6	11131 4435	5202 1859	8812 140	2,68 0,9	24 8
37	С143016-11	-Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 12 см /СШ 1, СШ 3, СШ 4/	80	1020 -	- -	81600 -	- -	- -	- -	- -
38	С143016-13	-Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 16 см /СШ 2, СШ 5/	107,2	1220 -	- -	130784 -	- -	- -	- -	- -
39	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,11	175710,1	1826,1	19328	201	1354	42,7	5

м3

т

т

шт

м3

шт

шт

м2

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС32, МС33, МС18, 6х100х250/		8100	690,75	891	76	140	3,37	-
40	Е113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,03	21,8 5,81	0,05 0,02	1 -	- -	- -	0,03 -	- -
41	Е113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,2	40,72 8,32	0,04 -	293 60	- -	54 90	0,04 -	- -
		м2 /Лоджии/								
42	Е107-53-1	-Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2 /ПЛ 3л, ПЛ 3, ПЛ 3пр/	20	407,74 158,63	160,74 56,03	8155 3173	3215 1121	6010 140	0,95 0,23	19 5
43	С143017-10	шт -Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см /плиты лоджий/	137,34	1590 -	- -	218371 -	- -	- -	- -	- -
44	Е107-53-7	м2 -Установка разделительных стенок, площадью до 5 м2 /СЛ 4, СЛ 4л, СЛ 4пр, СЛ 3/	36	544,05 205,65	275,25 96,6	19586 7403	9909 3478	15233 140	1,19 0,41	43 15
45	С143021-27	шт -Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру	36,81	9400 -	- -	346014 -	- -	- -	- -	- -
46	Е107-20-3	м3 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС19, МС29, МС91, МС6, МС93, МС3, МС27, МС55/	0,23	175710,1 8100	1826,1 690,75	40413 1863	420 159	2831 140	42,7 3,37	10 1
47	Е107-20-4 примен.	т -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг /ИМ 87, ИМ 88/	0,5	172169,94 5940	1216,94 459	86085 2970	608 230	4479 140	31,4 2,25	16 1
48	Е113-26-6	т -Окраска металлических	55,423	40,72	0,04	2257	2	415	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,32	-	461	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1024918	27784			156
			Тенге			28057	9835			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1024918	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37892	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23490	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			802175	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7918	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1142369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45810	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1142369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45810	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛОСОВАНИЯ №3 от 21.08.17г.(РАЗДЕЛ-1)

49	С2003-1	-Вычитается позиция:Краны башенные, 5 т	198,346	-771,7	-771,7	-153064	-153064	-6212	-	-
			маш-ч	-	-261	-	-51768	12	-1,51	-300
50	С2003-2	-Вычитается позиция:Краны башенные, 8 т	53,636	-964,3	-964,3	-51721	-51721	-1680	-	-
			маш-ч	-	-261	-	-13999	12	-1,51	-81
51	С2003-90	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	149,702	3631	3631	543568	543568	8368	-	-
			маш-ч	-	465,8	-	69731	12	2,7	404
52	С2003-91	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т	392,5378	5061	5061	1986634	1986634	23741	-	-
			маш-ч	-	504	-	197839	12	2,92	1147
53	С2003-97	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	145,2	1125	1125	163350	163350	5097	-	-
			маш-ч	-	292,5	-	42471	12	1,7	246
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2488767	2488767			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	244274			1417
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2488767	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	244274	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4397	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2669165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2669165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248671	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9731519	2589613			754
			Тенге			126109	280024			1576
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9731519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			472696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	406134	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4099754	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2443346	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			246585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36988	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10576790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	443121	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	чел.-ч			-	-	-		2453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	443121	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			9731517,924
Накладные расходы			246584,66
Ненормируемые и непредвиденные затраты			598686,2
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			10576789
Итого с затратами на выслугу лет	10576788,789 X 1 %	105767,888	10682557
Итого с затратами на доп. отпуска	10576788,789 X 0,4 %	42307,155	10724864

Итого в текущих ценах на 1.01.2015	10724863,832 X 2,557		27423477	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	27423476,818 X 2 %		548469,536	27971946
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			3356633,6
Итого с налогом на добавленную Стоимость (НДС)				31328580

РАБОТУ СДАЛ : Зам.директора по производству ТОО «ККК ЛТД» ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.----------

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО «АСАР ЭКСПЕРТ» НУГМЕТЖАНОВ А.М.----------

РАБОТУ ПРИНЯЛ:РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ»ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА» А.АСКАРОВ----------

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «ККК ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.АБАЙ, УЛ. 10-ТИ ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 36-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N1.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

НА Подкрановые пути.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Е0146-67-12-Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р65, балласт - щебень	4 звено	209456,89	12398	20424,69	6198,83	837828	49592	81699	24795	74387	100	82,9	26,46	332	106
2		Е0146-68-1 -Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1 путь	1602886,36	2767,5	580,61	211,5	1602886	2768	581	212	2979	100	17,5	1,04	18	1
		РАЗДЕЛ 1. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛОСОВАНИЯ №3 ОТ 21.08.17г.(РАЗДЕЛ-2)															
3	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Е0146-67-12-Вычитается позиция:Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р65, балласт - щебень	4	-209456,89	-12398	-20424,69	-6198,83	-837828	-49592	-81699	-24795	-74387	100	-82,9	-26,46	-332	-106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		звено								
4	Е0146-68-1	-Вычитается позиция:Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1	-1602886,4 -2767,5	-580,61 -211,5	-1602886 -2768	-581 -212	-2979 100	-17,5 -1,04	-18 -1
		путь								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-2440714	-82279			-349
				Тенге		-52360	-25007			-107
				(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		Стоимость общестроительных работ -		Тен(-2440714)		-2440714	-	-		-
		Материалы -		Тен(-2204075)		-2204075	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тен(-77366)		-	-77366	-		-
		Местные материалы -		Тен(-102000)		-102000	-	-		-
		Накладные расходы -		Тен(-77366)		-77366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел(-39)		-	-	-		-39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тен(-11605)		-	-11605	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тен(-151085)		-151085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тен(-2669165)		-2669165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел(-495)		-	-	-		-495
		Сметная заработная плата -		Тен(-88971)		-	-88971	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тен(-2669165)		-2669165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел(-495)		-	-	-		-495
		Сметная заработная плата -		Тен(-88971)		-	-88971	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		-	-			-
				Тенге		-	-			-
				(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		-	-	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			0	
Накладные расходы				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты				-
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				-
Итого с затратами на выслугу лет	0 X 1 %	0		-
Итого с затратами на доп. отпуска	0 X 0,4 %	0		-
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	0 X 2,557			-
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	0 X 2 %	0		-
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			-
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАБОТУ СДАЛ : ЗАМ,ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО «АСАР ЭКСПЕРТ» НУГМЕТЖАНОВ А.М.

РАБОТУ ПРИНЯЛ : РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА» А.АСКАРОВ

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА»
ПОДРЯДЧИК :ТОО «ККК ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Абай,Карагандинской области ул.10-ти лет независимости Казахстана

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №1

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

НА Электроосвещение и электрооборудование

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Кабели,провода,трубы														
1	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,6	60500	-	96800	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		1000м														
2	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,31	109800	-	34038	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		1000м														
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1910	27,7	2,1	52907	4011	36653	0,1	191						
				19,7	0,5	37627	955	95	-	6						
		м														
4	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,1	10001	-	21002	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		км														
5	С151607-119 Изм. и	Провода силовые для электрических установок на	0,62	16322	-	10120	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 км	900	9,33 7,99	0,82 0,5	8394 7191	735 452	8254 108	0,05 -	45 2
7	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	1800	3,98 3,71	- -	7164 6678	- -	7212 108	0,02 -	41 -
8	Е0169-4-2 примен.	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в бетонных стенах м	2134	113,54 39,69	73,85 28,1	242294 84698	157596 59965	130197 90	0,26 0,15	560 329
9	Е0169-9-4 примен.	-Заделка борозд м	310	55,29 46,67	0,77 0,11	17140 14468	239 34	13052 90	0,24 -	74 -
10	32 прайс-лист "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"/г.Астана/ 2014г.	-Труба ПВХ жесткая гладкая, легкая д 25 мм 63925 фирмы "DKC" м ЦЕНА:92:1,12:2,557.1,02	350	32,77 -	- -	11469 -	- -	- -	- -	- -
11	36 прайс-лист "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"/г.Астана/ 2014г.	-Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой д 25 мм 91925 фирмы "DKC" м ЦЕНА:56:1,12:2,557.1,02	1050	19,95 -	- -	20943 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0121-3-1 примен.	-Прокладка поливинилхлоридных труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	1780	36,51 26,33	- -	64988 46867	- -	50617 108	0,16 -	288 -
		Электроустановочные изделия								
13	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в	200	8,62	0,02	1724	4	1548	0,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.	бетонных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм		8,6	-	1720	-	90	-	-
14	Е0169-5-3 к=2 примен.	-Сверление отверстий в бетонных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	200 отверст	19,8	-	3960	-	3564	0,13	25
				19,8	-	3960	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	592942	162585				1236
	Тенге	203210	61406				336
Стоимость монтажных работ -	Тенге	327824	-	-			-
Материалы -	Тенге	30343	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	99770	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	194371	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	102736	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			51
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15410	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25834	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	456393	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			625
Сметная заработная плата -	Тенге	-	115180	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	265118	-	-			-
Материалы -	Тенге	81	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	164846	-			-
Местные материалы -	Тенге	2353	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	148361	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			74
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22254	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24809	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	438288	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			1073
Сметная заработная плата -	Тенге	-	187100	-			-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	894681	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			1698
Сметная заработная плата -	Тенге	-	302280	-			-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			592941,228
Накладные расходы			251097,13
Ненормируемые и непредвиденные затраты			50642,34
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			894680,7
Итого с затратами на выслугу лет	894680,704 X 1 %	8946,807	903627,51
Итого с затратами на доп.	894680,704 X 0,4 %	3578,723	907206,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отпуска								
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015	907206,234 X 2,557				2319726,3			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2319726,34 X 2 %			46394,527	2366120,9			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				283934,5			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2650055,4			

РАБОТУ СДАЛ : ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ЛЕТУНОВСКИЙ В.А. ----------

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО «АСАР ЭКСПЕРТ» НУГМЕТЖАНОВ А.М.----------

РАБОТУ ПРИНЯЛ: РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА» А.АСКАРОВ ----------

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.АБАЙ, УЛ. 10-ТИ ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 36-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N2.

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(КЖ,АР)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11

Курс нацбанка на 03.07.14: доллар США-183,52 тенге; евро-250,71 тенге; рос.рубль-5,36 тенге

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

1	Е111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм /примеч.5 КЖ-5/	223,12	1276,19	49,1	284744	10955	26911	0,53	117
				79,66	18,4	17774	4105	123	0,09	20
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		284744	10955			117
				Тенге		17774	4105			20
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		284744	-	-		-
	Материалы -			Тенге		213588	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	21879	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			42427	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25916	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			330355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25916	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

Наружные

/1-9 этажи, чердак/

2	Е107-49-4	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2 /НС 32.1, НС 32.2л, НС 48.1, НС 48.4н, НС 48.3н, НС 48.6, НСТ 32, НСТ 32п/	12	4036,47	649,67	48438	7796	13982	3,43	41
				596,25	236,02	7155	2832	140	1,07	13
			шт							
3	Е107-49-5	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 25 м2 /НСТ 60, НСТ 60л, НСТ 60.1, НСТ 60.1л/	4	6433,76	957,26	25735	3829	6181	4,47	18
				776,25	327,53	3105	1310	140	1,51	6
			шт							
4	Прайс-лист	-Панели наружные стеновые трехслойные /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	210,246	14956,48	-	3144541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
5	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС7, МС10-МС14, МС17, МС26, МС27, МС59-МС62/	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
				8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
			т							

Внутренние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/1-9 этажи/								
6	Е107-50-1	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2 /ПСВ 16.1, ЭП 7/	6	1189,04	282,67	7134	1696	3796	2,04	12
				355,5	96,4	2133	578	140	0,41	2
		шт								
7	Е107-50-2	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2 /ПСВ 31.1, ПСВ 32.0/	8	1430,28	407,69	11442	3261	6438	2,44	20
				429,75	145,11	3438	1161	140	0,63	5
		шт								
8	Е107-50-3	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2 /ПСВ 46.1, ПСВ 48.0, ПСВ 56.1, ПСВ 56.8, ПСВ 56.10, ПСВ 56.11/	22	1690,5	568,53	37191	12508	20674	2,78	61
				488,25	182,97	10742	4025	140	0,81	18
		шт								
9	Е107-50-4	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2 /ПСВ 56.0/	4	1992,38	622,52	7970	2490	4805	3,7	15
				657	201,08	2628	804	140	0,89	4
		шт								
10	Прайс-лист	-Панели внутренние стеновые /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	119,6	13175,95	-	1575844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143016-22	-Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщиной 20 см	8,2	2110	-	17302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС1, МС2, МС5, МС23, МС25, ИМ103, ИМ128а/	0,055	175710,1	1826,1	9664	100	677	42,7	2
				8100	690,75	446	38	140	3,37	-
		т								
13	Е107-20-4 примен.	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг /ИМ101н, ИМ128/	0,2	172169,94	1216,94	34434	243	1792	31,4	6
				5940	459	1188	92	140	2,25	-
		т								
14	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	19,3	40,72	0,04	786	1	145	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,32	-	161	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4955622	32290			185
			----			---	---			---
			Тенге			32615	10979			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4955622	-	-		-
		Материалы -	Тенге			138956	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43594	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4720384	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31377	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5317567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52736	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5317567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52736	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ

/1-9 этажи/

15	Е107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 /4ПТ3а, 4ПТ3.1а, 4ПТ3.2/	шт	12	1100,15	385,94	13202	4631	10603	2,91	35
					---	---	---	---	---	---	---
					492,75	138,4	5913	1661	140	0,61	7
16	Е107-45-3	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 20 м2 /4П1а, 4П2.1б, 4П7, 4П8а, 4П8.1а/	шт	16	1297,46	504,52	20759	8072	16457	3,27	52
					---	---	---	---	---	---	---
					553,5	181,19	8856	2899	140	0,8	13
17	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	шт	446,99	1590	-	710714	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
18	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	м2	0,084	162700	-	13667	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е113-26-6	-Окраска металлических	т	6,44	40,72	0,04	262	-	48	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		8,32	-	54	-	90	-	-
		м2								
20	Е146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	46	132,03	66,18	6073	3044	4700	0,34	16
				63,23	38,95	2909	1792	100	0,06	3
		отверст.								
21	Е146-25-17 К=4	-Исключить до глубины 160 мм при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	46	-6,44	-3,04	-296	-140	-215	-0,02	-1
				-2,88	-1,8	-132	-83	100	-	-
		отверст.								
		/Лестничная клетка/								
22	Е107-45-1	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 /4ПТ14н, 4ПТ14ан/	2	704,22	198,43	1408	397	1091	1,89	4
				319,5	70,25	639	140	140	0,3	1
		шт								
23	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	10,834	1590	-	17226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	Е146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	132,03	66,18	264	132	204	0,34	1
				63,23	38,95	126	78	100	0,06	-
		отверст.								
25	Е146-25-17 К=4	-Исключить до глубины 160 мм при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	-6,44	-3,04	-13	-6	-9	-0,02	-
				-2,88	-1,8	-6	-4	100	-	-
		отверст.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			783267	16131			107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			18358	6484			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			769600	-	-		-
		Материалы -	Тенге			841	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24842	-		-
		Местные материалы -	Тенге			734270	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4932	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			850629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29774	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13667	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13667	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14487	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			865116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29774	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
26	Е107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т /1ЛП1н, 2ЛП6н/	6	927,94	477,08	5568	2862	4797	2,37	14
				405	166,12	2430	997	140	0,68	4
27	С143017-10 примен.	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	13,83	1590	-	21990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм /УМ 1 из бетона В15/	0,033	11587,06	383,89	382	13	85	14,2	-
				2295	145,01	76	5	105	0,71	-
29	Е107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т /ЛМ-5н/	4	852,73	452,74	3411	1811	2933	2,2	9
				366,75	156,92	1467	628	140	0,64	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			31351	4686			23
			Тенге			3973	1629			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31351	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5602	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1172	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6774	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			41515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6774	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

/Шахта лифта/

30	Е107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на растворе М50 /поз.2 ФБС 12.6.3/	4	328,82	172,69	1315	691	764	0,48	2
				76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
			шт							
31	Е107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т на растворе М50 /поз.1 ФБС 24.3.6/	4	468,16	243,37	1873	973	1075	0,67	3
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
			шт							
32	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,764	9710	-	7418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
33	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,624	7280	-	11823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,388	78	-	186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
35	С12041-4	-Арматурные заготовки, не	0,00048	55620	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00192	53600 -	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
37	Е107-45-6	т -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 /плита днища лифта ПДШ1/	1	1422,23 465,75	373,54 135,07	1422 466	374 135	841 140	2,66 0,61	3 1
38	Прайс-лист	шт -Плита днища лифта ПДШ 1 /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	1,64	14244,27 -	- -	23361 -	- -	- -	- -	- -
39	Е107-55-3	м3 -Установка шахт лифта массой до 2,5 т /СШ 1, СШ 3...СШ 5/	4	891,56 373,5	412,55 146,45	3566 1494	1650 586	2912 140	2,02 0,63	8 3
40	Е107-55-4	шт -Установка шахт лифта массой более 2,5 т /СШ 2, ПЛШ 1/	4	1236,74 492,75	577,99 206,6	4947 1971	2312 826	3916 140	2,68 0,9	11 4
41	С143016-11	шт -Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 12 см /СШ 1, СШ 3, СШ 4/	21	1020 -	- -	21420 -	- -	- -	- -	- -
42	С143016-13	м2 -Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские /ГОСТ 12504-80/, толщина 16 см /СШ 2, СШ 5/	26,98	1220 -	- -	32916 -	- -	- -	- -	- -
43	Е107-20-3	м2 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС32, МС33, МС18, 6х100х250/	0,0448	175710,1 8100	1826,1 690,75	7872 363	82 31	551 140	42,7 3,37	2 -
44	Е113-16-6	т -Огрунтовка металлических	0,0069	21,8	0,05	1	-	-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	-	-	-	-	-
		м2								
45	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,35	40,72	0,04	136	-	25	0,04	-
				8,32	-	28	-	90	-	-
		м2								
		/Лоджии/								
46	Е107-53-1	-Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2 /ПЛ 3л, ПЛ 3, ПЛ 3пр/	8	407,74	160,74	3262	1286	2404	0,95	8
				158,63	56,03	1269	448	140	0,23	2
		шт								
47	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см /плиты лоджий/	36,6	1590	-	58194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
48	Е107-53-7	-Установка разделительных стенок, площадью до 5 м2 /СЛ 4, СЛ 4л, СЛ 4пр, СЛ 3/	18	544,05	275,25	9793	4955	7617	1,19	21
				205,65	96,6	3702	1739	140	0,41	7
		шт								
49	С143021-27	-Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру	13,36	9400	-	125584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС19, МС29, МС91, МС6, МС93, МС3, МС27, МС55/	0,092	175710,1	1826,1	16165	168	1132	42,7	4
				8100	690,75	745	64	140	3,37	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			331384	12490			61
			----			---	---			---
			Тенге			10770	4410			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331384	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24018	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23490	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			260614	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3186	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18366	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			373779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18366	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6386368	76553			493
			----			---	---			---
			Тенге			83490	27608			118
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6372701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			377552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111097	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4743875	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1091231	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22469	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6913846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133566	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13667	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13667	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14487	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6928332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133566	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			6386367,298
Накладные расходы			149795,18
Ненормируемые и непредвиденные затраты			392169,76
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			6928332,2
Итого с затратами на выслугу лет	6928332,24 X 1 %	69283,322	6997615,6
Итого с затратами на доп. отпуска	6928332,24 X 0,4 %	27713,329	7025328,9
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	7025328,891 X 2,557		17963766
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	17963765,974 X 2 %	359275,319	18323041
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2198765

Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) 20521806

РАБОТУ СДАЛ :ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.----------

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО «АСАР ЭКСПЕРТ» НУГМЕТЖАНОВ А.М.----------

РАБОТУ ПРИНЯЛ : РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА» А.АСКАРОВ ----------

ЗАКАЗЧИК : ГУ »ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ККК ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Абай, ул. 10-ти лет независимости Казахстана

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 36-ти квартирного жилого дома №1

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

НА Отопление

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть												
		Отопление												
1	Е0118-6-2 примен.	-Установка стальных панельных радиаторов	42,66	144,17	19,17		6150	818		5872	0,61	26		
				100,35	7,19		4281	307		128	0,04	1		
2	С131204-615 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	12	3755	-		45060	-		-	-	-		
				-	-		-	-		-	-	-		
		1кВт												
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С131204-616 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	10	4334	-	43340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
4	С131204-617 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	4801	-	9602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
5	С131204-618 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	13	5269	-	68497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
6	С131204-619 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	11	5718	-	62898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
7	С131204-620 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	6119	-	6119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
8	С131204-621 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	6753	-	13506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
9	С131204-622 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	7255	-	7255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
10	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	Прокладка трубопроводов отопления из композитных труб наружным диам. 20 мм	1200	434,97	12,19	521964	14628	456300	1,64	1968
				292,5	4,57	351000	5484	128	0,02	27
				м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 примен. прайс-лист "GAlAKsi"/ г.Караганда/ 2014г.								
11	9	-Трубы композитные Дн 20мм м	1200	48,44 -	- -	58126 -	- -	- -	- -	- -
12	С130810-274	-Хомутики для крепления труб 100шт ЦЕНА:136:1,12:2,557.1,02 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	8,9	1523,78 -	- -	13562 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		856079	15446			1994
				Тенге		355281	5791			28
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		856079	-	-		-
		Материалы -		Тенге		157388	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	361072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		327965	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		149	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		462172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	69326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		79095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1397346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2253
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	430398	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1397346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2253
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	430398	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		856079	15446			1994
				Тенге		355281	5791			28
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		856079	-	-		-
		Материалы -		Тенге		157388	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	361072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		327965	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			149	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			462172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1397346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	430398	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1397346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	430398	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			856078,418
Накладные расходы			462171,84
Ненормируемые и непредвиденные затраты			79095,06
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1397345,3
Итого с затратами на выслугу лет	1397345,313 X 1 %	13973,453	1411318,8
Итого с затратами на доп. отпуска	1397345,313 X 0,4 %	5589,381	1416908,1
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	1416908,147 X 2,557		3623034,1
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3623034,132 X 2 %	72460,683	3695494,8
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		443459,38
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			4138954,2

РАБОТУ СДАЛ : ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОО «ККК ЛТД» ЛЕТУНОВСКИЙ В.А.----------

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО «АСАР ЭКСПЕРТ» НУГМКЕТЖАНОВ А.М.----------

РАБОТУ ПРИНЯЛ : РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА» А.АСКАРОВ----------

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Абайского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ККК ЛТД»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.АБАЙ, УЛ. 10-ТИ ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 36-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N1.

А К Т №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.(КЖ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		/1-9 этажи, чердак/								
1	Е107-49-4	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2 /НС 32.1, НС 32.2л, НС 48.1, НС 48.4н, НС 48.3н, НС 48.6, НСТ 32, НСТ 32п/	33	4036,47	649,67	133203	21439	38451	3,43	113
				596,25	236,02	19676	7789	140	1,07	35
		шт								
2	Е107-49-5	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях	12	6433,76	957,26	77205	11487	18544	4,47	54

	безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 25 м2 /НСТ 60, НСТ 60л, НСТ 60.1, НСТ 60.1л/		776,25	327,53	9315	3930	140	1,51	18
		шт							
3	Прайс-лист -Панели наружные стеновые трехслойные /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	195,461	14956,48	-	2923409	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
4	Е107-20-3 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС7, МС10-МС14, МС17, МС26, МС27, МС59-МС62/	0,3868	175710,1	1826,1	67965	706	4760	42,7	17
			8100	690,75	3133	267	140	3,37	1
		т							
5	Е113-26-6 К=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,01	40,72	0,04	1181	1	217	0,04	1
			8,32	-	241	-	90	-	-
		м2							
	Внутренние								
	/1-9 этажи/								
6	Е107-50-1 -Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2 /ПСВ 16.1, ЭП 7/	19	1189,04	282,67	22592	5371	12021	2,04	39
			355,5	96,4	6755	1832	140	0,41	8
		шт							
7	Е107-50-2 -Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2 /ПСВ 31.1, ПСВ 32.0/	16	1430,28	407,69	22884	6523	12877	2,44	39
			429,75	145,11	6876	2322	140	0,63	10
		шт							
8	Е107-50-3 -Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2 /ПСВ 46.1, ПСВ 48.0, ПСВ 56.1, ПСВ 56.8, ПСВ 56.10, ПСВ 56.11/	44	1690,5	568,53	74382	25016	41347	2,78	122
			488,25	182,97	21483	8051	140	0,81	36
		шт							
9	Е107-50-4 -Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2 /ПСВ 56.0/	8	1992,38	622,52	15939	4980	9610	3,7	30
			657	201,08	5256	1609	140	0,89	7
		шт							
10	Прайс-лист -Панели внутренние стеновые /ТОО "ККК Бетон",	170,921	13175,95	-	2252046	-	-	-	-

	г.Караганда, 2014г./			-	-	-	-	-	-	-
11	С143016-22	-Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщиной 20 см	м3	33,008	2110 - -	- - -	69647 - -	- - -	- - -	- - -	-
12	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС1, МС2, МС5, МС23, МС25, ИМ103, ИМ128а/	м2	0,22392	175710,1 8100	1826,1 690,75	39345 1814	409 155	2756 140	42,7 3,37	10 1
13	Е107-20-4 примен.	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг /ИМ101н, ИМ128/	т	0,80744	172169,94 5940	1216,94 459	139017 4796	983 371	7234 140	31,4 2,25	25 2
14	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	77,352	40,72 8,32	0,04 -	3150 644	3 -	579 90	0,04 -	3 -
			м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5841966	76918			453

			Тенге				79989	26324			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5841966	-	-		-
	Материалы -		Тенге				402987	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	106313	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5175456	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				106617	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				148396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		74
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	22259	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				359422	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6349783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		644
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	128572	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6349783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		644
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	128572	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ

/1-9 этажи/

15	Е107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 /4ПТ3а, 4ПТ3.1а, 4ПТ3.2/	шт	16	1100,15	385,94	17602	6175	14138	2,91	47
					492,75	138,4	7884	2214	140	0,61	10
16	Е107-45-3	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 20 м2 /4П1а, 4П2.1б, 4П7, 4П8а, 4П8.1а/	шт	21	1297,46	504,52	27247	10595	21600	3,27	69
					553,5	181,19	11624	3805	140	0,8	17
17	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	м2	473,1566	1590	-	752319	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,34336	162700	-	55865	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	25,752	40,72	0,04	1049	1	193	0,04	1
					8,32	-	214	-	90	-	-
20	Е146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	184	132,03	66,18	24293	12177	18801	0,34	62
					63,23	38,95	11634	7167	100	0,06	11
21	Е146-25-17 К=4	-Исключить до глубины 160 мм при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	184	-6,44	-3,04	-1184	-560	-860	-0,02	-3
					-2,88	-1,8	-530	-330	100	-	-1
22	Е146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	-Пробивка проемов в ж/бетонных конструкциях	м3	0,07176	10614,16	6122,04	762	439	488	26,18	2
					4492,13	2311,65	322	166	100	11,3	1

/Лестничная клетка/

23	E107-45-1	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 /4ПТ14н, 4ПТ14ан/		4	704,22	198,43	2817	794	2183	1,89	8
					319,5	70,25	1278	281	140	0,3	1
24	C143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	шт	23,336	1590	-	37104	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	E146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	м2	9	132,03	66,18	1188	596	920	0,34	3
					63,23	38,95	569	351	100	0,06	1
26	E146-25-17 К=4	-Исключить до глубины 160 мм при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9	-6,44	-3,04	-58	-27	-42	-0,02	-
					-2,88	-1,8	-26	-16	100	-	-
27	E146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	-Пробивка проемов в ж/бетонных конструкциях	м3	0,00491	10614,16	6122,04	52	30	33	26,18	-
					4492,13	2311,65	22	11	100	11,3	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	919055	30220			188
	Тенге	32992	13648			40
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	863191	-	-		-
Материалы -	Тенге	2040	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46640	-		-
Местные материалы -	Тенге	797939	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	57453	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8618	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55239	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	975882	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		257
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55258	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	55865	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	55865	-	-		-

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА)
ПОДРЯДЧИК : ТОО «ККК ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.АБАЙ, УЛ. 10-ТИ ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА. ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 36-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N2.

А К Т №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е101-17-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы /сухой насыпной грунт/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в котлованах глубиной до 3 м/	341,578224	47,67 2,24	45,38 13,2	16284 767	15501 4508	5116 97	0,02 0,05	5 15
2	Е10333-А7-1-	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 /вывоз	614,840804 м3	57,6 -	57,6 11,52	35415 -	35415 7083	7083 100	- 0,24	- 149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непригодного для обратной засыпки грунта/								
3	Е101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	341,578224	3,77	3,24	1289	1108	530	-	1
				0,48	1,12	164	383	97	-	1
4	Е101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 1 группы /сухие супеси/ в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в котлованах глубиной до 3 м/ м3	239,252966	26,45	24,88	6328	5952	1953	0,01	3
				1,57	6,84	376	1637	97	0,02	6
5	Е101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 1 группы /мокрые супеси/ в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в котлованах глубиной до 3 м/ м3	100,649188	29,09	27,36	2928	2754	904	0,01	1
				1,73	7,53	174	758	97	0,03	3
6	Е101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы /мокрые суглинки/ в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в котлованах глубиной до 3 м/ м3	286,387627	46,58	43,81	13341	12547	4118	0,02	6
				2,77	12,05	794	3451	97	0,04	12
7	Е101-163-9 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка мокрого грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	72,85028	1017,36	-	74115	-	83750	6,11	445
				1017,36	-	74115	-	113	-	-
8	Е101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	520,463778	6,83	6,83	3553	3553	942	-	-
				-	1,87	-	971	97	0,01	3
9	Е101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	130,115944	134,1	-	17449	-	19717	0,97	126
				134,1	-	17449	-	113	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
10	Е101-134-1	-Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками		520,463778	21,55	4,52	11214	2350	8598	0,11	56
					17,03	-	8863	-	97	-	-
			м3								
11	Е101-17-13	-Погрузка на автомобили-самосвалы лишнего грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		22,85015	32,54	30,98	744	708	234	0,01	-
					1,53	9,01	35	206	97	0,03	1
			м3								
12	Е10333-А7-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 /вывоз лишнего грунта/		37,7027475	57,6	57,6	2172	2172	434	-	-
					-	11,52	-	434	100	0,24	9
			т								
13	Е101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов		22,85015	3,08	2,66	70	61	29	-	-
					0,39	0,93	9	21	97	-	-
			м3								
14	Е101-173-2	-Водоотлив из котлованов		14,3888853	343,74	343,74	4946	4946	3096	-	-
			м3		-	221,85	-	3192	97	1,02	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				189846	87066			644
			Тенге				102745	22645			213
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				189846	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	125390	-		-
		Местные материалы -	Тенге				35	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				136504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	20476	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				19581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				345931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		925
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	145866	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				345931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		925
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	145866	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
15	Е106-1-1	-Устройство подбетонки под футляр из стальной трубы 273х6 по сечению А-А КЖ-6 из бетона В3,5		3,0736337	5370,79	66,01	16508	203	712	1,35	4
					195,75	24,93	602	77	105	0,12	-
			м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е122-8-8 примен.	-Укладка футляра из стальной трубы диам. 273х6 мм	0,0031	203956,79	85907,16	632	266	517	504	2
				95850	32451,75	297	101	130	158,5	-
		км								
17	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	3,1	2999	-	9297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	Е106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25, W6, F75 на с/стойком цементе	31,0734	8239,04	196,62	256015	6110	11306	1,79	56
				272,25	74,27	8460	2308	105	0,36	11
		м3								
19	Е106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25, W6, F75 на с/стойком цементе	39,006	9192,95	353,46	358580	13787	29428	3,6	140
				585	133,52	22819	5208	105	0,65	25
		м3								
20	Е106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25, W6, F75 на с/стойком цементе	49,2206	8614,66	208,34	424018	10255	26045	2,6	128
				425,25	78,71	20931	3874	105	0,38	19
		м3								
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,90986	52400	-	204877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,14072	51000	-	7177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,53429	50900	-	27195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,34524	48300	-	16675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,03828	66000	-	68526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,11692	64700	-	72265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на цементном растворе М50 /примеч.1 КЖ-19/	72	327,2	172,69	23558	12434	13758	0,48	34
				76,28	60,21	5492	4335	140	0,24	17
		шт								
28	Е107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т на цементном растворе М50 /примеч.1 КЖ-19/	13	465,35	243,37	6050	3164	3494	0,67	9
				106,88	85,08	1389	1106	140	0,34	4
		шт								
29	Е107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т на цементном растворе М50 /примеч.1 КЖ-19/	34	707,6	389,08	24058	13229	13843	0,94	32
				153,9	136,92	5233	4655	140	0,55	19
		шт								
30	Е107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т на цементном растворе М50 /примеч.1 КЖ-19/	2	1028,98	598,4	2058	1197	1147	1,18	2
				195,53	214,16	391	428	140	0,91	2
		шт								
31	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	16,955	9710	-	164633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
32	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	0,796	7280 -	- -	5795 -	- -	- -	- -	- -
33	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	20,092	8880 -	- -	178417 -	- -	- -	- -	- -
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	37,843	78 -	- -	2952 -	- -	- -	- -	- -
35	Е106-13-1 примен.	-Местные заделки из бетона В12,5; F75 на с/стойком цементе м3	1,6	7032,91 490,5	86,6 32,72	11253 785	139 52	879 105	3,06 0,16	5 -
36	Е112-16-1 примен.	-Обмазка "праймером битумным" ("ТехноНИКОЛЬ" N 01) /по сечениям 1-1, 2-2, 6-6, 7-7/ м2	204,7704	24,75 7,2	0,22 0,09	5067 1474	45 18	1776 119	0,04 -	9 -
37	Е108-4-5 К=0,5	-Устройство оклеечной гидроизоляции Техноэласт МОСТ Б м2	204,7704	53,54 40,84	4,12 1,54	10963 8363	843 315	10240 118	0,23 0,01	48 2
38	Прайс-лист	-ТехноэластМост Б /ТОО "ТехноНИКОЛЬ-Казахстан", г. Караганда, 2014 г./ м2	235,48596	451,9 -	- -	106416 -	- -	- -	- -	- -
39	Е108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	399,5168	245,44 37,35	3,82 1,44	98057 14922	1526 575	18287 118	0,21 0,01	85 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2101043 91157	63196 23053			554 103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2091746	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143280	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114211	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			503131	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1290982	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			131433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19715	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2356570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133926	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9297	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9297	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9855	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2366424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133926	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

Наружные

/Подвал/

40	Е107-49-1	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях, цокольных площадью до 12 м2 /НС 48.1, НС 48.16н, НСЦ 32.3, НС 32.1/	11	2113,68	822,44	23250	9047	13027	3,11	34
				551,25	294,68	6064	3241	140	1,26	14
			шт							
41	Е107-49-2	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях, цокольных площадью до 20 м2 /НСТ 60, НСТ 60л, НС 48.6/	5	2846,54	1134,54	14233	5673	8205	4,29	21
				760,5	411,64	3803	2058	140	1,82	9
			шт							
42	Прайс-лист	-Панели наружные стеновые цокольные трехслойные /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	57,26	14956,48	-	856408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
43	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС 7, МС 10...МС 13, МС 25, МС 26, МС 62, ИМ 71, ИМ 77/	0,07357	175710,1	1826,1	12927	134	905	42,7	3
				8100	690,75	596	51	140	3,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
44	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,51775	40,72	0,04	225	-	41	0,04	-
				8,32	-	46	-	90	-	-
		м2								
45	Е108-6-1 примен.	-Заделка проемов в наружных цокольных стеновых панелях кирпичом М-100 на растворе М50 по узлу 1 АС.0-3 лист 2	4,36492	6647,8	335,84	29017	1466	4253	4,54	20
				699,75	126	3054	550	118	0,61	3
		м3								
46	Е108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	101,4308	245,44	3,82	24895	387	4643	0,21	22
				37,35	1,44	3788	146	118	0,01	1
		м2								
		/1-9 этажи, чердак/								
47	Е107-49-3	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2 /НС 48.12н/	1	3367,77	394,8	3368	395	824	2,57	3
				447,75	140,74	448	141	140	0,61	1
		шт								
48	Е107-49-4	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2 /НС 32.1, НС 32.2л, НС 48.1, НС 48.4н, НС 48.3н, НС 48.6, НСТ 32, НСТ 32п/	13	4036,47	649,67	52474	8446	15147	3,43	45
				596,25	236,02	7751	3068	140	1,07	14
		шт								
49	Е107-49-5	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 25 м2 /НСТ 60, НСТ 60л, НСТ 60.1, НСТ 60.1л/	4	6433,76	957,26	25735	3829	6181	4,47	18
				776,25	327,53	3105	1310	140	1,51	6
		шт								
50	Прайс-лист	-Панели наружные стеновые трехслойные /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	65,0483	14956,48	-	972894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0483	175710,1	1826,1	8487	88	594	42,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС7, МС10-МС14, МС17, МС26, МС27, МС59-МС62/		8100	690,75	391	33	140	3,37	-
		т								
52	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,6225	40,72 8,32	0,04 -	147 30	- -	27 90	0,04 -	- -
		м2								
		Внутренние								
		/Цоколь/								
53	Е107-50-1 примен.	-Установка стеновых панелей внутренних цокольных площадью до 6 м2 /ПСВЦ 31.1/	1	1189,04 355,5	282,67 96,4	1189 356	283 96	633 140	2,04 0,41	2 -
		шт								
54	Е107-50-2 примен.	-Установка стеновых панелей внутренних цокольных площадью до 10 м2 /ПСВЦ 31.0, ПСВЦ 32.0, ПСВЦ 56.1-3, ПСВЦ 56.2-3, ПСВЦ 46.1/	7	1430,28 429,75	407,69 145,11	10012 3008	2854 1016	5634 140	2,44 0,63	17 4
		шт								
55	Е107-50-3 примен.	-Установка стеновых панелей внутренних цокольных площадью до 15 м2 /ПСВЦ 48.0, ПСВЦ 56.1, ПСВЦ 56.2-1, ПСВЦ 56.2-2, ПСВЦ 56.1-2/	10	1690,5 488,25	568,53 182,97	16905 4883	5685 1830	9397 140	2,78 0,81	28 8
		шт								
56	Прайс-лист	-Панели стеновые внутренние цокольные /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	29,34	13175,95 -	- -	386582 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
57	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС1, МС2, МС5, МС43/	0,00739	175710,1 8100	1826,1 690,75	1298 60	13 5	91 140	42,7 3,37	- -
		т								
58	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,55425	40,72 8,32	0,04 -	23 5	- -	4 90	0,04 -	- -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/1-9 этажи/								
59	Е107-50-1	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2 /ПСВ 16.1, ЭП 7/	1	1189,04	282,67	1189	283	633	2,04	2
				355,5	96,4	356	96	140	0,41	-
		шт								
60	Е107-50-2	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2 /ПСВ 31.1, ПСВ 32.0/	4	1430,28	407,69	5721	1631	3219	2,44	10
				429,75	145,11	1719	580	140	0,63	3
		шт								
61	Е107-50-3	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2 /ПСВ 46.1, ПСВ 48.0, ПСВ 56.1, ПСВ 56.8, ПСВ 56.10, ПСВ 56.11/	11	1690,5	568,53	18595	6254	10337	2,78	31
				488,25	182,97	5371	2013	140	0,81	9
		шт								
62	Е107-50-4	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2 /ПСВ 56.0/	2	1992,38	622,52	3985	1245	2403	3,7	7
				657	201,08	1314	402	140	0,89	2
		шт								
63	Прайс-лист	-Панели внутренние стеновые /ТОО "ККК Бетон", г.Караганда, 2014г./	41,26294	13175,95	-	543678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143016-22	-Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщиной 20 см	4	2110	-	8440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
65	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС1, МС2, МС5, МС23, МС25, ИМ103, ИМ128а/	0,02799	175710,1	1826,1	4918	51	344	42,7	1
				8100	690,75	227	19	140	3,37	-
		т								
66	Е107-20-4 примен.	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг /ИМ101н, ИМ128/	0,10093	172169,94	1216,94	17377	123	904	31,4	3
				5940	459	600	46	140	2,25	-
		т								
67	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,669	40,72	0,04	394	-	72	0,04	-
				8,32	-	80	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3044367	47887			269
			----			---	---			---
			Тенге			47053	16703			74
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3044367	-	-		-
		Материалы -	Тенге			133367	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63756	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2759563	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56497	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13128	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187913	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3319800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76884	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3319800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76884	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ

/Подвал/

68	Е107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 /4ПТ3а, 4ПТ3.1а, 4ПТ3.2, 4ПД3н/	7	1100,15	385,94	7701	2702	6185	2,91	20
				---	---	---	---	---	---	---
				492,75	138,4	3449	969	140	0,61	4
			шт							
69	Е107-45-3	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 20 м2 /4П1а, 4П2.1б, 4П7, 4П8а, 4П8.1а/	8	1297,46	504,52	10380	4036	8229	3,27	26
				---	---	---	---	---	---	---
				553,5	181,19	4428	1450	140	0,8	6
			шт							
70	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	232,7338	1590	-	370047	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
71	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС9, МС11, МС12, МС14, МС16, МС37, МС53, МС56, уголок 50х50х5/	0,04999	162700	-	8133	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
72	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /КР 51/	0,00504	62000	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /КР 51/	0,00044	50800	-	22	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /ОС 1, ОС 2/	0,00172	29400	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	Е109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	-Монтаж металлических балок БМ 9	0,11692	8351,35	5230,82	976	612	411	16,78	2
				3045,34	864,28	356	101	90	2,53	-
		т								
76	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1215968	154400	-	18775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	121 т.ч.табл.3 п.3.2	-Доплата за сталь С245	0,1215968	1860	-	226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,51825	40,72	0,04	510	1	94	0,04	1
				8,32	-	104	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
79	Е146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	48	132,03	66,18	6337	3177	4905	0,34	16
				63,23	38,95	3035	1870	100	0,06	3
		отверст.								
80	Е146-25-17 К=4	-Исключить до глубины 160 мм при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	48	-6,44	-3,04	-309	-146	-224	-0,02	-1
				-2,88	-1,8	-138	-86	100	-	-
		отверст.								
81	Е146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	-Пробивка проемов в ж/бетонных конструкциях	0,019914	10614,16	6122,04	211	122	135	26,18	1
				4492,13	2311,65	89	46	100	11,3	-
		м3								
82	Е108-6-7 примен.	-Устройство кирпичной стенки по плите перекрытия 4ПД3н под лестничный марш из керамического кирпича М-100 на растворе М50 по разрезу 3-3 АС.0-3 лист 5	0,25725	6606,62	337,41	1700	87	242	4,38	1
				670,5	126	172	32	118	0,62	-
		м3								
		/1-9 этажи/								
83	Е107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 /4ПТ3а, 4ПТ3.1а, 4ПТ3.2/	6	1100,15	385,94	6601	2316	5302	2,91	17
				492,75	138,4	2957	830	140	0,61	4
		шт								
84	Е107-45-3	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 20 м2 /4П1а, 4П2.1б, 4П7, 4П8а, 4П8.1а/	16	1297,46	504,52	20759	8072	16457	3,27	52
				553,5	181,19	8856	2899	140	0,8	13
		шт								
85	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	422,0983	1590	-	671136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
86	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без	0,04292	162700	-	6983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий, соединяемые на сварке								
		т								
87	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,219	40,72	0,04	131	-	24	0,04	-
				8,32	-	27	-	90	-	-
		м2								
88	Е146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	23	132,03	66,18	3037	1522	2350	0,34	8
				63,23	38,95	1454	896	100	0,06	1
		отверст.								
89	Е146-25-17 К=4	-Исключить до глубины 160 мм при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	23	-6,44	-3,04	-148	-70	-108	-0,02	-
				-2,88	-1,8	-66	-41	100	-	-
		отверст.								
90	Е146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	-Пробивка проемов в ж/бетонных конструкциях	0,00897	10614,16	6122,04	95	55	61	26,18	-
		м3		4492,13	2311,65	40	21	100	11,3	-
		/Лестничная клетка/								
91	Е107-45-1	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 /4ПТ14н, 4ПТ14ан/	1	704,22	198,43	704	198	546	1,89	2
				319,5	70,25	320	70	140	0,3	-
		шт								
92	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	5,417	1590	-	8613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
93	Е146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	132,03	66,18	132	66	102	0,34	-
				63,23	38,95	63	39	100	0,06	-
		отверст.								
94	Е146-25-17	-Исключить до глубины 160 мм	1	-6,44	-3,04	-6	-3	-5	-0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=4	при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		-2,88	-1,8	-3	-2	100	-	-
95	Е146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	-Пробивка проемов в ж/бетонных конструкциях отверст. м3	0,00061	10614,16 4492,13	6122,04 2311,65	6 3	4 1	4 100	26,18 11,3	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1143116	22750			146
				Тенге		25146	9095			32
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1108023	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1250	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	33784	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		385	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1059458	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		44299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6645	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		69139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1221461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		198
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	40429	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		35094	-	-		-
		Материалы -		Тенге		9	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	457	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		34117	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		411	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	62	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		37635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	519	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1259096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		201
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	40948	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ								
96	Е107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т /1ЛП1н, 2ЛП6н/	2	927,94 405	477,08 166,12	1856 810	954 332	1599 140	2,37 0,68	5 1
97	С143017-10	-Сплошные плоские панели, шт	7,7535	1590	-	12328	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.	плиты толщиной 16 см		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
98	Е106-11-9 примен.	-Установка закладных деталей весом более 20 кг /ИМ 101н/	0,0798	64092,87 3330	304,24 114,75	5115 266	24 9	289 105	20 0,56	2 -
		1т								
99	Е113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,9925	21,8 5,81	0,05 0,02	65 17	- -	16 90	0,03 -	- -
		м2								
100	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,9925	40,72 8,32	0,04 -	122 25	- -	22 90	0,04 -	- -
		м2								
101	Е106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм /УМ 1 из бетона В15/	0,01666	11587,06 2295	383,89 145,01	193 38	6 2	43 105	14,2 0,71	- -
		м3								
102	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0166	55620 -	- -	923 -	- -	- -	- -	- -
		т								
103	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00017	53600 -	- -	9 -	- -	- -	- -	- -
		т								
104	Е107-47-3	-Установка лестничных маршей без сварки массой до 1 т /ЛМ-6н/	1	877,68 308,25	506,21 173,52	878 308	506 174	674 140	1,88 0,65	2 1
		шт								
105	С143021-5	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	48,604	2700 -	- -	131231 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
106	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС 113/	0,005438	175710,1 8100	1826,1 690,75	956 44	10 4	67 140	42,7 3,37	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
107	Е107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород /ИМ122, ИМ123, ИМ119/	0,005438	4264,83	7,69	23	-	2	1,74	-
				319,5	2,9	2	-	140	0,01	-
		м								
108	Е113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,947	40,72	0,04	242	-	45	0,04	-
				8,32	-	49	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			153940	1502			9

			Тенге			1560	521			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153940	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6151	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2081	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			932	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			143795	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9402	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2494	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			166099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2494	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Внесенные изменения:На основании протокола соглосования №2 от 17.07.17г.								
109	Е101-28-2	-Вычитается позиция:Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	280	-6,83	-6,83	-1911	-1911	-507	-	-
				-	-1,87	-	-523	97	-0,01	-2
		м3								
110	Е101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м/гравием/	280	6,01	6,01	1683	1683	446	-	-
				-	1,64	-	460	97	0,01	2
		м3								
111	С143008-43	-Щебень из гравия для	280	620,61	-	173771	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
112	Е101-166-2	-Вычитается позиция:Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	97	-134,1	-	-13008	-	-14699	-0,97	-94
				-134,1	-	-13008	-	113	-	-
		м3								
113	Е101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	97	122,18	-	11851	-	13392	0,89	86
				122,18	-	11851	-	113	-	-
		м3								
114	С143008-43	-Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм	97	620,61	-	60199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			232585	-229			-8
			Тенге			-1156	-63			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232585	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1219	-		-
		Местные материалы -	Тенге			233970	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			245091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1424	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ								
115	Е111-13-3 К=2	-Вычитается позиция:Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм /примеч.5 КЖ-5/	223,12	-1276,19	-49,1	-284744	-10955	-26911	-0,53	-117
				-79,66	-18,4	-17774	-4105	123	-0,09	-20
		м2								
116	Е106-1-1	-Устройство подбетонки из бетона В7,5,толщ.100мм с добавлением Пенетрон Адмикс	30	5564,59	66,01	166938	1980	6951	1,35	41
				195,75	24,93	5873	748	105	0,12	4
		м3								
117	КП	-Стоимость добавки Пенетрон	120	552,87	-	66344	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Пенетрон Каз." г.Караганда17	Адмикс расход 4кг на 1м3 бетона		-	-	-	-	-	-	-
118	Е106-1-16	кг -Вычитается позиция:Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25, W6, F75 на с/стойком цементе	31,0734	-8239,04 -272,25	-196,62 -74,27	-256015 -8460	-6110 -2308	-11306 105	-1,79 -0,36	-56 -11
119	Е106-1-22	м3 -Вычитается позиция:Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25, W6, F75 на с/стойком цементе	39,006	-9192,95 -585	-353,46 -133,52	-358580 -22819	-13787 -5208	-29428 105	-3,6 -0,65	-140 -25
120	Е106-1-23	м3 -Вычитается позиция:Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25, W6, F75 на с/стойком цементе	49,2206	-8614,66 -425,25	-208,34 -78,71	-424018 -20931	-10255 -3874	-26045 105	-2,6 -0,38	-128 -19
121	Е106-1-16	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25 с добавлением Пенетрон Адмикс	31,0734	7896,98 272,25	196,62 74,27	245386 8460	6110 2308	11306 105	1,79 0,36	56 11
122	КП "Пенетрон Каз." г.Караганда17	м3 -Стоимость добавки Пенетрон Адмикс расход 4кг на 1м3 бетона	124,2936	276,44 -	- -	34359 -	- -	- -	- -	- -
123	Е106-1-22	кг -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25 с добавлением Пенетрон Адмикс	39,006	8850,89 585	353,46 133,52	345238 22819	13787 5208	29428 105	3,6 0,65	140 25
124	КП "Пенетрон Каз." г.Караганда17	м3 -Стоимость добавки Пенетрон Адмикс расход 4кг на 1м3 бетона	156,024	276,44 -	- -	43131 -	- -	- -	- -	- -
125	Е106-1-23	кг -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25 с добавлением	45,9506	8272,6 425,25	208,34 78,71	380131 19540	9573 3617	24315 105	2,6 0,38	119 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пенетрон Адмикс								
		м3								
126	КП "Пенетрон Каз." г.Караганда17	-Стоимость добавки Пенетрон Адмикс расход 4кг на 1м3 бетона	183,8024	276,44	-	50809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
127	Е107-42-1	-Вычитается позиция:Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на цементном растворе М50 /примеч.1 КЖ-19/	72	-327,2	-172,69	-23558	-12434	-13758	-0,48	-34
				-76,28	-60,21	-5492	-4335	140	-0,24	-17
		шт								
128	Е107-42-2	-Вычитается позиция:Установка блоков стен подвалов массой до 1 т на цементном растворе М50 /примеч.1 КЖ-19/	13	-465,35	-243,37	-6050	-3164	-3494	-0,67	-9
				-106,88	-85,08	-1389	-1106	140	-0,34	-4
		шт								
129	Е107-42-3	-Вычитается позиция:Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т на цементном растворе М50 /примеч.1 КЖ-19/	34	-707,6	-389,08	-24058	-13229	-13843	-0,94	-32
				-153,9	-136,92	-5233	-4655	140	-0,55	-19
		шт								
130	Е107-42-4	-Вычитается позиция:Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т на цементном растворе М50 /примеч.1 КЖ-19/	2	-1028,98	-598,4	-2058	-1197	-1147	-1,18	-2
				-195,53	-214,16	-391	-428	140	-0,91	-2
		шт								
131	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Вычитается позиция:Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	16,955	-9710	-	-164633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
132	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	0,796	-7280	-	-5795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
133	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Вычитается позиция:Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	20,092	-8880	-	-178417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	м3								
134	С143001-54	-Вычитается позиция:Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,843	-78 -	- -	-2952 -	- -	- -	- -	- -
135	Е106-13-1 примен.	м3 -Вычитается позиция:Местные заделки из бетона В12,5; F75 на с/стойком цементе	1,6	-7032,91 -490,5	-86,6 -32,72	-11253 -785	-139 -52	-879 105	-3,06 -0,16	-5 -
136	Е106-1-22	м3 -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В7,5 с добавлением Пенетрон Адмикс/под вент.короба/	41,02	6783,34 585	353,46 133,52	278252 23997	14499 5477	30947 105	3,6 0,65	148 27
137	КП "Пенетрон Каз." г.Караганда17	м3 -Стоимость добавки Пенетрон Адмикс расход 3,4кг на 1м3 бетона	164,08	276,44 -	- -	45358 -	- -	- -	- -	- -
138	Е108-4-7	кг -Вычитается позиция:Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	399,5162	-245,44 -37,35	-3,82 -1,44	-98057 -14922	-1526 -575	-18287 118	-0,21 -0,01	-85 -3
139	Е122-8-8 примен.	м2 -Вычитается позиция:Укладка футляра из стальной трубы диам. 273х6 мм	0,0031	-203956,79 -95850	-85907,16 -32451,75	-632 -297	-266 -101	-517 130	-504 -158,5	-2 -
140	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Вычитается позиция:Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	3,1	-2999 -	- -	-9297 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0122-11-7	м -Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0031	147942,61 49950	97234,98 21436,6	459 155	301 66	288 130	296 91,71	1 -
142	С130804-231-4 Изм. и доп.	км -Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с	3,1	1576 -	- -	4886 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вып.17	раструбом DN 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-188827	-26810			-105
			Тенге			-17649	-9324			-36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-184416	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-265271	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-26974	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			240001	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-114686	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-42380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-6357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-13608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-240404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-33331	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-4411	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-4411	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-265	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-4676	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-245080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-33331	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6676071	195362			1508
			Тенге			248856	62630			389
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6636092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18778	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	311029	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3504013	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2670051	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			358765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			419691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7414548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2074
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	364844	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34117	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			411	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	519	-		2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4886	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4886	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			293	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7457363	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2077
						-	365363	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			6676070,326
Накладные расходы			359176,55
Ненормируемые и непредвиденные затраты			422114,86
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			
Итого с временными зданиями и сооружениями	7457361,738 X 1,1 %	82030,979	7457361,7 7539392,7
Итого с зимними удорожаниями	7539392,717 X 2,04 %	153803,611	7693196,3
Итого с затратами на выслугу лет	7539392,717 X 1 %	75393,927	7768590,3
Итого с затратами на доп. отпуска	7539392,717 X 0,4 %	30157,571	7798747,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	7798747,826 X 2,557		19941398
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	19941398,191 X 2 %	398827,964	20340226
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2440827,1
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			22781053

РАБОТУ СДАЛ : Зам.директора по производству ТОО «ККК ЛТД» ЛЕТУНОВСКИЙ В.А. _____

Эксперт технического надзора ТОО «АСАР Эксперт» НУТМЕТЖАНОВ А.М. _____

РАБОТУ ПРИНЯЛ: Руководитель ГУ»Отдела строительства Абайского района» АСКАРОВ _____