Заказчик ГУ "Шалкарский районный отдел образования" Форма 2

Подрядчик ТОО "АСК-7НС"

Наименование стройки - Текущий ремонт газификация Каратогайской средней школы Шалкарского района, Актюбинский области по адресу Шалкарский район с. Каротогай ул. Е Котибарулы ул. Молдагазы уч 24

Наименование объекта - Текущий ремонт газификация Каратогайской средней школы

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы надземные					
24	**Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0050**		**457052,99**	**2285**
		Накладные расходы	%	--		258138,28	1291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57215,30	286
		Сметная стоимость:				**772406,57**	**3862**
25	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0500**		**834,40**	**4214**
		Накладные расходы	%	--		35,04	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,56	351
		Сметная стоимость:				**939,00**	**4742**
26	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0010**		**619308,06**	**619**
		Накладные расходы	%	--		285562,83	286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72389,67	72
		Сметная стоимость:				**977260,56**	**977**
27	**С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт**	**2,0000**		**233,81**	**468**
		Накладные расходы	%	--		9,82	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,49	39
		Сметная стоимость:				**263,12**	**526**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт**	**1,0000**		**1560,86**	**1561**
		Накладные расходы	%	–		823,68	824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,76	191
		Сметная стоимость:				**2575,30**	**2575**
29	С123-040902-3129 23-040902-3129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50,**	**шт**	**1,0000**		**7346,39**	**7346**
		Накладные расходы	%	–		308,55	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		612,40	612
		Сметная стоимость:				**8267,33**	**8267**
				Опоры			
41	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**20,0000**		**341,45**	**6829**
		Накладные расходы	%	–		224,39	4488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,27	905
		Сметная стоимость:				**611,10**	**12222**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**23323**
		Накладные расходы -	Тенге				**7413**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2438**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**33172**
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы					
42	Ц13-390201-0102 13-390201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**27,0000**		**98,62**	**2663**
		Накладные расходы	%	–		45,86	1238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,56	312
		Сметная стоимость:				**156,05**	**4213**
43	Ц13-390201-0502 13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65-75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 10 %**	**стык**	**3,0000**		**434,99**	**1305**
		Накладные расходы	%	–		180,72	542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,26	148
		Сметная стоимость:				**664,97**	**1995**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3968**
		Накладные расходы -	Тенге				**1781**
		Сметная прибыль -	Тенге				**460**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6208**
		РАЗДЕЛ 4.Внутреннее газооборудование					

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Ц13-110203-0104 13-110203-0104 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт	1,0000		2615,79	2616
		Накладные расходы	%	--		1223,66	1224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,16	307
		Сметная стоимость:				4146,60	4147
48	Т прайс лист Аквагаз	**Счетчик G40**	шт	1,0000		293750,00	293750
		Накладные расходы	%	--		12337,50	12338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24487,00	24487
		Сметная стоимость:				330574,50	330575
49	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра**	м трубопровода	0,2000		2448,33	490
		Накладные расходы	%	--		509,65	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,64	47
		Сметная стоимость:				3194,62	639
50	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка накопителя**	м трубопровода	3,0000		2774,05	8322
		Накладные расходы	%	--		523,34	1570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,79	791
		Сметная стоимость:				3561,17	10684
51	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,0000		1364,54	13645
		Накладные расходы	%	--		365,89	3659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,43	1384
		Сметная стоимость:				1868,86	18689
52	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка топлипровода**	м трубопровода	10,0000		699,83	6998
		Накладные расходы	%	--		337,97	3380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,02	830
		Сметная стоимость:				1120,83	11208
53	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	20,0000		341,45	6829
		Накладные расходы	%	--		224,39	4488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,27	905
		Сметная стоимость:				611,10	12222

1	2	3	4	5	6	7	8
54	С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт	2,0000		319,19	638
		Накладные расходы	%	--		13,41	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,61	53
		Сметная стоимость:				359,20	718
55	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт	4,0000		2792,80	11171
		Накладные расходы	%	--		1464,37	5857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,57	1362
		Сметная стоимость:				4597,74	18391
56	С123-040905-2902 23-040905-2902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт	2,0000		1015,70	2031
		Накладные расходы	%	--		42,66	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,67	169
		Сметная стоимость:				1143,03	2286
57	С123-040905-2903 23-040905-2903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт	2,0000		1571,44	3143
		Накладные расходы	%	--		66,00	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,00	262
		Сметная стоимость:				1768,44	3537
58	Е11-160601-0303 11-160601-0303 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка**	шт	1,0000		3047,41	3047
		Накладные расходы	%	--		1106,85	1107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,34	332
		Сметная стоимость:				4486,61	4487
59	Т прайс лист Аквагаз	**Система контроля САКЗ -50**	шт	1,0000		27500,00	27500
		Накладные расходы	%	--		1155,00	1155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2292,40	2292
		Сметная стоимость:				30947,40	30947
60	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра**	шт	0,6000		1364,54	819
		Накладные расходы	%	--		365,89	220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,43	83
		Сметная стоимость:				1868,86	1121

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Е11-240206-0101 11-240206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свечи газовые условным диаметром 20 мм. Установка	свеча	1,0000		6182,05	6182
		Накладные расходы	%	–		2646,45	2646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706,28	706
		Сметная стоимость:				9534,79	9535
64	С123-020101-0174 23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	5,0000		702,52	3513
		Накладные расходы	%	–		29,51	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,56	293
		Сметная стоимость:				790,59	3953
65	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9420		60,77	57
		Накладные расходы	%	–		18,43	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	6
		Сметная стоимость:				85,54	81
66	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9420		68,18	64
		Накладные расходы	%	–		12,68	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	6
		Сметная стоимость:				87,33	82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				97066
	Стоимость оборудования -		Тенге				293750
	Накладные расходы -		Тенге				38166
	Сметная прибыль -		Тенге				34319
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				463301
		РАЗДЕЛ 5.Наружнее газоснабжение (Ситуационный план)					
67	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0020		457052,99	914
		Накладные расходы	%	–		258138,28	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57215,30	114
		Сметная стоимость:				772406,57	1545
68	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0200		834,40	1685
		Накладные расходы	%	–		35,04	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,56	141
		Сметная стоимость:				939,00	1897

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0025**		**619308,06**	**1548**
		Накладные расходы	%	--		285562,83	714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72389,67	181
		Сметная стоимость:				**977260,56**	**2443**
70	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**233,81**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		9,82	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,49	97
		Сметная стоимость:				**263,12**	**1316**
71	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1560,86**	**1561**
		Накладные расходы	%	--		823,68	824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,76	191
		Сметная стоимость:				**2575,30**	**2575**
72	С123-040902-3129 23-040902-3129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50,**	**шт.**	**1,0000**		**7346,39**	**7346**
		Накладные расходы	%	--		308,55	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		612,40	612
		Сметная стоимость:				**8267,33**	**8267**
				Опоры			
81	С121-130201-0402 21-130201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0001**		**296402,82**	**26**
		Накладные расходы	%	--		12448,92	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24708,14	2
		Сметная стоимость:				**333559,88**	**30**
82	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,0069**		**60,77**	**183**
		Накладные расходы	%	--		18,43	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	19
		Сметная стоимость:				**85,54**	**257**
83	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,0069**		**68,18**	**205**
		Накладные расходы	%	--		12,68	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				87,33	263
84	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	20,0000		341,45	6829
		Накладные расходы	%	–		224,39	4488
		Сметная прибыль (Н30–8)	%	8		45,27	905
		Сметная стоимость:				**611,10**	**12222**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**21467**
		Накладные расходы -	Тенге				**7065**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2283**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**30815**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**145824**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**293750**
Накладные расходы			Тенге				**54424**
Сметная прибыль			Тенге				**39499**
ИТОГО по смете:			Тенге				**533496**
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%	Тенге				**243343,42**
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, 2,079%	Тенге				**5059,11**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г. , К=1	Тенге				**666138**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				**79937**
		ИТОГО с НДС	**Тенге**				**746074**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Шалкарский районный отдел образования"
_____ **Конакбаев А. К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АСК-7НС"
_____ **Емжаров Б.М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
_____ **Шитпанов А.Х.**