Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики
Казахстан
от 24 апреля 2017
года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" XI 2017 года

Заказчик **ГУ «Шалкарский районный отдел образования», 031200, г.Шалкар Актюбинской области, ул.Есет Котибарулы, 84, тел: 87133521331 в лице руководителя отдела Конакбаева К.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 30 » ноября 2017 г. ТОО «АСК-7НС» в лице директора Емжаров Б.М. г.Актобе ул.Бр.Жубановых, 306**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 30 » ноября 2017 г. ТОО«СанТехМонтаж-Актобе » в лице директора Шитпанов А.Х. № KZ80VJE00012337, № KZ59VJE00012327 от 03.08.2015 № KZ64VJE00014177 от 05.11.2015г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 30 » ноября 2017 г. ТОО«АктамИнжиниринг» в лице директора Ешикулов Н.Т.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **« Капитальный ремонт с газификаций котельной Коргантузской средней школы»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Шалкарский район, село Байкадам, ул.Е. Котибарулы уч.33**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **12.07 .2017 года №155 Постановление акима района Шалкар;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 22.11.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО«АктамИнжиниринг» Номер проекта 27/2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Шалкарский районный отдел образования» приказ №351 от 20.11.2017г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **22 ноябрь, 2017 год**;

месяц, год

окончание работ **29 ноябрь, 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **0,6**;

фактически, месяц: **0,3**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Автопогрузчик, 5т	шт	1		1	
Дрели электрические	шт	1		1	
Краны на автомобильном ходу, 10т	шт	1		1	
Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2т)	шт	1		1	
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	шт	1		1	

Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	шт	1		1	
Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	шт	1		1	
Автомобили бортовые, до 5т	шт	1		1	
Аппарат для газовой сварки и резки	шт	1		1	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Данный проект разработан на основании задания на проектирование выданное ГУ "Отдел образования Шалкарского района" и технических условий №312 от 27.02.2017 г. выданных АПФ АО "КазТрансГаз Аймак".

Точка врезки - надземный газопровод низкого давления Ø57 мм после ГРПШ.

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода низкого давления

Проектируемый газопровод низкого давления прокладывается подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø63 с толщиной стенки 3,8мм по СТ РК ИСО 4437-2004.

Соединение полиэтиленового газопровода низкого давления со стальным газопроводом выполнить неразъемным с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь Ø63/Ø57 по ТУ 6-19-359-87.

Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем прокладки вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТ 6323-79, сечением 2,5мм² с выходом концов его на поверхность под ковер.

В целях предотвращения механического повреждения газопровода, необходимо предусмотреть укладку полиэтиленовой ленты желтого цвета по ГОСТ 10354-82 на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Повороты полиэтиленового газопровода в вертикальной плоскости выполнить при помощи отводов по ТУ 6-19-359-87. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотреть укладку полиэтиленовой ленты желтого цвета с надписью "Сақ болыңыз! Газ! Осторожно! Газ!" по ГОСТ 10354-82 на расстоянии 20 см выше трубы (на присыпку).

Трассу полиэтиленового газопровода вне пределов населенного пункта следует обозначать на местности опознавательными железобетонными столбиками, устанавливаемыми на расстоянии 500,0м друг от друга и отстоящими на 1,0м от газопровода справа, по ходу газа, а также на углах поворота. Контроль качества сварных стыков согласно табл.15 п.3 МСН 4.03-01-2003 для газопровода низкого давления составляет - 50%.

Строительство и монтаж газопровода вести согласно МСН 4.03-01-2003г, МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-103-2013, технический регламент "Требования к безопасности систем газоснабжения", а также "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **6154,92** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1704,33** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2812,4** тыс. тенге, прочие расходы **-** тысяч тенге ;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 805 806** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **1 686 806** тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 119 000** тенге, прочие расходы **-** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **« Капитальный ремонт с газификаций котельной Коргантузской средней школы расположенного по адресу:Шалкарский район, село Байкадам, ул.Е. Котибарулы уч.33»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ГУ "Шалкарский районный отдел образования" **Конакбаев А. К.**

подпись эксперта М.П. фамилия, имя, отчество

Технический надзор

ТОО "СанТехМонтаж-Актобе" **Шитпанов А.Х.**

подпись эксперта М.П. фамилия, имя, отчество

Авторский надзор

ТОО «АктамИнжиниринг» **Ешимкулов Н.**

подпись эксперта М.П. фамилия, имя, отчество

Подрядчик

ТОО «АСК-7НС» **Емжаров Б.М.**

подпись эксперта М.П. фамилия, имя, отчество