Счет-фактура № 49 от 20 декабря 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0001350, от 19.11.2009

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "Альянс Банк" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 70 от 09.10.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, ГУ "Управление строительства Павлодарской области",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000, в банке Департамент Казначейства по Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара	шт	1	64 420 069,00	64 420 069,00	12%	7 730 408,00	72 150 477,00	0	
Всего по счету:					**64 420 069,00**		**7 730 408,00**	**72 150 477,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара**

Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Справка № 5 от "15" декабря 2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		70	09.10.2012	271051011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	304622637	72150477	32371568	31627204		744364			1263139	7730408	72150477
в том числе за месяц											
Локальная смета № 4-1-4	304622637	72150477	32371568	31627204		744364			1263139	7730408	72150477
Удержание аванса 3 %	9138679	2164514									2164514
Удержание 5 %	15231132	3607524									3607524
Итого к оплате:	280252826	66378439									66378439
Итого к оплате: Шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать девять тенге											

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Кульджанов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Объект: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Адрес: г. Павлодар
Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Акт № 5
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012 года
от 15 декабря 2012 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-4								
		Монтаж электрооборудования ТП1,ТП2,ТП3 и КЛ-0,4								
2	Спрайс-лист	ТП-1,ТП-3 РУ-6 кВ из 8-ми камер КСО2-10 с ваккумными выключателями Simens 3AHS 1250 А,25 кА,и блоками защиты SIPROTEK, в комплекте с шинным мостом и шкафом собственных нужд ШСН с UPS,согласно опросного листа	1	9943367,40	--	9943367	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс-лист	ТП-1,ТП-2,ТП-3 трансформатор сухой марки ТСЛ3	3	1922539,90	--	5767620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист	Модуль-блок тип БМТП-1-4	5	1279150,82	--	6395754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	54	330,10	24,10	17825	1301	6079	0,70	38
		шт		116,00	2,50	6264	135	95	0,01	1
14	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,348	44300,00	--	15416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
15	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,90	3,30	7428	396	2668	0,14	17
		м		23,00	0,40	2760	48	95	--	--
16	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1884	46400,00	--	8742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	16	57,00	--	912	--	856	0,28	4
		шт		56,30	--	901	--	95	--	--
18	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	60	77,10	--	4626	--	4349	0,37	22
		шт		76,30	--	4578	--	95	--	--
19	Ц0108-158-2 1	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	4	554,60	--	2218	--	1820	2,00	8
		шт		479,00	--	1916	--	95	--	--
20	Ц0108-158-2 3	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	12	726,00	--	8712	--	7387	3,00	36
		шт		648,00	--	7776	--	95	--	--
21	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	16	13200,00	--	211200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,6	167,40	--	603	--	681	1,18	4
		м3		167,40	--	603	--	113	--	--
23	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Зачистка стенок вручную	3,6	200,88	--	723	--	817	1,42	5
		м3		200,88	--	723	--	113	--	--
24	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,4	122,18	--	293	--	331	0,89	2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	293	--	113	--	--
25	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	10	49,10	14,90	491	149	316	0,19	2
		м		29,90	3,40	299	34	95	0,02	--
26	Ц0108-147-1 4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	140	84,30	13,00	11802	1820	8884	0,41	57
		м		64,40	2,40	9016	336	95	0,01	2
27	Спрайс-лист	Кабели марка ВБбШВ 0,4 кВ число жил и сечение 5х240 мм2	0,12	19285080,30	--	2314210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс-лист	Кабели марка ВБбШВ 0,4 кВ число жил и сечение 5х95	0,03	7733163,96	--	231995	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-5

Кабельная линия КЛ-6 кВ и ВЛ-6кВ

30	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	6	1065,02	925,52	6390	5553	2366	0,89	5
		котлован		139,50	235,98	837	1416	105	0,92	6
34	Е0133-104-3	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, анкерных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	6	6467,48	4238,85	38805	25433	19884	11,80	71
		опора		2061,00	1095,19	12366	6571	105	4,07	24
36	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6	59000,00	--	354000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**25343132**	**34652**	**56438**		**271**
			Тенге			**48332**	**8540**			**33**
		Стоимость оборудования				**22106741**				
	Тара и упаковка -		Тенге			511583				
	Транспортные расходы -		Тенге			3733749				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1270956				
	Комплектация -		Тенге			460424				
		Накладные расходы -	Тенге			**106771**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**200590**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**31627205**				

Временные здания и сооружения, 2.8% (от суммы СМР глав 1-7) 266 573

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 3,2х1,1%				344 504				
	Выслуга лет, 1% от суммы СМР гл.1-8				95 205				
	Дополнительные отпуска, .4% от суммы СМР гл.1-8				38 082				
	Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				32 371 569				
	Итого по акту в текущих ценах				63 156 930				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 263 139				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				64 420 069				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				7 730 408				
	Всего по акту:				72 150 477				

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.