Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асар Строй KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области" (водоснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02 от 06.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Локальная смет 2-1-1 Водопроводная сеть из полиэтиленовых труб SDR-21d=160x7,7 L=3,344 км, d=110x5,3мм L=3,872км, стальные d=159x5 мм L=0,387 км, d=114x4мм L= 0,37 км и Д=57x3,5мм L=0,207 км										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
6	E11-010101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	3471	187,10	187,10	649440	649440	141506	854222
					–	56,62	–	196536	63276	

7	Е11-010101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	6327,166	142,81	142,81	903583	903583	196891	1188512
					--	43,22	--	273460	88038	
8	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	190	1403,26	--	266619	--	191966	495272
					1403,26	--	266619	--	36687	
9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19	724,82	--	13772	--	9916	25582
					724,82	--	13772	--	1895	
10	Е11-010101-0407	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	910	190,42	186,58	173282	169788	20658	209456
					3,84	27,69	3494	25198	15515	
11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	910	143,96	66,41	131004	60433	71875	219109
					77,54	32,16	70561	29266	16230	
12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7797	16,56	16,56	129118	129118	37332	179766
					--	6,65	--	51850	13316	
13	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7797	7,32	7,32	57074	57074	16505	79465
					--	2,94	--	22923	5886	
14	Е11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	7797	16,77	16,77	130756	130756	36378	180504
					--	6,48	--	50525	13371	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3432222			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

18	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,358	483834,31	101693,63	173213	36406	142112	340550
					362880,00	38089,55	129911	13636	25226	
19	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	116,6515	2566,00	--	299328	--	--	323274
					--	--	--	--	23946	
20	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,358	1363875,27	263,28	488267	94	83872	617910
					236572,00	73,50	84693	26	45771	
22	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,675	426689,34	135799,02	288015	91664	215982	544317
					283062,00	40143,10	191067	27097	40320	
23	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	681,75	2693,00	--	1835953	--	--	1982829
					--	--	--	--	146876	
25	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,387	758896,96	220682,20	293693	85404	214040	548352
					483840,00	74822,75	187246	28956	40619	
26	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	388,548	4451,00	--	1729427	--	--	1867781
					--	--	--	--	138354	
27	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,387	1908154,41	185191,44	738456	71669	45718	846908
					71280,00	48048,00	27585	18595	62734	
29	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,207	417018,91	63854,87	86323	13218	74411	173593
					340032,00	23073,85	70387	4776	12859	
30	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	207,828	1097,00	--	227987	--	--	246226
					--	--	--	--	18239	

31	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,207	802799,85	131,64	166180	27	42799	225697
					208811,00	36,75	43224	8	16718	
33	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1293,21	827,05	21985	14060	11759	36443
					466,16	232,51	7925	3953	2699	
34	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	--	1763
					--	--	--	--	131	
35	С123-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4396,00	--	8792	--	--	9495
					--	--	--	--	703	
36	С123-020304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	11868,00	--	35604	--	--	38452
					--	--	--	--	2848	
37	С123-020304-2229	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	20780,00	--	228580	--	--	246866
					--	--	--	--	18286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8050456			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							11 482 678

Локальная смета 2-1-2 Водопроводные колодцы d=1,5м - 127штук

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е11-010101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	350,236	187,10	187,10	65529	65529	14278	86192
					--	56,62	--	19830	6385	
2	Е11-010101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3404,724	142,81	142,81	486229	486229	105950	639553
					--	43,22	--	147152	47374	

3	Е11-010101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	64,882	157,09	157,09	10192	10192	2221	13406
					--	47,54	--	3084	993	
4	Е11-010107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	720	88,75	--	63900	--	46008	118701
					88,75	--	63900	--	8793	
5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3167,874	16,56	16,56	52460	52460	15168	73038
					--	6,65	--	21066	5410	
6	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3167,874	7,32	7,32	23189	23189	6706	32286
					--	2,94	--	9314	2392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				963175			
		РАЗДЕЛ 2. Ж/бетонные и бетонные работы								
9	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	106,072	18416,55	8498,46	1953488	901452	1354316	3572429
					9444,76	3452,05	1001829	366167	264624	
11	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	251	21190,00	--	5318690	--	--	5744185
					--	--	--	--	425495	
12	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	11716,00	--	93728	--	--	101226
					--	--	--	--	7498	

13	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	127	24704,00	--	3137408	--	--	3388401
					--	--	--	--	250993	
14	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	127	22792,00	--	2894584	--	--	3126151
					--	--	--	--	231567	
15	С2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	106	2763,00	--	292878	--	--	316308
					--	--	--	--	23430	
16	С2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	206	1479,00	--	304674	--	--	329048
					--	--	--	--	24374	
17	С2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	4,7532	12153,00	--	57766	--	--	62387
					--	--	--	--	4621	
18	С2102-0101-0413	Бетон тяжелый класса В10, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	29,7942	13531,00	--	403145	--	--	435397
					--	--	--	--	32252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17075532			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводная арматура								
24	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	15	2828,95	182,07	42434	2731	33545	82058
					2173,18	85,75	32598	1286	6078	
25	С123-040102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	15	82497,00	--	1237455	--	--	1336451
					--	--	--	--	98996	
26	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	51	1928,91	78,03	98374	3980	78621	191155
					1520,40	36,75	77540	1874	14160	

27	С123-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	51	48146,00	--	2455446	--	--	2651882
					--	--	--	--	196436	
28	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	24	1156,45	26,01	27755	624	22998	54813
					955,68	12,25	22936	294	4060	
29	С123-040102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	24	26790,00	--	642960	--	--	694397
					--	--	--	--	51437	
30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06866	1285776,16	465417,20	88278	31954	40492	139072
					458105,50	137623,90	31452	9449	10302	
31	Е11-160101-0303 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,3	49574,94	3565,39	14872	1070	9398	26212
					30700,80	1265,25	9210	380	1942	
32	Е11-160101-0305 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 150 мм. Установка	т фасонных частей	0,5	43953,38	3565,39	21977	1783	12320	37041
					23878,40	1265,25	11939	633	2744	
33	С123-020803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	118769,00	--	1068921	--	--	1154435
					--	--	--	--	85514	
34	С123-020803-0111	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250x150 ГОСТ 5525-88	шт.	7	156432,00	--	1095024	--	--	1182626
					--	--	--	--	87602	
35	С123-020803-0104	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	6	139050,00	--	834300	--	--	901044
					--	--	--	--	66744	
36	С123-020803-0410	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	шт.	5	172836,00	--	864180	--	--	933314
					--	--	--	--	69134	

37	С123-020803-0416	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200х200 ГОСТ 5525-88	шт.	11	208561,00	--	2294171	--	--	2477705
					--	--	--	--	183534	
38	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	81503,00	--	244509	--	--	264070
					--	--	--	--	19561	
39	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	2	97731,00	--	195462	--	--	211099
					--	--	--	--	15637	
40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	138	20540,97	3565,39	2834654	492024	236545	3316895
					466,16	1265,25	64330	174605	245696	
41	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	1256,00	--	121832	--	--	131579
					--	--	--	--	9747	
42	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	2637,00	--	152946	--	--	165182
					--	--	--	--	12236	
43	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	97	2199,00	--	213303	--	--	230367
					--	--	--	--	17064	
44	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	58	3738,00	--	216804	--	--	234148
					--	--	--	--	17344	
45	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	120	1158,00	--	138960	--	--	150077
					--	--	--	--	11117	
46	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	251	2199,00	--	551949	--	--	596105
					--	--	--	--	44156	

47	С123-020103-0212	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**98**	**3738,00**	**--**	**366324**	**--**	**--**	**395630**
					--	**--**	**--**	**--**	**29306**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**17557356**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**35596063**
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:								**47078740,62**
		В том числе :								
		Стоимость оборудования, всего							**0,00**	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0,00**	
		Временные здания и сооружения				**2,6 %**		**1224047,26**		
		Итого с временными								**48302787,87**
		Зимние удорожания				**2,07 %**		**999867,71**		
		Итого с зимними удорожаниями								**49302655,58**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**986053,11**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**50288708,69**
		Итого в текущем уровне цен (К=1,050)								**52803144,13**
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации				**0,9**				**47522829,71**
		НДС				**12 %**		**5702739,57**		**5702739,57**
		Итого с НДС								**53225569,28**

Заказчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ Искаков Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар Строй KZ"

_____ Жумашев А.А.