Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» сентября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», Карагандинская область, г. Жезказган, Шевченко, 38.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Искакова Б.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства Балхашского района»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Асар Строй KZ», ТОО «Ботакара 2030»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО »Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» № 0042-НВ**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Qazexpertiza.KZ» № QKZ-0044/18 от 30.12.2018 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Водоснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей сети согласно технических условий. По объекту общая протяженность водопровода 8 151м., минимальный диаметр труб внутри поселковой сети принят ДН=110мм, так как диаметр труб системы водоснабжения поселков должен быть не менее 100мм (СНиП РК 4. 01-02 2009г.,п. 11.45). Прокладка трубопроводов предусматривается на глубине не менее 2,0м с учетом средневзвешенной глубины промерзание согласно СНиП РК 4.01-02 2009, п.11.4. При переходе через автомобильную дорогу предусматривается вместо полиэтиленовых труб укладка стальных труб 57х3,5, 114х4, 159х5мм., соединение полиэтиленовых труб со стальными осуществляется вне водопроводных колодцев с помощью неразъемных соединений по ТУ 2248-025-00203536-96 диаметром 32, 110 и 160 мм, в водопроводных колодцев соединение осуществляется с помощью втулок с фланцем для стыков соединений , стальные трубы с усиленной изоляцией липкими лентами по внешнему диаметру , подключение по проектируемого водопровода к жилым домам осуществляется с помощью водомерных узлов, находящихся в водопроводных колодцах. В состав водомерных узлов: фильтр сетчатый 15мм, одноструйный счетчик холодной воды БКСМ 15мм., водопроводные колодцы, где находятся водомерные узлы дополнительно оборудуются деревянной крышкой для утепление колодцев. Так же в водопроводных колодцах предусматриваются антисейсмические мероприятия – соединительные элементы между железобетонными блоками колодцев марки «МС». Для опорожнение водопровода в колодцах предусмотрены вентили с выпуском в мокрые колодцы, в соответствии со СНиП 4.01-02 2009г. п. 11.16. в водопроводных колодцах предусматривается установка пожарных гидрантов, запорной арматуры и задвижек для отключение сети, а так же предусмотрены в колодцах для подключения водопотребителей, гребенки с прибором учета воды на 1-4 дома, согласно СНиП РК 4.01-02 2009г., п.1.4., водопроводные колодцы приняты согласно ГОСТ 8020-90 из круглых железобетонных изделий для колодцев диаметрами 1,5 м, монтаж наружных сетей водопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружение водоснабжении и канализации» и СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации» из пластмассовых труб.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 год**;

окончание работ **сентябрь 2020 год**;

при продолжительности строительства, месяц: **4 мес.;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 мес.**;

фактически, месяц: **5 мес.**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с.Баканас Балхашского района**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Искаков Б. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)

Республика Казахстан Қарағанды облысы Жезқазған қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «ДАНЕКЕР» Товарищество с ограниченной ответственностью город Жезказган Республика Казахстан Карагандинская область