«УТВЕРЖДАЮ»

ГУ «Аппарат Акима
Аккизтогайского сельского округа
Жылыойского района Атырауской области
Республики Казахстан»
_____ Мынбаев К.
«27» октября2022г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектно-сметная документацияпо объекту:

Парковка и подъездные пути для детского сада "Акбобек"

№ п/п	Перечень основных данных требований	Основныеданные и требования
1.	Основание для разработки ПСД	План работ
2.	Наименование заказчика	«Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области»
3.	Генеральная проектная организация	Генеральный проектировщик будет определен по итогам проведенного тендера
4.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
5.	Вид работ	Новое строительство
6.	Особые условия района расположения	с.Аккизтогай
7.	Основные технико-экономические показатели	- Устройство парковки возле детского сада на 47 машиномест; - Подъездные дороги шириной 6,0 м. – 92,12п.м. - Тип конструкции дорожной одежды – облегченный; - Вид покрытия проезжей части – горячий а/бетон; - Бордюр БР 100.30.15; -Обустройство с установкой дорожных знаков и устройством разметки;
8.	Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	В соответствии СНиП и ГОСТов, принятых на территории РК
9.	Требования к режиму безопасности труда	В соответствии со СНиП
10.	Срок выполнения ПСД	Согласно договору
11.	Переустройство подземных и надземных коммуникаций	Не требуется
12.	Дополнительные требования	Генеральный проектировщик содействует в получении положительного заключения экспертизы
13.	Количество выдаваемых экземпляров проекта	4 экземпляра в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде на CDдиске.

Составил: Главный специалист **Б.Султанбек**