Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Бер-Нур-Тараз»
Субподрядчик: ТОО «N Строй Сервис»
Договор: №08 от 18.06.2019 г.
Наименование строительство и его адрес: «Строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома в мкр.№1 (Нур-Актобе) г.Актобе (дом №21» (без наружных инженерных сетей)»»

А К Т
приемки выполненных работ
за августа месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-160301-0301 11-160301-**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**36,0000**		**1568,98**	**56483**	**60,4 5347**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,281	10,116	856,40	8663	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2124	891,08	189	
		Итого оплата труда:				**245,91**	**8853**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0288	3568,70	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0288	856,40	25	
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0252	3157,28	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0252	1148,69	29	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1584	1797,83	285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1584	856,40	136	
1. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	1,505	17,05	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**493**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,36	515,75	186	
1. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000068	592737,20	41	
1. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,0648	180,96	12	
1.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1908	371,47	71	
1.11	157978 С (23-011306-0301)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	36	930,04	33481	
1.12	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	3,6	511,02	1840	
1.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1584	247,03	39	
		Итого материалов:				**990,81**	**35669**	
		Итого прямые затраты:				**1245,14**	**44825**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1393,67	50172	
		НР второго уровня	%	4,24		59,09	2127	
		Накладные расходы	%	--		207,62	7474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,22	4184	
2	**Е11-160301-0302 11-160301-**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**48,0000**		**1620,89**	**77803**	**60,4 7129**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,281	13,488	856,40	11551	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2832	891,08	252	
		Итого оплата труда:				**245,91**	**11803**	
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0384	3568,70	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0384	856,40	33	
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0336	3157,28	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0336	1148,69	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2112	1797,83	380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2112	856,40	181	
2. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	2,006	17,05	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**657**	
2. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,48	515,75	248	
2. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000091	592737,20	54	
2. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,0864	180,96	16	
2.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2544	371,47	95	
2.11	157979 С (23-011306-0302)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	48	976,15	46855	
2.12	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	4,8	511,02	2453	
2.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2112	247,03	52	
		Итого материалов:				**1036,92**	**49772**	
		Итого прямые затраты:				**1291,25**	**61980**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1439,78	69109	
		НР второго уровня	%	4,24		61,05	2930	
		Накладные расходы	%	--		209,57	10060	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,07	5763	
3	**Е11-160301-0303 11-160301-**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**80,0000**		**1705,14**	**136411**	**60,4 11882**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,281	22,48	856,40	19252	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,472	891,08	421	
		Итого оплата труда:				**245,91**	**19672**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,064	3568,70	228	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,064	856,40	55	
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,056	3157,28	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,056	1148,69	64	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,352	1797,83	633	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,352	856,40	301	
3. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	3,344	17,05	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**1095**	
3. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,8	515,75	413	
3. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000152	592737,20	90	
3. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,144	180,96	26	
3.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,424	371,47	158	
3.11	157980 С (23-011306-0303)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	80	1050,98	84078	
3.12	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	8	511,02	4088	
3.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,352	247,03	87	
		Итого материалов:				**1111,75**	**88940**	
		Итого прямые затраты:				**1366,08**	**109287**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1514,61	121169	
		НР второго уровня	%	4,24		64,22	5138	
		Накладные расходы	%	--		212,75	17020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,31	10105	
4	**С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**922,98**	**22152**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**819,85**	**19676**	
		НР второго уровня	%	4,24		34,76	834	
		Накладные расходы	%	--		34,76	834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	1641	
5	**Е11-160401-0101 11-160401-**	**Устройство футляров из стальных труб диам. 57 мм - 120 ШТ ПО 0,6 М, 24 ШТ ПО 0,3 М**	**м трубопрово**	**79,2000**		**1967,66**	**155839**	**60,4 23437**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	43,798	869,19	38068	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,83952	875,70	735	
		Итого оплата труда:				**489,94**	**38804**	
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,09504	3568,70	339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,09504	856,40	81	
5. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,05544	3157,28	175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,05544	1148,69	64	
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,68904	1797,83	1239	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,68904	856,40	590	
5. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	14,604	17,05	249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**2002**	
5. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,006336	13911,46	88	
5. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,1584	515,75	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,25344	4812,69	1220	
5.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,2772	180,96	50	
5.11	151603 С (23-010301-0124)	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1	79,2	927,76	73479	
		Итого материалов:				**945,94**	**74918**	
		Итого прямые затраты:				**1451,88**	**114989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1747,80	138426	
		НР второго уровня	%	4,24		74,11	5869	
		Накладные расходы	%	--		370,03	29307	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,75	11544	
6	**Ц13-110401-0201 13-110401-**	**Счетчик газовый**	**шт.**	**24,0000**		**1621,41**	**38914**	**44 9457**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1	24	758,54	18205	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	3,84	856,40	3289	
		Итого оплата труда:				**895,56**	**21494**	
6. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	3,84	1797,83	6904	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	3,84	856,40	3289	
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**6904**	
		Итого прямые затраты:				**1046,19**	**25109**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1440,24	34566	
		НР второго уровня	%	4,24		61,07	1466	
		Накладные расходы	%	--		455,11	10923	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,10	2883	
7	**С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**24,0000**		**7998,38**	**191961**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7104,67**	**170512**	
		НР второго уровня	%	4,24		301,24	7230	
		Накладные расходы	%	--		301,24	7230	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,47	14219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Е11-190101-0102 11-190101-**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**24,0000**		**3674,18**	**88180**	**60,4 14569**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,15	27,6	807,79	22295	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	2,16	845,53	1826	
		Итого оплата труда:				**1005,06**	**24121**	
8. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,24	1398,80	336	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	758,54	182	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	1,92	1797,83	3452	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,92	856,40	1644	
		Итого эксплуатация машин:				**157,81**	**3788**	
8. 5	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	0,192	304,79	59	
8. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	381,67	92	
8. 7	157978 С (23-011306-0301)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	24	930,04	22321	
8. 8	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,03	119	
8. 9	254240 С (23-040905-0206)	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	24	628,58	15086	
		Итого материалов:				**1569,82**	**37676**	
		Итого прямые затраты:				**2656,59**	**63758**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3263,64	78327	
		НР второго уровня	%	4,24		138,38	3321	
		Накладные расходы	%	--		745,43	17890	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,16	6532	
9	**С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**24,0000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**37573,68**	**901768**	
		НР второго уровня	%	4,24		1593,12	38235	
		Накладные расходы	%	--		1593,12	38235	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	75200	
10	**Ц13-110201-0101 13-110201-**	**Сигнализатор загазованности**	**шт.**	**24,0000**		**1506,11**	**36147**	**44 9600**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,03	24,72	882,62	21818	
		Итого оплата труда:				**909,10**	**21818**	
10. 2	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	1,008	683,83	689	
		Итого материалов:				**28,72**	**689**	
		Итого прямые затраты:				**937,82**	**22508**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1337,82	32108	
		НР второго уровня	%	4,24		56,72	1361	
		Накладные расходы	%	--		456,73	10961	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,56	2678	
11	**прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО Акватория Актобе**	**Клапан КЗГЭМ-20 (Сигнализатор загазованности СЗ-1,СЗ-2)**	**шт**	**24,0000**		**17923,44**	**430163**	
		Итого прямые затраты:				**15920,74**	**382098**	
		НР второго уровня	%	4,24		675,04	16201	
		Накладные расходы	%	--		675,04	16201	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1327,66	31864	
12	**Е11-191101-0101 11-191101-**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровод**	**164,0000**		**611,34**	**100260**	**60,4 33059**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,333	54,612	1002,22	54733	
		Итого оплата труда:				**333,74**	**54733**	
12. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,738	304,79	225	
12. 3	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,41	120,36	49	
12. 4	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,64	381,67	626	
12. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,476	247,03	365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**7,71**	**1265**	
		Итого прямые затраты:				**341,45**	**55998**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				543,03	89057	
		НР второго уровня	%	4,24		23,02	3776	
		Накладные расходы	%	--		224,60	36835	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,28	7427	
13	**Е11-150403-1004 11-150403-**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае**	**10,3000**		**1004,52**	**10347**	**54,8 2875**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,646	6,654	787,96	5243	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00412	831,94	3	
		Итого оплата труда:				**509,35**	**5246**	
13. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00103	1398,80	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00103	758,54	1	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00309	1797,83	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00309	856,40	3	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**7**	
13. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,0309	84,66	3	
13. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,2781	381,67	106	
13. 7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,534	377,59	957	
		Итого материалов:				**103,45**	**1065**	
		Итого прямые затраты:				**613,15**	**6315**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				892,27	9190	
		НР второго уровня	%	4,24		37,83	390	
		Накладные расходы	%	--		316,96	3265	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	766	
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1978823**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				199829	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				14945	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				6716	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1381951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				382098	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				117356	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2096180	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				88878	
	ИТОГО:		Тенге				2185058	
	Сметная прибыль		Тенге				174805	
	ИТОГО:		Тенге				2359862	
	ВЗиС=0,9%		Тенге				21239	
	Итого:		Тенге				2381101	
	Допольнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6065%		Тенге				38252	
	Всего:		Тенге				2419353	
	Итого по сметному расчету в ценах на 2017 г.		Тенге				2419353	
	Итого по сметному расчету в ценах на 1кв. 2018 г. 100% К=1,0599383		Тенге				2564365	
	Итого с понижающим коэффицентом К=0,85		Тенге				2179710,25	
	НДС 12%		Тенге				-	
	ВСЕГО к оплате:		Тенге				**2179710,25**	

Генподрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Директор

_____ Арбосынов Н.Н.

Субподрядчик :ТОО "N Строй Сервис"
Директор

_____ Жеткербаев А.Ш.