Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Объект: Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области

Договор: № 71 от 09.12.2021г дополнительное соглашение №6 от 25.04.2023г

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2023 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области	292 081 546,85	292 081 546,85	20 581 769,11	20 581 769,11		4 034 355,11	20 581 769,11	16 547 414,00	
Всего:	**292 081 546,85**	**292 081 546,85**	**20 581 769,11**	**20 581 769,11**		**4 034 355,11**	**20 581 769,11**	**16 547 414,00**	

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Шамуратов П.

Технический надзор "Аймереке"

Сандыбаев Н.Б

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Ертаев А.Н

ФОРМА №2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Объект: Капитальный ремонт моста, расположенный на 14,2 км автодороги "Шиели-Жемис жидек" в Шиелийском районе Кызылординской области

Договор: № 71 от 09.12.2021г дополнительное соглашение №6 от 25.04.2023 г

Акт № 1

выполнения работ за май 2023 г.

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на	**Сооружение опор**									
		РАЗДЕЛ 4.Сооружение опор выше обреза фундамента									
39	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окраска ж\б конструкций опор перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	70	555,18	24,45	38863	1712	19209	13536	56591
		НР - 72%; СП - 8%			256,31	12,27	17942	859		4192	
40	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	70	741,62	142,93	51913	10005	20025	18704	76266
		НР - 72%; СП - 8%			312,62	58,49	21883	4094		5649	
		РАЗДЕЛ 7.Сооружение опор выше обреза фундамента									
92	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окраска перхлорвиниловыми красками конструкций опор	м2 окрашиваемой поверхности	170	555,18	24,45	94381	4157	46651	32874	137436
		НР - 72%; СП - 8%			256,31	12,27	43573	2086		10180	
93	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	170	741,62	142,93	126075	24298	48632	45424	185219
		НР - 72%; СП - 8%			312,62	58,49	53145	9943		13720	
	на	**Пролетное строение**									
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
35	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	480	555,18	24,45	266486	11736	131721	92821	388052
		НР - 72%; СП - 8%			256,31	12,27	123029	5890		28745	
36	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	65,0527	741,63	142,93	48245	9298	137314	17382	70877

		НР - 72%; СП - 8%			312,62	58,49	20337	3805		5250	
	на	**Проезжую часть**									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	т	0,271	133319,74	2105,98	36130	571	35559	202	39239
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	281		2907	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	368,9	2206,65	209,70	814033	77358	727379	13740	893995
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	9296	9787		66222	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,3л на 1м2)	т	0,116	133319,74	2105,98	15465	244	15221	87	16796
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	120		1244	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	368,9	2206,65	209,70	814033	77358	727379	13740	893995
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	9296	9787		66222	
5	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54	1740,81	3,21	94004	174	82757	8019	110184
		НР - 72%; СП - 8%			205,06	1,18	11073	64		8162	
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 марка I тип Б (до 4см)	м2 покрытия	54	554,63	--	29950	--	26382	2569	35121
		НР - 72%; СП - 8%			66,08	--	3568	--		2602	
7	1127-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Нарезка штраб в а/б покрытии с заполнением швов горячей битумной мастикой	м шва	72,2	2453,25	2268,08	177125	163755	7618	29677	223346
		НР - 72%; СП - 8%			79,67	491,21	5752	35465		16544	
РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части в пределах переходных плит											
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	т	0,059	133319,74	2105,98	7866	124	7742	44	8543
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	61		633	

19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	80	2147,44	198,24	171795	15859	153920	3018	188798
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	27,19	2016	2175		13985	
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306(до толщины 10 см)	м2 покрытия	80	2819,70	0,24	225576	19	223426	1534	245279
		НР - 72%; СП - 8%			26,64	--	2131	--		18169	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,3л на 1м2)	т	0,025	133319,74	2105,98	3333	53	3280	19	3620
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	26		268	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	80	2206,65	209,70	176532	16776	157740	2980	193873
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	2016	2122		14361	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до толщины 5 см)	м2 покрытия	80	493,39	0,04	39471	3	39113	256	42905
		НР - 72%; СП - 8%			4,44	--	355	--		3178	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,3л на 1м2)	т	0,025	133319,74	2105,98	3333	53	3280	19	3620
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	26		268	
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	80	2206,65	209,70	176532	16776	157740	2980	193873
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	2016	2122		14361	
26	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	6	1740,81	3,21	10445	19	9196	891	12243
		НР - 72%; СП - 8%			205,06	1,18	1230	7		907	

27	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 до 5см	м2 покрытия	6	1109,26	--	6656	--	5863	571	7805
		НР - 72%; СП - 8%			132,16	--	793	--		578	
28	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство	м2	20,6	1244,78	556,03	25642	11454	9957	5628	33772
		НР - 72%; СП - 8%			205,41	174,07	4231	3586		2502	
29	1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2	20,6	2987,29	242,54	61538	4997	54211	2828	69515
		НР - 72%; СП - 8%			113,12	77,55	2330	1598		5149	
	на	**Укрепительные работы. Водоотвод.**									
		РАЗДЕЛ 2.Укрепительные работы									
14	1127-0601-0601 РСНБ РК 2015	Швы расширения. Устройство.	м2 покрытия	1121	5,97	0,73	6692	819	369	4181	11743
		НР - 72%; СП - 8%			4,91	0,27	5504	303		870	
		РАЗДЕЛ 3.Упоры									
18	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	15,3	6661,61	3,68	101923	56	50748	36822	149845
		НР - 72%; СП - 8%			3341,09	1,50	51119	23		11100	
	на	**Автодорожные подходы**									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ									
		==========									
13	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	859	392,34	176,00	337020	151184	185836	28419	394674
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,95	--	39471		29235	
14	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	859	128,36	113,35	110261	97368	919	24535	145580
		НР - 72%; СП - 8%			13,94	25,73	11974	22102		10784	
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1743	2087,28	209,70	3638129	365507	3228698	64919	3999292
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	43924	46242		296244	

16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	м2 покрытия	1743	463,79	0,04	808386	70	800577	5572	879075
		НР - 72%; СП - 8%			4,44	--	7739	--		65117	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т	1,2201	114792,10	2105,98	140058	2569	137489	911	152247
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	1265		11278	
18	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(8) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1743	2060,65	198,24	3591713	345532	3202257	65747	3950057
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	27,19	43924	47392		292597	
19	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1743	1839,99	0,16	3207103	279	3175868	22288	3487742
		НР - 72%; СП - 8%			17,76	--	30956	--		258351	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т	1,4287	114792,10	2105,98	164003	3009	160994	1067	178275
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	1482		13206	
25	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление обочин из ПГС	м2 покрытия обочин	448	209,15	172,58	93699	77316	67	27876	131301
		НР - 72%; СП - 8%			36,42	50,00	16316	22400		9726	
РАЗДЕЛ 3.Дорожная разметка											
28	1127-0903-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км линии	0,78	98582,45	4250,02	76894	3315	70078	3396	86714
		НР - 72%; СП - 8%			4488,84	1558,80	3501	1216		6423	
РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки											
29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,68	5193,22	1063,61	3531	723	2199	663	4529
		НР - 72%; СП - 8%			896,22	457,20	609	311		336	
30	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3733,77	2129,31	14935	8518	--	7077	23773
		НР - 72%; СП - 8%			1604,46	852,89	6418	3412		1761	

31	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-Фм1	м3	1,4	47610,54	--	66655	--	66655	--	71987
		СП - 8%			--	--	--	--		5332	
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,312	26031,31	1130,18	8122	353	7328	379	9181
		НР - 72%; СП - 8%			1414,80	271,22	441	85		680	
33	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	5331,25	841,85	10662	1683	966	6198	18209
		НР - 72%; СП - 8%			4006,40	297,62	8013	595		1349	
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Присыпные бермы	м3 грунта	9	972,00	--	8748	--	--	6299	16250
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	8748	--		1204	

	17841437
Временные здания и сооружения 0,24%:	42 819,45
Итого:	17 884 256,68
в том числе на 2021 год-45%	8 047 915,50
в текущих ценах на 2022 год -55% К=1,050051423	10 328 664,05
Итого	18 376 579,55
НДС 12%	2 205 189,55
Всего по акту	**20 581 769,11**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Шамуратов П.**

Технический надзор: ТОО «Аймереке» _____ **Сандыбаев Н.Б**

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект" _____ **Пасечник А.С**

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
(қолтаңба/подпись) "___" _____20___ж./г. (күні/дата)

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО" _____ **Ертаев А.Н**