ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер		1.1. Номер учетной системы	00000000019
2. Дата выписки 18.06.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота	18.06.2020
4. Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 ☐ Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

8. Адрес места нахождения

030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 06001 9.2. номер 0000843

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A ☐	Комитент	B ☐	Комиссионер
C ☐	Экспедитор	D ☐	Лизингодатель
E ☐	Участник СРП	10.1. количество	
F ☐	Участник договора о совместной деятельности		
G ☐	Экспортер	H ☐	Международный перевозчик
I ☐	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17		13. ИИК	KZ079143984078C03144
14. БИК SABRKZKA		15. Наименование банка	ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 ☐ Доля участия

ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

18. Адрес места нахождения

г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A ☐	Комитент	B ☐	Комиссионер
C ☐	Лизингополучатель	20.1. количество	
D ☐	Участник договора совместной деятельности		
E ☑	Государственное учреждение	F ☐	Нерезидент
G ☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H ☐	Доверитель	I ☐	Розничная реализация
		J ☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК	KZ950701030KN0018000	23. Назначение платежа	
22. Код товара, работ, услуг		24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 011240003461

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 060140005361

26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

26.3 Адрес доставки г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер

27.2 ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор 1/с: автодорожный, жд; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 19

32.2 дата 18.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пьюеролперной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе			шт	1	178 804 028,57	178 804 028,57	0	0	178 804 028,57	12%	21 456 483,43	200 260 512			1	
				Всего по счету				178 804 028,57			178 804 028,57		21 456 483,43	200 260 512				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 190003	29.01.2019г.			
			Доп.согл. №1	18.03.2019г.			

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	211 340 112			188 696 529			22 643 583	211 340 112
в т.ч. За июнь 2020г.		200 260 512		178 804 029			21 456 483	200 260 512

Итого к оплате за июнь месяц 2020г: 200 260 512 (двести миллионов двести шестьдесят тысяч пятьсот двенадцать) тенге

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Хайретденов Е.Б.

Технадзор:
ТОО "Технадзор-2020"

_____ Барбосинов А.Н.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Балмагамбетов М.К.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения.Наружные сети канализации

Договор №190003 от 29.01.2019г. Доп. Соглашение №1 от 18.03.2019г.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №1-1-2.									
		Раздел 1 Подготовка территории									
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка ПРС бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5343	47,86	47,86	255716	255716	–	53357	333799
					–	13,87	–	74107	–	24726	
2	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка ПРС с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5236	130,7	125,33	684345	656228	346	174660	927726
					5,3	41,03	27751	214833	–	68720	
3	4102-0104-1001	Перевозка ПРС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	12566	53		665998		–	–	719278
					–		–		–	53280	

4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	5236	14,74	12,6	77179	65974	461	25786	111202
				2,1	4,74	10996	24819	–	8237	
	Итого по разделу 1					**2 092 005**				
Раздел 2 Вертикальная планировка										
5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13000	54,39	54,39	707070	707070	–	147514	922950
				–	15,76	–	204880	–	68367	
6 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	52000	45,69	45,69	2375880	2375880	–	495706	3101312
				–	13,24	–	688480	–	229727	
7 1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	220000	1,3	1,3	286000	286000	–	42768	355069
				–	0,27	–	59400	–	26301	
8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13000	66,23	66,23	860990	860990	–	227822	1175917
				–	24,34	–	316420	–	87105	

9	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13000	6,41	6,41	83330	83330	–	16942	108293
					–	1,81	–	23530	–	8022	
		Итого по разделу 2					**5 663 543**				
		Итого по смете №1-1-2					**7 755 548**				

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3944,98	163,38	156,66	644519	618040	3-7	164498	873738
					6,62	51,29	26132	202338	–	64721	
2	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5768,72	119,45	114,94	689070	663028	–	171406	929314
					4,51	36,75	26042	212022	–	68838	

3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	333,943	1648,42	–	550477	–	–	396343	1022566
					1648,42	–	550477	–	–	75746	
4	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4178,923	54,39	54,39	227292	227292	–	47419	296688
					–	15,76	–	65860	–	21977	
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /возрат грунта/ НР = 72 %	м3 грунта	4178,923	54,39	54,39	227292	227292	–	47419	296688
					–	15,76	–	65860	–	21977	
		Итого по разделу 1					**3 418 994**				
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.1 Фундаменты в осях А-Д/1-8									
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная бетон кл.В 7,5. Устройство НР = 91 %	м3	20,2	19918,37	1046,83	402351	21146	360125	22859	459227
					1043,56	200	21080	4040	–	34017	
10	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл. В 25. Устройство НР = 91 %	м3	16,4	31487,87	1827,87	516401	29977	390454	92696	657825
					5851,83	359,39	95970	5894	–	48728	
11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм бетон кл. В25. Устройство НР = 91 %	м3	52	28689	1891,6	1491828	98363	1210383	182877	1808681
					3520,81	343,88	183082	17882	–	133976	

12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15867	201618		31991		31991	–	34550
				–		–		–	2559	
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,21863	196387		632097		632097	–	682665
				–		–		–	50568	
14 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	3,3773	16667,16	1227,02	56290	4144	983	47527	112122
				15149,08	315,34	51163	1065	–	8305	
15 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	1,05714	342232,82	4478,12	361788	4734	323931	31566	424822
				31332,65	1480,41	33123	1565	–	31468	
2.2 Фундаменты в осях А-Е/9-14										
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19395	201618		39104		39104	–	42232
				–		–		–	3128	
23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22455	196387		240486		240486	–	259725
				–		–		–	19239	

24	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83108	189042		157109		157109	–	169678
					–		–		–	12569	
25	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,81167	16666,87	1227,1	13528	996	236	11422	26946
					15149,01	315,4	12296	256	–	1996	
		Итого по разделу 2					**4 678 473**				
		Раздел 6 Металлический каркас здания									
		6.1 Колонны									
68	2106-0408-0104	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	13,9432	382653		5335407		5335407	–	5762240
					–		–		–	426833	
69	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	2,77859	383028		1064278		1064278	–	1149420
					–		–		–	85142	
		6.2 Фермы									
72	2106-0405-1204	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	9,092	466409		4240591		4240591	–	4579838
					–		–		–	339247	
		6.3 Связи СВ, СГ									
75	2106-0408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	7,67338	423073		3246400		3246400	–	3506112

				–		–		–	259712	
6.4 Прогоны покрытия										
78 2106-0511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	6,18494	439282		2716933		2716933	–	2934288
				–		–		–	217355	
79 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм х 5 мм ГОСТ 13663-86	т	2,0174	254889		514213		514213	–	555350
				–		–		–	41137	
6.5 Стеновые прогоны и стойки (в осях 9-14)										
86 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,2072	501957		2111833		2111833	–	2280780
				–		–		–	168947	
6.6 Антикоррозионная защита										
88 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	2215,27	313,82	–	695196	–	–	479685	1268871
				313,82	–	695196	–	–	93990	
89 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	2215,27	76,31	11,7	169048	25919	–	98759	289232
				64,61	–	143129	–	–	21425	
90 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2215,27	89,75	2,21	198829	4899	112111	56792	276071
				36,93	0,22	81819	488	–	20450	

91	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	4430,54	70,3	1,57	311489	6945	208852	66702	408446
					21,6	0,22	95692	978	–	30255	
		Итого по разделу 6					**23 010 648**				
		ИТОГО о смете№2-1-1					31 108 115				

Локальная смета № 3-1-1

Блочная котельная

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5800-0010-0001 (пл) (об)ТОО КИАТ ЛТД	Стоимость блочно-модульной котельной	компл	1	17562500		17562500		–	–	17562500
					–		–		17562500	–	
		Итого по смете					**17 562 500**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					17 562 500				

Локальная смета № 4-1-1

Наружное электроосвещение

Основание:

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата		оборудо		

					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Осветительное оборудование										
4	2307-0106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	294	44630		13121220		13121220	–	14170918
					–		–		–	1049698	
8	2900-0010-0002 (пл)ТОО Энергосистемы ЭЛТО г.Караганда	Кронштейн "ИВА" вылет 1,5м угол накл 20гр. Ф.60	шт	294	7153		2102982		2102982	–	2271221
					–		–		–	168239	
13	2900-0010-0003 (пл)ТОО Энергосистемы ЭЛТО г.Караганда	Опоры СТВ 8,0-3,0-01	шт	294	49615		14586810		14586810	–	15753755
					–		–		–	1166945	
	Итого по разделу 2						**32 195 894**				
	ИТОГО по смете №4-1-1						**32 195 894**				

Локальная смета № 4-1-3

Наружное электроснабжение 0,4 кВ

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 КТПГ 100/10/0,4 кВ										
31	5108-0102-0101 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric									
			шт.	1	3122740		3122740		–	–	3122740
					–		–		3122740	–	
32	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	1	624902		624902		–	–	624902
					–		–		624902	–	
		Итого по разделу 3					3747642				
		- оборудование, тенге					3747642				
	Раздел 4 Дизельная генераторная установка в защитном контейнере с АВР (25 кВт)										
47	5800-0011-0001 (пл) (об) ТОО "Intant"	Дизельная генераторная установка в защитном контейнере с АВР (25кВт), PCA POWER PCD-35kVA									
			компл	1	2857143		2857143		–	–	2857143
					–		–		2857143	–	
		Итого по разделу 4					2857143				
		- оборудование, тенге					2857143				

	Итого по смете №4-1-3				6604785					
	- оборудование, тенге				6604785					
	Локальная смета №6-1-1.	**Наружные сети и сооружения.Наружные сети канализации**								
Раздел 1 Земляные работы										
1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	789,6	139,82	132,96	110402	104985	–	21194	142124
				6,86	30,42	5417	24020	–	10528	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,06	1648,4	–	11638	–	–	8379	21618
				1648,4	–	11638	–	–	1601	
3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	60,73	184,94	177,25	11231	10764	6	2299	14612
				7,61	44,96	462	2730	–	1082	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	101,95	213		21715		–	–	23453
				–		–		–	1737	
5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	60,73	17,99	15,34	1093	932	6	364	1573
				2,56	5,77	155	350	–	117	

6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	798,33	15,9	15,9	12693	12693	–	3443	16519
				–	5,99	–	4782	–	383	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	798,33	133,11	63,24	106266	50486	–	56807	176119
				69,88	28,95	55787	23112	–	13046	
	Итого по разделу 1					**396 018**				
	Накладные расходы, тенге					92 486				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					28 494				
	Раздел 2 Монтажные работы									
	2.1 Трубопроводы									
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	21,103	2925,01	149,24	61726	3149	46373	18856	87029
				863,95	38,59	18232	814	–	6447	
9 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,264	401240,11	131596,31	105927	34741	4469	76062	196548
				254904,35	36118,07	67295	9535	–	14559	
10 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	306,232	1512		463023		463023	–	500065
				–		–		–	37042	
	2.2 Колодцы									

13 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	16,24	28000,62	6308,99	454730	102458	193280	196204	703009
				9790,15	2413,42	158992	39194	–	52075	
14 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /на лотки/	м3	3,6	17373		62543		62543	–	67546
				–		–		–	5003	
16 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	11894		178410		178410	–	192683
				–		–		–	14273	
17 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	15796		252736		252736	–	272955
				–		–		–	20219	
18 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601		4601		4601	–	4969
				–		–		–	368	
19 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	18073		180730		180730	–	195188
				–		–		–	14458	

20	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	10	23477		234770		234770	–	253552
					–		–		–	18782	
21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	22	5042		110924		110924	–	119798
					–		–		–	8874	
23	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,372	769,95	0,96	6446	8	1149	4234	11535
					631,75	0,48	5289	4	–	854	
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	79,85	823,56	18,61	65761	1486	45891	17260	89663
					230,23	2,2	18384	176	–	6642	
		Итого по разделу 2					**2 694 540**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					312 616				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					199 596				
		Итого по смете №6-1-1-1:					**3 090 558**				

Локальная смета №6-1-2.Наружные сети водопровода.

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

№№ п/п	код ресурса		измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-2.Наружные сети водопровода.									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1462,626	139,82	132,96	204504	194471	–	39259	263265
					6,86	30,42	10034	44493	–	19501	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	43,88	1648,41	–	72332		–	52079	134364
					1648,41	–	72332		–	9953	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,444	185	177,3	3227	3093	2	660	4198
					7,6	44,95	133	784	–	311	
4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	28,78	213		6130		–		6621
					–		–		–	490	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	17,444	18,01	15,36	314	268	2	105	453
					2,55	5,82	44	102	–	34	

6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1506,505	15,9	15,9	23953	23953		6497	32887
				–	5,99		9024		2436	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1506,505	133,11	63,24	200531	95271	–	107199	332349
				69,88	28,95	105275	43613	–	24618	
	Итого по разделу 1					**774 136**				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					205 800				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					57 343				
	Раздел 2 Монтажные работы									
	2.1 Трубопроводы									
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	79,457	2924,97	149,24	232409	11858	164384	70996	327678
				863,94	38,6	68646	3067	–	24272	
9 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,42	302237,19	92946,87	126940	39038	2946	95191	239901
				203700,19	25233,4	85554	10598	–	17770	
10 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	420	1002		420840		533335		454507
				–		–		–	33667	
13 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1774	74,38	14192	595	2643	11107	27323

				1369,25	33,13	10954	265	–	2024	
14	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	57842		462736		462736	499755
					–		–		–	37019
15	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1734	74	1734	74	330	1349	3330
					1330	33	1330	33	–	247	
16	2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35248		35248		35248		38068
					–		–		–	2820	
17	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2156		25872		25872		27942
					–		–		–	2070	
18	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489		2978		2978		3216
					–		–		–	238	
19	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	16	1223,5	803,69	19576	12859	–	9963	31903
					419,81	209,19	6717	3347	–	2363	

20 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		шт.	12	1545		18540		18540			20023
				–		–		–	1483		
21 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		шт.	2	1004		2008		2008			2169
				–		–		–	161		
22 2302-0302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1391		1391		1391			1502
				–		–		–	111		
23 2302-0302-5919	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3040		3040		3040			3283
				–		–		–	243		
24 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	1	1803	1183	1803	1183	–	919		2939
				620	308	620	308	–	218		
25 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5367		5367		5367			5796
				–		–		–	429		
30 2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	2	97728		195456		195456			211092
				–		–		–	15636		

2.2 Колодцы

32 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,08	32613,85	8154,55	100451	25116	73706	35414	146734
				8505,63	3108,66	26197	9575	–	10869	
33 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11894		47576		71364		51382
				–		–		–	3806	
34 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796		31592		47388		34119
				–		–		–	2527	
35 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		13803		9938
				–		–		–	736	
36 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18073		54219		54219		58557
				–		–		–	4338	
37 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23477		46954		70431		50710

					–		–		–	3756
38	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5042		10084		15126	10891
					–		–		–	807
40	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,67	770,12	0,8	1286	2	345	845	2301
					631,87	0,4	1055	1	–	170	
41	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,97	823,54	18,61	13152	297	13770	3452	17932
					230,22	2,21	3677	35	–	1328	
		Итого по разделу 2					**2 282 992**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					229 236				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					169 111				
		Итого по смете №6-1-2:					**3 057 128**				

Локальная смета № 7-1-1

Покрытие трассы, дорожек, площадок

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					заработная	заработная	заработная		оборудо-		

					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Трасса из асфальтобетона										
1	**1101-0104-0106**	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	801,2	28,49	28,49	22826	22826 –		6190	31337
				–		10,73 –		8597 –		2321	
2	**1101-0104-0702**	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4004	0,96	0,96	3844	3844 –		1038	5272
				–		0,36 –		1441 –		391	
3	**1101-0201-0101**	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1001	66,23	66,23	66296	66296 –		17542	90546
				–		24,34 –		24364 –		6707	
4	**1101-0201-0107**	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	5005	6,41	6,41	32082	32082 –		6523	41693
				–		1,81 –		9059 –		3088	
5	**1101-0102-0308**	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1026,407	184,94	177,25	189824	181931	2[illegible]2	38850	246968

				7,61	44,96	7811	46147 –		18294	
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3203,2	18	15,35	57659	49156	282	19244	83055
					2,57	5,78	8221	18507	–	6152	
8	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1435,5	2816,44	956,45	4043000	1372984	5581096	477737	4882396
					117,65	190,5	168887	273463	–	361659	
9	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	14069,5693	709,47	208,95	9981937	2939837	7568713	1395977	12288148
					27,95	63,92	393244	899327	–	910233	
		Итого по разделу 1					**17 669 414**				

Раздел 7 Трасса из спецсмеси

68	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2598,5	2429,35	990,61	6312666	2574100	275082	887377	7776047
					117,65	198,55	305714	515932	–	576003	

69	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	3897,75	706,86	208,95	2755164	814435	1465436	386733	3393249
					27,95	63,92	108942	249144	–	251352	
70	1127-0102-0201	Основания и покрытия толщиной 8 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчанных грунтов. Устройство автогрейдером НР = 108 %	м2 основания или покрытия	25985	178,32	38,79	4633693	1008085	3126790	756341	5821237
					19,2	7,75	498818	201498	–	431203	
71	2101-0102-0101	Глина	м3	935,46	1418		1326482		1326482	–	1432601
					–		–		–	106119	
72	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,220;	м3	1141,2612	1738		1983512		1983512	–	2142193
					–		–		–	158681	
73	2113-0102-0101	Известь строительная порошкообразная ГОСТ 9179-77	т	403,22611	44258		17845981		17845981,2	–	19273660
					–		–		–	1427678	
		Итого по разделу 7					**39 838 986**				
		Итого по смете:№7-1-1:					**57 508 400**				

Локальная смета № 7-1-5

Монолитная подпорная стена

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата маши-	зарплата рабочих-	зарплата	оборудо-вание,	Сметная	

					рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	маши-нистов	мебель, инвентарь	прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	4307,81	184,94	177,25	796703	763557	379	163051	1036534
					7,61	44,96	32767	193693	–	76780	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	153,45	1648,41	–	252949	–	–	182123	469878
					1648,41	–	252949	–	–	34806	
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал/ НР = 72 %	м3 грунта	4461,26	28,49	28,49	127084	127084	–	34474	174483
					–	10,73	–	47881	–	12925	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	653,8	184,94	177,25	120916	115885	58	24746	157315
					7,61	44,96	4973	29397	–	11653	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1078,77	121		130531		–	–	140973
					–		–		–	10442	

6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	653,8	18	15,35	11770	10034	58	3928	16954
					2,57	5,78	1678	3778	–	1256	
7	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /возврат грунта/ НР = 72 %									
			м3 грунта	4461,26	28,49	28,49	127084	127084	–	34474	174483
					–	10,73	–	47881	–	12925	
		Итого по разделу 1					**2 170 620**				
		Накладные расходы, тенге					442 796				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					160 787				
		Раздел 2 Монтажные работы									
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	57,6	19918,39	1046,88	1147299	60300	1026891	65181	1309478
					1043,54	199,98	60108	11519	–	96998	
11	1106-1201-0606	Стены подпорные толщиной более 250 мм. Устройство в горизонтально-скользящей опалубке НР = 91 %									
			м3	240	26644,63	3616,47	6394711	867953	4827295	936036	7917207
					2914,44	1371,44	699466	329146	–	586460	
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	201618		100809			–	108874
					–		–		–	8065	
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	21,97679	196387		4315956		4315956	–	4661232

					–		–		–	345276	
14	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,07521	189042		1904638		1904638	–	2057009
					–		–		–	152371	
15	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	32,552	16666,92	1226,77	542542	39934		458090	1080682
					15149,15	315,2	493135	10260	–	80051	
16	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1	365396,39	1173,35	36540	117	16020	18312	59240
					200770,33	464,24	20077	46	–	4388	
20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	614	823,56	18,61	505666	11427	350556	132728	689465
					230,23	2,21	141361	1357	–	51071	

Итого по разделу 2	**17 883 188**
Накладные расходы, тенге	1 610 347
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 324 680

Итого по смете №7-1-5	**20 053 808**
Итого по объекту:	**178 936 736**
в том числе оборудование	**24 167 285**
Временные здания и сооружения 1,5%	2321542
Итого:	181 258 277
Затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,98%	3110402
Итого:	184 368 679

Непредвиденные работы и затраты 2%	3687374
Итого:	188 056 053
С коэффициентом инфляции 1,05	197458855
С учетом конкурсной скидки К=0,9055255	178804029
НДС 12%	21456483
Всего по объекту:	200260512

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Технадзор:
ТОО "Технадзор-2020"

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"