ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20201023-58544068		1.1. **Номер учетной системы**	00000000040
2. **Дата выписки** 23.10.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. **Дата совершения оборота**	23.10.2020
4. Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 ☐ **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

8. Адрес места нахождения

030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 06001 9.2. номер 0000843

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A ☐ Комитент		B ☐ Комиссионер	
C ☐ Экспедитор		D ☐ Лизингодатель	
E ☐ Участник СРП		10.1 количество ☐	
F ☐ Участник договора о совместной деятельности			
G ☐ Экспортер		H ☐ Международный перевозчик	
I ☐ Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17	13. ИИК	KZ07914398407BC03144
14. БИК	SABRKZKA	15. Наименование банка	ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 ☐ **Доля участия**

ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

18. Адрес места нахождения

г.Актобе, ул Altынсарина,3

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A ☐ Комитент		B ☐ Комиссионер	
C ☐ Лизингополучатель		20.1 количество ☐	
D ☐ Участник договора совместной деятельности			
E ☑ Государственное учреждение		F ☐ Нерезидент	
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H ☐ Доверитель		I ☐ Розничная реализация	
		J ☐ Физическое лицо	

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК	KZ950701030KSN0618000	23. Назначение платежа	821
22. Код товара, работ, услуг		24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1 ИИН/БИН	011240003461	26.1 ИИН/БИН	060140005361
25.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"	26.2 Наименование	ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
25.3 Адрес отправки	030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14	26.3 Адрес доставки	г.Актобе, ул Алтынсарина,3
		26.4 Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 190003

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 29.01.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг 32.1 номер 40 32.2 дата 23.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуги	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пылеоросительной трассы с прилегающими зданиями в г.Актобе			шт	1	125 000 000	125 000 000	0	0	125 000 000	12%	15 000 000	140 000 000			1	
				Всего по счету				**125 000 000**			**125 000 000**		**15 000 000**	**140 000 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

hXtVqb8z5nFFeYh9H+e0Z1wuajvCvmk8Ur1DPfrCRAKu/Us35PvdrbwAGL8Bdg
bXcaEAZACSeMhTFzjSpzA==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** Шилтасова Самал Маратовна

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 190003	29.01.2019г.			
			Доп.согл. №1	18.03.2019г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	669 360 112			597 642 957			71 717 155	669 360 112
в т.ч. За октябрь 2020г.		140 000 000		125 000 000			15 000 000	140 000 000

Итого к оплате за октябрь месяц 2020г: 140 000 000 сто сорок миллионов) тенге

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Технадзор:
ТОО "Технадзор-2020"

_____ Барбосинов А.Н.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Жасакбай Ж.Е.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе
Наименование объекта: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе

Форма 2

Договор №190003 от 29.01.2019г. Доп. Соглашение №1 от 18.03.2019г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 год

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 9 Лестницы									
		9.1 Лестница Л-1									
126	1109-0302-0401	Косоуры. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,36666	26485,03	9362,9	9711	3433	1315	4046	14858
					13535,7	2457,32	4963	901	–	1101	
128	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	0,6	8175	155	4905	93	2450	2164	7635
					3936,67	26,67	2362	16	–	566	
129	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	0,6	2188,33	143,33	1313	86	–	1131	2640
					2045	26,67	1227	16	–	196	
130	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	0,6	36170	7693,33	21702	4616	12932	4534	28335
					6923,33	1380	4154	828	–	2099	

131	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,05845	16646,71 15141,15	1214,71 307,96	973 885	71 18	17 –	822 144	1939
132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0066	201618 –		1331 –		1331 –	– 106	1437
133	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05192	196387 –		10196 –		10196 –	– 816	11012
134	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД-1 НР = 91 %	т	0,0655	184900,76 20274,81	1175,57 458,02	12111 1328	77 30	10706 –	1236 1068	14415
135	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0086	365465,12 200813,95	1162,79 465,12	3143 1727	10 4	1406 –	1575 377	5095
136	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00955	223455,5 58848,17	1151,83 418,85	2134 562	11 4	1561 –	515 212	2861
140	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	33,6	1176,01 1095,12	47,5 18,99	39514 36796	1596 638	1122 –	44172 6695	90381
142	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	10,2	585,78 443,24 –	71,37 27,94	5975 4521 –	728 285	726 – –	5671 932 10194	12578
9.2 Лестница Л-2												
144	1109-0302-0401	Косоуры. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,27888	26498,85 13536,29	9366,04 2452,67	7390 3775	2612 684	1003 –	3077 837	11304

146	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	0,5	8176 3936	154 26	4088 1968	77 13	2043 –	1803 471	6362
147	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	0,5	2190 2046	144 26	1095 1023	72 13	– –	943 163	2201
148	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	0,5	36172 6924	7694 1380	18086 3462	3847 690	10777 –	3778 1749	23613
149	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,05399	16669,75 15150,95	1222,45 314,87	900 818	66 17	16 –	760 133	1793
150	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0066	201618 –		1331 –		1331 –	– 106	1437
151	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04746	196387 –		9321 –		9321 –	– 746	10067
152	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД-1 НР = 91 %	т	0,05462	184913,95 20285,61	1171,73 476,02	10100 1108	64 26	8928 –	1032 891	12023
153	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0086	365465,12 200813,95	1162,79 465,12	3143 1727	10 4	1406 –	1575 377	5095
154	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00955	223455,5 58848,17	1151,83 418,85	2134 562	11 4	1561 –	515 212	2861

158 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	19,8	1175,96 1095,1	47,47 18,99	23284 21683	940 376	661 –	26030 3945	53259
160 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	8,2	585,98 443,17	71,46 27,93	4805 3634	586 229	585 –	4558 749	10112
9.3 Лестница Л-3										
162 1109-0302-0401	Косоуры. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,70434	26490,05 13536,08	9363,38 2456,2	18658 9534	6595 1730	2529 –	7772 2114	28544
164 1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	0,3	8173,33 3936,67	153,33 26,67	2452 1181	46 8	1225 –	1082 283	3817
165 1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	0,3	2190 2046,67	143,33 26,67	657 614	43 8	– –	566 98	1321
166 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	0,3	36173,33 6923,33	7696,67 1380	10852 2077	2309 414	6466 –	2267 1050	14169
167 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,08393	16656,74 15143,57	1227,21 309,78	1398 1271	103 26	24 –	1180 206	2784
168 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0099	201618 –		1996 –		1996 –	– 160	2156

169	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07414	196387 –		14560 –		14560 –	– 1165	15725
170	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД-3, У-1 НР = 91 %	т	0,11326	184910,82 20280,77	1174,29 467,95	20943 2297	133 53	18513 –	2139 1847	24929
171	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,009	365444,44 200777,78	1222,22 444,44	3289 1807	11 4	1471 –	1648 395	5332
175	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	58,8	1176 1095,12	47,48 19,01	69149 64393	2792 1118	1964 –	77303 11716	158168
177	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	10,2	585,78 443,24	71,37 27,94	5975 4521	728 285	726 –	5671 932	12578
		Итого по разделу 9					**602 836**				

Раздел 11 Кровля

11.2 Покрытие кровли

188	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % **(стоимость профлиста)**	м2 покрытия	509,79	3802,08 304,32	153,06 40,71	1938262 155139	78028 20754	2224225 –	121366 164770	2224398,699
190	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными /здания/ НР = 76 % **(стоимость минплиты)**	м3	158,2	51496,7 19624	1711,2 761,07	8146778 3104517	270712 120401	11446290 –	2450938 847817	11445532,93

194	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными /парапета/ НР = 76 % **(стоимость минплиты)**	м3	8,26	51496,72	1711,21	425363	14135	597198	127969	597598,6648
					19623,99	761,06	162094	6286	–	44267	
		Итого по разделу 11					**14 267 530**				
		Раздел 13 Полы									
		13.1 Тип 1									
266	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	15,5	11504,71	1492	178323	23126	105983	53021	249852
					3175,1	463,94	49214	7191	–	18508	
267	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	310	586,46	25,4	181804	7875	85420	86614	289891
					285,51	11,72	88509	3634	–	21473	
268	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	620	75,98	4,32	47107	2681	42238	3187	54318
					3,53	1,94	2188	1202	–	4024	
269	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % **(стоимость материалов)**	м2 покрытия	146,54	2942,45	116,21	431187	17029	603756	127852	603762
					878,64	49,52	128756	7257	–	44723	
270	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % **(стоимость материалов)**	м	182	1701,35	11,69	309646	2128	377561	39829	377433
					229,08	3,73	41693	679	–	27958	
		13.4 Тип 4									
300	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	120	586,45	25,4	70374	3048	33065	33528	112214
					285,51	11,73	34261	1407	–	8312	

301	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50 мм НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	720	75,98	4,32	54705	3113	49051	3701	63078
					3,53	1,94	2541	1396	–	4672	
304	2113-0816-9901	Крошка резиновая	кг	3600	83		298800		298800	–	322704
					–		–		–	23904	
305	2110-0502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	925,7	3448		3191814		3191814	–	3447159
					–		–		–	255345	
306	2113-0702-1001	Скипидар ГОСТ 1571-82	т	0,2057	509018		104705		104705	–	113081
					–		–		–	8376	
	13.5 Тип 5										
308	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	26	11504,73	1492	299123	38792	177778	88939	419107
					3175,12	463,96	82553	12063	–	31045	
309	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	520	586,46	25,4	304959	13208	143285	145287	486266
					285,51	11,72	148466	6095	–	36020	
310	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1040	75,98	4,32	79017	4496	70851	5345	91111
					3,53	1,94	3670	2016	–	6749	
311	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % **(стоимость материалов)**	м2 покрытия	146,54	2942,45	116,21	431187	17029	603756	127852	603762
					878,64	49,52	128756	7257	–	44723	
312	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % **(стоимость материалов)**	м	342,82	1701,35	11,69	583257	4008	711012	75023	710942
					229,08	3,73	78533	1279	–	52662	

13.6 Тип 6

313	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	205	1615,06	79,93	331088	16385	200087	109687	476037
					559,1	10,11	114616	2072	–	35262	
314	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	10,25	11504,78	1492,1	117924	15294	70085	35063	165226
					3175,12	464	32545	4756	–	12239	
315	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	205	586,46	25,4	120224	5207	56487	57277	191701
					285,51	11,72	58530	2403	–	14200	
316	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	410	75,98	4,32	31152	1773	27932	2107	35920
					3,53	1,94	1447	795	–	2661	

13.7 Тип 7

319	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	175	1615,06	79,93	282636	13987	170806	93635	406373
					559,1	10,11	97843	1769	–	30102	
320	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8,75	11504,69	1492	100666	13055	59829	29931	141045
					3175,09	464	27782	4060	–	10448	
321	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	175	586,46	25,4	102631	4445	48221	48895	163648
					285,51	11,72	49965	2051	–	12122	
322	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40 мм НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	700	75,98	4,32	53185	3027	47688	3597	61325

				3,53	1,94	2470	1357	–	4543	
334	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 32 мм. Устройство НР = 94 % **(стоимость материалов)**	м2 покрытия	483	5326,7	42,79	2572796	20668	3059784	260548	3060012
					554,72	19,15	267930	9249	–	226668	
335	1111-0101-3401	Покрытия из досок паркетных. Устройство НР = 94 % **(стоимость материалов)**	м2 покрытия	529,12	11894,07	30,26	6293390	16011	7456840	174170	6984965
					338,56	11,62	179139	6148	–	517405	
		Итого по разделу 13					**19 630 932**				
		Раздел 14 Внутренние отделочные работы									
		14.1 Подвал									
341	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	84	2205,24	25,37	185240	2131	93536	65688	271002
					1066,35	19,76	89573	1660	–	20074	
344	1134-0108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство НР = 76 % **(стоимость потолка)**	м2 поверхности	28	34938,61	531,5	978281	14882	1135052	65114	1126867,182
					2877,89	182	80581	5096	–	83472	
353	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1053	1807,75	22,99	1903563	24211	1005876	642199	2749423
					829,51	17,54	873476	18467	–	203661	
356	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	40,0797	4113,78	20,89	164879	837	537667	50790	232922
					1568,64	15,38	62871	616	–	17253	
		14.2 Первый этаж									

363	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	76	2205,28	25,38	167601	1929	84629	59432	245196
					1066,36	19,75	81043	1501	–	18163	
369	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65	1916,52	69,31	124574	4505	32916	72454	212790
					1340,82	52,52	87153	3414	–	15762	
373	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	158,1326	4113,78	20,88	650523	3302	961742	200387	918982,3928
					1568,64	15,37	248053	2430	–	68073	
		Итого по разделу 14					**5 757 183**				
		Раздел 15 Наружные отделочные работы									
387	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 % **(стоимость профиля)**	м2	498,2	2460,01	15,94	1225577	7941	1839733	478009	1839872,807
					1196,79	2,55	596241	1270	–	136287	
388	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 % **(стоимость панелей)**	м2	1287	10317,61	2,35	13278764	3024	14721680	345235	14713919,19
					334,46	0,85	430450	1094	–	1089920	
		Итого по разделу 15					**16 553 792**				
		Итого по смете №2-1-1					**56 812 273**				

Локальная смета № 2-1-4

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электроснабжение									
		1.1 Монтажные работы									
1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21609	2864	21609	2864	15307	3112	26699
					3438	884	3438	884	–	1978	
2	5108-0401-0401 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	200141		200141		–	–	200141
					–		–		200141	–	
3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1099	80	1099	80	22	737	1983
					997	27	997	27	–	147	
4	2307-0501-0306	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21431		21431		21431	–	23145
					–		–		–	1714	
5	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	10897,5	929,5	21795	1859	15352	3686	27519

				2292	268	4584	536	–	2038	
6	2307-0201-0114	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	14735		14735		14735	–	15914
					–		–		–	1179	
7	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	6078		6078		6078	–	6564
					–		–		–	486	
8	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	22	4267,55	106,68	93886	2347	43755	34829	139012
					2172	26,82	47784	590	–	10297	
9	2307-0204-0409	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	22	8289		182358		182358	–	196947
					–		–		–	14589	
10	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	1	5043	106	5043	106	2517	1762	7349
					2420	27	2420	27	–	544	
11	2307-0204-0923	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 200А	шт.	1	6908		6908		6908	–	7461
					–		–		–	553	
12	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	10	2436,5	21,7	24365	217	13288	7819	34759
					1086	–	10860	–	–	2575	
13	2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1446		1446		1446	–	1562
					–		–		–	116	
14	2307-0204-0415	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 2Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	9	3808		34272		34272	–	37014

					–		–		–	2742
15	1308-0206-1901	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1563	371,13	14,12	580078	22068	190768	267731	915634
					234,96	2,95	367242	4606	–	67825	
17	1308-0206-1902	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	74	464,43	32,19	34368	2382	9067	16973	55448
					309,72	8,84	22919	654	–	4107	
18	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	40	128		5120		5120	–	5530
					–		–		–	410	
19	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	34	170		5780		5780	–	6242
					–		–		–	462	
20	1308-0206-1903	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	515,2	41,4	2576	207	607	1311	4198
					352,4	11,8	1762	59	–	311	
21	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	5	360		1800		1800	–	1944
					–		–		–	144	
22	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1563	100,12	3,22	156482	5028	34604	85338	261166
					74,76	1,07	116850	1675	–	19346	
23	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	74	139,45	6,43	10319	476	1940	5804	17413

					106,8	2,14	7903	158	–	1290	
24	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1043	328,51	2,41	342640	2516	161896	128928	509293
					170,88	0,8	178228	838	–	37725	
32	2307-0220-1003	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 4P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	58	1766		102428		102428	–	110622
					–		–		–	8194	
33	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	12	566,25	–	6795	–	51	4114	11782
					562	–	6744	–	–	873	
34	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, У191	шт.	12	626		7512		7512	–	8113
					–		–		–	601	
	1.2 Заземление										
40	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,175	127346		22286		22286	–	24069
					–		–		–	1783	
		Итого по разделу 1					**2 657 523**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					200 141				
	Раздел 2 Электросвещение										
	2.4 Освещение										
68	2307-0101-0818	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	53	1305		69165		69165	–	74698
					–		–		–	5533	

69	2900-0011-0001 (пл)ТОО "Intant"	Лампа энергосберегающая ~220В, 20 Вт, E-27 DULUX STAR 20WT	шт	53	1161 –	61533 –	61533 –	– 4923	66456
71	2307-0102-0118	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	70	2098 –	146860 –	146860 –	– 11749	158609
72	2307-0102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	110	2676 –	294360 –	294360 –	– 23549	317909
73	2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ20	шт.	140	318 –	44520 –	44520 –	– 3562	48082
74	2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40	шт.	220	170 –	37400 –	37400 –	– 2992	40392
75	2900-0011-0002 (пл)ТОО "Intant"	Стартер для люминисцентных ламп СК-220(80С-220)	шт	360	205 –	73800 –	73800 –	– 5904	79704
77	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27	306 –	8262 –	8262 –	– 661	8923
79	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	47	315 –	14805 –	14805 –	– 1184	15989

81	2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	109	317 –		34553 –		34553 –	– 2764	37317
82	2307-0202-0601	Коробки Л48УХЛ3	шт.	279	105 –		29295 –		29295 –	– 2344	31639
83	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	220	566,27 562	– –	124580 123640	– –	940 –	75420 16000	216000
84	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, У191	шт.	220	626 –		137720 –		137720 –	– 11018	148738
85	1308-0206-1901	Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	100	371,12 234,96	14,11 2,94	37112 23496	1411 294	12205 –	17129 4339	58580
86	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	78 –		7800 –		7800 –	– 624	8424
87	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	100	84,99 64,08	1,61 0,54	8499 6408	161 54	1930 –	4653 1052	14204
88	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	6344	328,51 170,88	2,41 0,8	2084092 1084063	15306 5098	984723 –	784196 229463	3097751

Итого по разделу 2	**4 423 415**
Итого по смете №2-1-4	**7 080 938**
в том числе	
- оборудование, тенге	200 141

Локальная смета № 2-1-6

Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Немонтируемое оборудование									
		1.1 Оснащение тренажёрного зала									
1	5900-0015-0001 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стойка для жима лежа	шт	1	62500	–	62500	–	–	–	62500
					–	–			62500	–	
2	5900-0015-0002 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Скамья атлетическая нерегулируемая	шт	1	35714	–	35714	–	–	–	35714
					–	–			35714	–	
3	5900-0015-0003 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Скамья для пресса регулируемая	шт	1	62500	–	62500	–	–	–	62500
					–	–			62500	–	
4	5900-0015-0004 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стойка для блинов и грифов	шт	1	53571	–	53571	–	–	–	53571
					–	–			53571	–	
5	5900-0015-0005 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Тренажер брусья+пресс	шт	1	58036	–	58036	–	–	–	58036

					–	–	58036	–	
6	5900-0015-0006 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Дорожка беговая, Габ. разм.: 1350x630x1300 мм; мощность-1,1 кВт; 220В/1ф/50Гц	шт	1	196429	196429	–	–	196429
					–	–	196429	–	
7	5900-0015-0007 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Велотренажер	шт	1	75893	75893	–	–	75893
					–	–	75893	–	
8	5900-0015-0008 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Мультистанция	шт	1	151786	151786	–	–	151786
					–	–	151786	–	
9	5900-0015-0009 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стойка для гантелей	шт	1	35714	35714	–	–	35714
					–	–	35714	–	
10	5900-0015-0010 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Тренажер силовой для ног	шт	1	205357	205357	–	–	205357
					–	–	205357	–	
11	5900-0015-0011 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Тренажер "Машина Смита"	шт	1	241071	241071	–	–	241071
					–	–	241071	–	
12	5900-0015-0012 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Тренажер кроссовер	шт	1	285714	285714	–	–	285714
					–	–	285714	–	
13	5900-0015-0013 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Тренажер гиперэкстензия	шт	1	58036	58036	–	–	58036
					–	–	58036	–	

14	5900-0015-0014 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стеллаж для хранения спортинвентаря, Габ. разм.: 1590x600x1630 мм	шт	1	24107	24107	–	–	24107
					–	–	24107	–	
15	5900-0015-0015 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Штанга тяжелоатлетическая	шт	1	562500	562500	–	–	562500
					–	–	562500	–	
16	5900-0015-0016 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Блины для штанги	компл	1	3125	3125	–	–	3125
					–	–	3125	–	
17	5900-0015-0017 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Гантели	компл	2	804	1608	–	–	1608
					–	–	1608	–	
	1.3 Оснащение раздевалок								
26	5900-0015-0026 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Сушуар односкоростной, с терморегулятором, на стойке с пятилучьем и колесиками, Размеры колпака (высота/глубина/ширина): 420x400x460 мм, Потребляемая мощность-1065 Вт; 220В/1ф/50Гц	шт	8	42857	342856	–	–	342856
					–	–	342856	–	
	1.4 Оснащение спортивного зала								
29	5900-0015-0027 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Скамья; материал: жесткий ПВХ, Размер (длина/ширина/высота): 2000x420x450 мм	шт	12	22321	267852	–	–	267852
					–	–	267852	–	
30	5900-0015-0014 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стеллаж для хранения спортинвентаря, Габ. разм.: 1590x600x1630 мм	шт	4	24107	96428	–	–	96428
					–	–	96428	–	

31	5900-0015-0029 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Корзина для хранения мячей круглая передвижная, Габ. разм.: диаметр – 50-60 см, высота 80-90см.	шт	1	22321 –	22321 –	– 22321	– –	22321
32	5900-0015-0030 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Тележка для хранения спортивного инвентаря	шт	1	31250 –	31250 –	– 31250	– –	31250
33	5900-0015-0031 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Контейнер для хранения спортинвентаря передвижной, Габ. разм.: 1130x540x450мм	шт	1	22321 –	22321 –	– 22321	– –	22321
34	5900-0015-0032 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Тележка для перевозки матов и спортинвентаря	шт	1	14286 –	14286 –	– 14286	– –	14286
35	5900-0015-0033 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Кольцо для баскетбола	шт	2	4464 –	8928 –	– 8928	– –	8928
36	5900-0015-0034 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Щиты баскетбольные	шт	2	16071 –	32142 –	– 32142	– –	32142
37	5900-0015-0035 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Мобильная баскетбольная ферма	шт	2	383929 –	767858 –	– 767858	– –	767858
38	5900-0015-0036 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Сетка волейбольная с антеннами, ограничительными лентами и тросами	шт	1	11607 –	11607 –	– 11607	– –	11607
39	5900-0015-0037 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стойки волейбольные	шт	1	26786	26786	–	–	26786

					–		–		26786	–	
40	5900-0015-0038 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стенка гимнастическая, Габ. разм.: 800x250x2400 мм									
			шт	6	16071		96426		–	–	96426
					–		–		96426	–	
41	5900-0015-0039 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Мат гимнастический, Габ. разм.: 1000x2000x100 мм									
			шт	10	16964		169640		–	–	169640
					–		–		169640	–	
42	5900-0015-0040 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Корзина баскетбольная									
			шт	2	4464		8928		–	–	8928
					–		–		8928	–	
43	5900-0015-0041 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Мяч баскетбольный									
			шт	10	1964		19640		–	–	19640
					–		–		19640	–	
44	5900-0015-0042 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Конструкция баскетбольная настенная									
			шт	2	16071		32142		–	–	32142
					–		–		32142	–	
45	5900-0015-0043 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Мячи волейбольные									
			шт	4	1250		5000		–	–	5000
					–		–		5000	–	
46	5900-0015-0044 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стойка баскетбольная для "стритбола"									
			шт	8	107143		857144		–	–	857144
					–		–		857144	–	
47	5900-0015-0045 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стойка для обводки									
			шт	8	2232		17856		–	–	17856
					–		–		17856	–	

48	5900-0015-0046 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Корзины для хранения и переноски мячей	шт	5	22321	111605	–	–	111605
					–	–	111605	–	
49	5900-0015-0047 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Насос универсальный для накачивания спортивных мячей	шт	2	1786	3572	–	–	3572
					–	–	3572	–	
50	5900-0015-0048 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Компрессор для накачи спортивных мячей	шт	1	22321	22321	–	–	22321
					–	–	22321	–	
51	5900-0015-0049 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Игла для накачивания мячей	шт	4	179	716	–	–	716
					–	–	716	–	
52	5900-0015-0050 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Подставка для мячей	шт	3	22321	66963	–	–	66963
					–	–	66963	–	
53	5900-0015-0051 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Секундомер двухстрелочный или электронный	шт	2	2232	4464	–	–	4464
					–	–	4464	–	
54	5900-0015-0052 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Свисток судейский	шт	2	446	892	–	–	892
					–	–	892	–	
55	5900-0015-0053 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Доска информационная	шт	3	13393	40179	–	–	40179
					–	–	40179	–	
56	5900-0015-0054 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Скакалка гимнастическая	шт	10	893	8930	–	–	8930

					–	–	8930	–	
57	5900-0015-0055 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Коврики ПВХ	шт	10	3571	35710	–	–	35710
					–	–	35710	–	
	1.5 Оснащение административных помещений								
63	5900-0015-0057 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	МФУ напольное, Мощность-1,4 кВт; 220В/1ф/50Гц	шт	1	417857	417857	–	–	417857
					–	–	417857	–	
71	5900-0015-0064 (пл) (ПЗ) КМК «КазМебельГруп п»	МФУ лазерное 1ф; 220В; 0,4кВт	шт	3	30357	91071	–	–	91071
					–	–	91071	–	
73	5900-0015-0066 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Стойка ресепн	шт	1	40179	40179	–	–	40179
					–	–	40179	–	
75	5900-0015-0068 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Сейф взломостойкий офисный II класс (огнестойкость 30 минут). Электронный замок; внутри сейфа касса и переставляемая по высоте полка, Габ. разм.: 450x400x870 мм	шт	2	109821	219642	–	–	219642
					–	–	219642	–	
76	5900-0015-0069 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Телефон аналоговый	шт	11	5982	65802	–	–	65802
					–	–	65802	–	
	1.6 Оснащение комнат отдыха спортсменов								
77	5900-0015-0070 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Кровать односпальная на металлическом каркасе, Габ. разм.: 1900x820x790 мм	шт	10	19643	196430	–	–	196430
					–	–	196430	–	

1.7 Оснащение буфета

87	5900-0015-0078 (пл) (ПЗ) Филиал ТОО «Мечта Маркет»	Кофемашиина 220В; 1,7кВт	шт	1	28571	–	28571	–	–	28571
88	5900-0015-0079 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Стол производственный 800х600х870	шт	1	16964	–	16964	–	–	16964
89	5900-0015-0080 (пл) (ПЗ) ТОО «Компания Телемост»	Витрина холодильная среднетемпературная рабсчий диапазон, температур -0...+7 С 220В; 0,42кВт	шт	1	372321	–	372321	–	–	372321
90	5900-0015-0079 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Холодильный шкаф для напитков 220В; 0,35кВт	шт	1	79911	–	79911	–	–	79911
91	5900-0015-0080 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Витрина закрытая для напитков 1500х500х1800	шт	1	93750	–	93750	–	–	93750
92	5900-0015-0081 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Кассовый аппарат 1ф; 220В; 0,02кВт	шт	1	59821	–	59821	–	–	59821
93	5900-0015-0082 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Прилавок торговый 900х400х900 мм	шт	1	10714	–	10714	–	–	10714
94	5900-0015-0083 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Прилавок торговый 600х400х900 мм	шт	1	8750		8750		–	8750

					–	–	8750	–	
95	5900-0015-0084 (пл) (П3) ТОО "Fibro Mark"	Прилавок-проход 600х400х900 мм							
			шт	1	8750	8750	–	–	8750
					–	–	8750	–	
96	5900-0015-0085 (пл) (П3) ТОО "Fibro Mark"	Печь микроволновая 1ф; 220В; 2,0 кВт							
			шт	1	19643	19643	–	–	19643
					–	–	19643	–	
97	5900-0015-0086 (пл) (П3) ТОО "Fibro Mark"	Кулер 1ф; 220В; 0,5 кВт							
			шт	1	20536	20536	–	–	20536
					–	–	20536	–	
98	5900-0015-0087 (пл) (П3) ТОО "Fibro Mark"	Шкаф для одежды индивидуальный 500х500х1800							
			шт	1	21429	21429	–	–	21429
					–	–	21429	–	
99	5900-0015-0088 (пл) (П3) ИП «SPORT TRADE»	Холодильник бытовой 1ф; 220В; 0,2кВт							
			шт	2	71420	142840	–	–	142840
					–	–	142840	–	
100	5900-0015-0069 (пл) (П3) ТОО "Fibro Mark"	Телефон аналоговый							
			шт	1	5982	5982	–	–	5982
					–	–	5982	–	
	1.8 Оснащение медицинского пункта								
101	5900-0015-0090 (пл) (П3) ТОО «НЕОМЕРДИМ»	Весы медицинские							
			шт	1	52679	52679	–	–	52679
					–	–	52679	–	
102	5900-0015-0092 (пл) (П3) ТОО «НЕОМЕРДИМ»	Дефибриллятор портативный							
			шт	1	834821	834821	–	–	834821

					–		–		834821	–	
103	5900-0015-0093 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Динамометр ручной	шт	1	34821	34821	–	–	34821	–	34821
					–		–		34821	–	
104	5900-0015-0094 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Динамометр становой	шт	1	258929	258929	–	–	258929	–	258929
					–		–		258929	–	
105	5900-0015-0095 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Кислородный аппарат	шт	1	33929	33929	–	–	33929	–	33929
					–		–		33929	–	
106	5900-0015-0096 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Жгуты резиновые	шт	5	107	535	–	–	535	–	535
					–		–		535	–	
107	5900-0015-0097 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Прибор для измерения артериального давления	шт	2	33929	67858	–	–	67858	–	67858
					–		–		67858	–	
108	5900-0015-0098 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Ростомер	шт	1	1786	1786	–	–	1786	–	1786
					–		–		1786	–	
109	5900-0015-0099 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Роторасширитель	шт	1	4196	4196	–	–	4196	–	4196
					–		–		4196	–	
110	5900-0015-0100 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Спирометр	шт	1	4018	4018	–	–	4018	–	4018
					–		–		4018	–	

111	5900-0015-0051 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Секундомер двухстрелочный или электронный							
			шт	1	2232	2232	–	–	2232
					–	–	2232	–	
112	5900-0015-0101 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Термометр медицинский							
			шт	5	223	1115	–	–	1115
					–	–	1115	–	
113	5900-0015-0102 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Фонендоскоп							
			шт	2	8036	16072	–	–	16072
					–	–	16072	–	
114	5900-0015-0103 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Шины для взрослых и детей							
			шт	1	16071	16071	–	–	16071
					–	–	16071	–	
115	5900-0015-0104 (пл) (ПЗ) ТОО «НЕОМЕРДИМ»	Электрокардиограф портативный							
			шт	1	406250	406250	–	–	406250
					–	–	406250	–	
116	5900-0015-0105 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Языкодержатель							
			шт	1	4018	4018	–	–	4018
					–	–	4018	–	
117	5900-0015-0106 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Емкости для дезрастворов (емкость не менее 3 л)							
			шт	3	14286	42858	–	–	42858
					–	–	42858	–	
118	5900-0015-0107 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Емкости для замачивания инструментов, белья (не менее 3л)							
			шт	3	14286	42858	–	–	42858
					–	–	42858	–	

119	5900-0015-0108 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Лоток медицинский	шт	3	2679	8037	–	–	8037
					–	–	8037	–	
120	5900-0015-0109 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Носилки	шт	1	1786	1786	–	–	1786
					–	–	1786	–	
121	5900-0015-0110 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Одеяло, подушка	компл	1	7143	7143	–	–	7143
					–	–	7143	–	
122	5900-0015-0111 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Простыни	шт	10	1786	17860	–	–	17860
					–	–	17860	–	
123	5900-0015-0056 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Компьютер персональный Мощность-0,4 кВт; 220В/1ф/50Гц	шт	1	258929	258929	–	–	258929
					–	–	258929	–	
124	5900-0015-0112 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Кушетка массажная	шт	1	13839	13839	–	–	13839
					–	–	13839	–	
125	5900-0015-0113 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Кушетка медицинская	шт	1	14732	14732	–	–	14732
					–	–	14732	–	
126	5900-0015-0019 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стол рабочий с тумбой, Габ. разм.: 1400x600x750 мм	шт	1	50274	50274	–	–	50274
					–	–	50274	–	

127	5900-0015-0114 (пл) (ПЗ) КМК «КазМебельГруп»	Стул рабочий вращающийся							
			шт	1	37111	37111	–	–	37111
					–	–	37111	–	
128	5900-0015-0115 (пл) (ПЗ) КМК «КазМебельГруп»	Стул жесткий							
			шт	2	22883	45766	–	–	45766
					–	–	45766	–	
129	5900-0015-0116 (пл) (ПЗ) ТОО «НЕОМЕРДИМ»	Стерилизатор воздушный, Габ. разм.: 460x560x440 мм; мощность-1,0 кВт, 220В/1ф/50Гц							
			шт	1	131250	131250	–	–	131250
					–	–	131250	–	
130	5900-0015-0117 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Стол из нержавеющей стали высокий, Габ. разм.: 1200x600x900 мм							
			шт	2	13393	26786	–	–	26786
					–	–	26786	–	
131	5900-0015-0118 (пл) (ПЗ) ТОО «НЕОМЕРДИМ»	Холодильник фармацевтический, Температура-от +2 до +14°С; мощность-0,2 кВт, 220В/1ф/50Гц, Габ. разм: 600x607x910 мм.							
			шт	1	129464	129464	–	–	129464
					–	–	129464	–	
132	5900-0015-0121 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Шкаф для медикаментов и инструментария, Габ. разм.: 850x430x1820 мм							
			шт	1	16964	16964	–	–	16964
					–	–	16964	–	
133	5900-0015-0122 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Дистиллятор воды V=4 л; производительность-700 мл/ч; Габ. разм.: 290x280x400 мм; мощность-0,58 кВт, 220В/1ф/50Гц							
			шт	1	10714	10714	–	–	10714
					–	–	10714	–	
134	5900-0015-0123 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Ширма медицинская							
			шт	1	3214	3214	–	–	3214

					–	–	3214	–		
135	5900-0015-0124 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Столик медицинский инструментальный								
			шт	1	11607	11607	–	–	11607	
					–	–	11607	–		
136	5900-0015-0089 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Телефон аналоговый								
			шт	1	5982	5982	–	–	5982	
					–	–	5982	–		
	1.9 Оснащение вестибюля									
139	5900-0015-0086 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Кулер 1ф; 220В; 0,5 кВт								
			шт	1	20536	20536	–	–	20536	
					–	–	20536	–		
141	5900-0015-0127 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Телевизор ЖК с диагональю 47", Габ. разм.: (ШхВхГ) 1130x746x270 мм; Nпотребл.=0,25 кВт; 220В; 1ф.								
			шт	1	107143	107143	–	–	107143	
					–	–	107143	–		
	1.10 Оснащение проката лыж/коньков									
142	5900-0015-0019 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стол рабочий с тумбой, Габ. разм.: 1400x600x750 мм								
			шт	1	50274	50274	–	–	50274	
					–	–	50274	–		
143	5900-0015-0020 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Кресло рабочее подъемно-поворотное								
			шт	1	19284	19284	–	–	19284	
					–	–	19284	–		
144	5900-0015-0027 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Скамья; материал: жесткий ПВХ, Размер (длина/ширина/высота): 2000x420x450 мм								
			шт	1	22321	22321	–	–	22321	
					–	–	22321	–		

145	5900-0015-0068 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Сейф взломостойкий офисный II класс (огнестойкость 30 минут). Электронный замок; внутри сейфа касса и переставляемая по высоте полка, Габ. разм.: 450x400x870 мм	шт	1	109821	109821	–	–	109821
					–	–	109821	–	
146	5900-0015-0128 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стойка для беговых лыж и лыжных палок на 30 пар, двусторонняя Габ. разм.: 1600x560x1975 мм	шт	8	89286	714288	–	–	714288
					–	–	714288	–	
147	5900-0015-0129 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стеллаж для хранения ботинок для беговых лыж на 50 пар, односторонний Габ. разм.: 1450x350x1610 мм	шт	4	89286	357144	–	–	357144
					–	–	357144	–	
148	5900-0015-0130 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стеллаж для хранения коньков и роликов на 90 пар, двусторонний Габ. разм.: 2265x2400x670 мм	шт	1	187500	187500	–	–	187500
					–	–	187500	–	
149	5900-0015-0131 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Лыжи беговые в комплекте с палками и креплением	шт	200	16071	3214200	–	–	3214200
					–	–	3214200	–	
150	5900-0015-0132 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Ботинки для беговых лыж	шт	200	6250	1250000	–	–	1250000
					–	–	1250000	–	
151	5900-0015-0133 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Роликовые коньки	шт	90	7143	642870	–	–	642870
					–	–	642870	–	
152	5900-0015-0069 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Телефон аналоговый	шт	1	5982	5982	–	–	5982
					–	–	5982	–	

1.11 Прочее технологическое оборудование

153	5900-0015-0088 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Холодильник бытовой 1ф; 220В; 0,2кВт	шт	1	71420	71420	–	–	71420
					–	–	71420	–	
154	5900-0015-0134 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Шкаф для одежды металлический, Габ. разм.: 310x500x1850 мм	шт	7	16071	112497	–	–	112497
					–	–	112497	–	
155	5900-0015-0135 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Вешалка настенная, Габ. разм.: 400x85x175 (Н) мм	шт	1	2054	2054	–	–	2054
					–	–	2054	–	
156	5900-0015-0136 (пл) (ПЗ) КМК «КазМебельГруп п»	Комплект обеденной мебели четырехместный	шт	1	70333	70333	–	–	70333
					–	–	70333	–	
157	5900-0015-0137 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Стол кухонный с ящиком Габ. разм.: 800x600x750 мм	шт	2	31250	62500	–	–	62500
					–	–	62500	–	
158	5900-0015-0138 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Электрочайник, Объем - 1,5 л; Nпотрел.=2,2 кВт; 220В;1ф	шт	1	6250	6250	–	–	6250
					–	–	6250	–	
159	5900-0015-0139 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Микроволновая печь, Габ. разм.: 462x280x320 мм;Nпотрел.=1,27 кВт; 220В;1ф	шт	1	11607	11607	–	–	11607
					–	–	11607	–	
160	5900-0015-0140 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Шкаф хозяйственный для уборочного инвентаря	шт	1	11607	11607	–	–	11607
					–	–	11607	–	

161	5900-0015-0141 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Диспенсер бумажных полотенец							
			шт	21	25893	543753	–	–	543753
					–	–	543753	–	
162	5900-0015-0142 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Дозатор для мыла							
			шт	21	4464	93744	–	–	93744
					–	–	93744	–	
163	5900-0015-0143 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Держатель туалетной бумаги							
			шт	21	804	16884	–	–	16884
					–	–	16884	–	
	1.12 Оснащение комнаты судей и комментаторской								
164	5900-0015-0019 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стол рабочий с тумбой, Габ. разм.: 1600x600x750 мм							
			шт	2	50274	100548	–	–	100548
					–	–	100548	–	
165	5900-0015-0020 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Кресло рабочее подъемно-поворотное							
			шт	3	19284	57852	–	–	57852
					–	–	57852	–	
166	5900-0015-0022 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Шкаф для документов, габ. разм.: 804x445x2024 мм							
			шт	1	17500	17500	–	–	17500
					–	–	17500	–	
167	5900-0015-0056 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Компьютер персональный Мощность-0,4 кВт; 220В/1ф/50Гц							
			шт	4	258929	1035716	–	–	1035716
					–	–	1035716	–	
168	5900-0015-0058 (пл) (ПЗ) КМК «КазМебельГрупп»	Шкаф для одежды, Габ. разм.: 804x445x2024 мм							
			шт	2	27256	54512	–	–	54512
					–	–	54512	–	

169	5900-0015-0067 (пл) (ПЗ) КМК «КазМебельГруп п»	Диван 1700х650х1200							
			шт	4	165698	662792	–	–	662792
					–	–	662792	–	
170	5900-0015-0069 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Телефон аналоговый							
			шт	3	5982	17946	–	–	17946
					–	–	17946	–	
171	5900-0015-0088 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Холодильник бытовой 1ф; 220В; 0,2кВт							
			шт	1	71420	71420	–	–	71420
					–	–	71420	–	
172	5900-0015-0127 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Телевизор ЖК с диагональю 47", Габ. разм.: (ШхВхГ) 1130х746х270 мм; Nпотребл.=0,25 кВт; 220В; 1ф.							
			шт	1	107143	107143	–	–	107143
					–	–	107143	–	
173	5900-0015-0144 (пл) (ПЗ) КМК «КазМебельГруп п»	Кресло с подлокотниками							
			шт	1	63158	63158	–	–	63158
					–	–	63158	–	
174	5900-0015-0145 (пл) (ПЗ) КМК «КазМебельГруп п»	Столик журнальный стеклянный круглый							
			шт	1	21818	21818	–	–	21818
					–	–	21818	–	
175	5900-0015-0146 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Стол студийный с рековыми модулями, тумбой и полками угловой							
			шт	1	28571	28571	–	–	28571
					–	–	28571	–	
176	5900-0015-0147 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Программа для видеомонтажа							
			шт	1	61607	61607	–	–	61607
					–	–	61607	–	

177	5900-0015-0148 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Пассивный двухполосный студийный монитор ближнего поля, Габ. разм.: 257x267x401 мм	компл	2	85714 –	171428 –	– 171428	– –	171428
178	5900-0015-0149 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Конденсаторный микрофон,	шт	2	22321 –	44642 –	– 44642	– –	44642
179	5900-0015-0069 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Телефон аналоговый	шт	3	5982 –	17946 –	– 17946	– –	17946
	1.13 Оснащение тира								
180	5900-0015-0014 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стеллаж для хранения спортинвентаря, Габ. разм.: 1590x600x1630 мм	шт	2	24107 –	48214 –	– 48214	– –	48214
181	5900-0015-0019 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Стол рабочий с тумбой, Габ. разм.: 1400x600x750 мм	шт	1	50274 –	50274 –	– 50274	– –	50274
182	5900-0015-0020 (пл) (ПЗ) ИП «SPORT TRADE»	Кресло рабочее подъемно-поворотное	шт	1	19284 –	19284 –	– 19284	– –	19284
183	5900-0015-0056 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Компьютер персональный Мощность-0,4 кВт; 220В/1ф/50Гц	шт	1	258929 –	258929 –	– 258929	– –	258929
184	5900-0015-0150 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Комплект околомишенных отражателей	шт	1	464286 –	464286 –	– 464286	– –	464286

185	5900-0015-0151 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Напольный отражатель							
			м2	0,8	46	37	–	–	37
					–	–	37	–	
186	5900-0015-0152 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Мультимедийный LCD проектор (1024x768, 2800 lm							
			шт	1	133929	133929	–	–	133929
					–	–	133929	–	
187	5900-0015-0153 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Стойка передвижная с гильзоулавливателем							
			шт	4	111607	446428	–	–	446428
					–	–	446428	–	
188	5900-0015-0154 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Антирикошетная резина толщиной 40 мм							
			м2	332	10714	3557048	–	–	3557048
					–	–	3557048	–	
189	5900-0015-0155 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Сейф оружейный 265x225x1000 мм							
			шт	9	28571	257139	–	–	257139
					–	–	257139	–	
190	5900-0015-0156 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Стол для чистки оружия 1500x1000x870 мм							
			шт	1	46429	46429	–	–	46429
					–	–	46429	–	
		Итого по разделу 1				**25 318 499**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				25 318 499			

Раздел 2 Монтируемое оборудование

2.1 Оснащение буфета

194	5900-0015-0091 (пл) (ПЗ) ТОО «Fibro Mark»	Подъемник малый грузовой Q=100 кг, V=0.3м/с							
			шт	1	1160714	1160714	–	–	1160714
					–	–	1160714	–	

2.2 Оснащенеие медицинского пункта

196	5900-0015-0119 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Облучатель бактерицидный, Габ. разм.: 1230х110х142 мм; мощность-0,036 кВт; 220В/1ф/50Гц	шт	1	8036		8036		–	–	8036
					–		–		8036	–	

2.3 Оснащение тира

198	5900-0015-0149 (пл) (ПЗ) ТОО "Fibro Mark"	Экран боевого интерактивного типа, Габ. разм.: 5000х2565 мм	шт	1	1098214		1098214		–	–	1098214
					–		–		1098214	–	

	Итого по разделу 2						**2 266 964**			
	в том числе									
	- оборудование, тенге						2 266 964			
	Итого по смете						**27 585 463**			
	в том числе									
	- оборудование, тенге						27 585 463			

Локальная смета № 4-1-1

Наружное электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электротехническое оборудование										
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10897	930	10897	930	7675	1843	13759
					2292	268	2292	268	–	1019	
2	5108-0401-0101 (об)	Ящики управления ЯОУ 9601-3474 /в комплекте автомат.выключатель МЭК 60898/	шт.	1	62203		62203		–	–	62203

				–		–		62203	–	
	Итого по разделу 1					**75 962**				
	в том числе									
	- оборудование, тенге					62 203				
	Раздел 2 Осветительное оборудование									
3	1308-0305-0502	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА НР = 72 %								
			шт.	294	4452,99	1409,49	1309178	414389	59217	800747	2278719
					2842,08	940,73	835572	276576	–	168794	
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	294	2436,37	21,67	716292	6371	390637	229884	1021870
					1086	–	319284	–	–	75694	
6	2900-0010-0001 (пл)	Автоматический выключатель Easy9, 4,5kA однополюсный, на 10А, EZ9F34110	шт	294	660		194040		194040	–	209563
					–		–		–	15523	
7	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %									
			шт.	294	9600,64	5498,13	2822588	1616450	79283	1193740	4337634
					3832,84	1806,52	1126855	531117	–	321306	
14	2900-0010-0002 (пл)ганда	Сжим У733М ответвительный	шт	140	160		22400		22400	–	24192
					–		–		–	1792	
	Итого по разделу 2						**7 871 978**				
	Раздел 3 Прокладка кабеля										
	3.1 Земляные работы										
15	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	1458,96	60,59	60,59	88399	88399	–	20463	117571
					–	19,48	–	28421	–	8709	

16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1458,96	30,77	30,77	44897	44897	–	11159	60540
					–	10,62	–	15499	–	4484	
17	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1458,96	158,74	75,28	231601	109832	–	123882	383922
					83,46	34,47	121769	50289	–	28439	
3.2 Монтажные работы											
18	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	6079	467,48	401,3	2841786	2439478	–	874772	4013883
					66,18	133,68	402308	812653	–	297325	
19	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	182,37	1738		316959		316959	–	342316
					–		–		–	25357	
20	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	6079	308,54	144,9	1875612	880853	257194	706861	2789071
					121,33	40,17	737565	244186	–	206598	
21	1308-0206-1903	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	515,12	41,4	25756	2070	6064	13113	41979
					352,44	11,8	17622	590	–	3110	
22	2301-0503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	50	171		8550		8550	–	9234
					–		–		–	684	
23	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	100,12	3,22	5006	161	1107	2730	8355
					74,76	1,08	3738	54	–	619	

27	2306-0901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	67421		674		674	–	728
					–		–		–	54	
28	1308-0201-2505	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	22603,6	17015,8	113018	85079	364	39976	165234
					5515	5589,4	27575	27947	–	12240	
29	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/25-ВЛ-М	шт.	5	9586		47930		47930	–	51764
					–		–		–	3834	
30	1310-0901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	6,079	59078,8	32714,76	359140	198873	–	128112	526232
					26364,04	8184,24	160267	49752	–	38980	
31	2113-0809-9901	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	6079	52		316108		316108	–	341397
					–		–		–	25289	
		Итого по разделу 3					**8 852 226**				
		Итого по смете №4-1-1					**16 800 166**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					62 203				

Локальная смета № 4-1-3

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	91,26	1373,68	–	125362	–	–	90261	232873
					1373,68	–	125362	–	–	17250	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,44	716,36	–	21806	–	–	15700	40506
					716,36	–	21806	–	–	3000	
3	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	100	113,53	–	11353	–	–	8174	21089
					113,53	–	11353	–	–	1562	
		Итого по разделу 1					**294 468**				
		Раздел 2 Монтажные работы									
4	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	138	467,48	401,3	64512	55379	–	19858	91120
					66,18	133,68	9133	18448	–	6750	
5	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	72	137,06	115	9868	8280	–	3130	14038
					22,06	38,32	1588	2759	–	1040	
6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,21	1738		26435		26435	–	28550
					–		–		–	2115	
7	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	73	333,23	158,58	24326	11576	3088	9307	36324
					132,36	44,73	9662	3265	–	2691	
8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	236	308,54	144,9	72815	34197	9984	27442	108278
					121,33	40,17	28634	9480	–	8021	
9	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	13	875,54	446,46	11382	5804	3284	2928	15455
					176,46	136,38	2294	1773	–	1145	

10	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	36	788,19	381,11	28375	13720	9096	7013	38219
					154,42	116,14	5559	4181	–	2831	
11	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	10	713,3	328,2	7133	3282	2527	1671	9508
					132,4	99,7	1324	997	–	704	
12	2306-0137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,086	895178		76985		76985	–	83144
					–		–		–	6159	
13	2306-0137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,069	374691		25854		25854	–	27922
					–		–		–	2068	
14	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,201	489860		98462		98462	–	106339
					–		–		–	7877	
15	2306-0137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	278853		3346		3346	–	3614
					–		–		–	268	
16	1310-0901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,21	59076,19	32714,29	12406	6870	–	4426	18179
					26361,9	8185,71	5536	1719	–	1347	
17	2113-0809-9901	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	210	52		10920		10920	–	11794
					–		–		–	874	
18	1308-0201-2707	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	8614,33	160,83	51686	965	4395	33586	92094
					7721	53,5	46326	321	–	6822	
19	1308-0201-2706	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	7328,5	160,5	14657	321	1100	9607	26205
					6618	53,5	13236	107	–	1941	

20 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/50	шт.	2	10846		21692		21692	–	23427
				–		–		–	1735	
21 2306-1703-1600	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками 1КнТп-4-4/16	шт.	6	7850		47100		47100	–	50868
				–		–		–	3768	
	Итого по разделу 2					**785 078**				

Раздел 3 КТПГ 100/10/0,4 кВ

3.1 Монтаж КТПГ-100/10/0,4 кВ

22 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,296	1373,46	–	1780	–	–	1282	3307
				1373,46	–	1780	–	–	245	
23 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,4	7745,68	1479,09	34081	6508	15498	13859	51775
				2744,32	606,59	12075	2669	–	3835	
24 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2041	1047	4082	2094	705	2380	6979
				641,5	367	1283	734	–	517	
25 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4368,5	2478,5	8737	4957	1429	4901	14729
				1175,5	901	2351	1802	–	1091	

26 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	22975		18288		18288	–	19751
				–		–		–	1463	
27 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	21531		35096		35096	–	37904
				–		–		–	2808	
28 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4110	181,25	32880	1450	23740	5831	41808
				961,25	51	7690	408	–	3097	
29 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	566,25	22,79	13590	547	9455	2685	17577
				149,5	5,88	3588	141	–	1302	
30 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	72385	37820	72385	37820	4784	30457	111069
				29781	12521	29781	12521	–	8227	
33 1308-0301-0122	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	3461	18	3461	18	1151	1650	5520
				2292	–	2292	–	–	409	
3.2 Ограждение КТПГ 100 кВА										
34 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	2164,44	–	1948	–	–	1403	3619
				2164,44	–	1948	–	–	268	

35 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	26107,78	1654,44	23497	1489	18345	3597	29262
				4070	322,22	3663	290	–	2168	
36 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	21	7148,52	847,71	150119	17802	83145	65397	232757
				2341,52	297,57	49172	6249	–	17241	
37 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	9941	97	9941	97	848	10654	22243
				8996	33	8996	33	–	1648	
38 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,48006	147725,28	10169,56	70917	4882	2494	44594	124752
				132360,54	2266,38	63541	1088	–	9241	
39 2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	44	1289		56716		56716	–	61253
				–		–		–	4537	
40 2105-0201-9902	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,38906	124088,04		48278		48278	–	52140
				–		–		–	3862	
41 2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,032;	м	41,28	1475		60888		60888	–	65759
				–		–		–	4871	
42 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,0052	253878		1320		1320	–	1426
				–		–		–	106	

43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=1,032;	т	0,04076	201618		8218		8218	–	8875
					–		–		–	657	
44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	35,5	89,75	2,2	3186	78	1797	910	4424
					36,93	0,23	1311	8	–	328	
45	2109-0404-0300	Замки навесные из нержавеющей стали	шт.	1	1250		1250		1250	–	1350
					–		–		–	100	
		Итого по разделу 3					**918 279**				
		в том числе									
		Раздел 4 Дизельная генераторная установка в защитном контейнере с АВР (25 кВт)									
		4.1 Монтажные работы									
46	1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	0,95	27220	13889,47	25859	13195	2185	12847	41802
					11030,53	3830,53	10479	3639	–	3096	
		4.2 Ограждение ДГУ									
48	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,56	2164,45	–	5541	–	–	3990	10293
					2164,45	–	5541	–	–	762	
49	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	26109,77	1655,47	66841	4238	52183	10233	83240
					4070,31	322,27	10420	825	–	6166	
50	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	13	6002,69	842,46	78035	10952	39646	36905	124135
					2110,54	295,23	27437	3838	–	9195	
51	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	9941	97	9941	97	848	10654	22243

				8996	33	8996	33	–	1648	
52	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,5094	147724,77	10168,83	75251	5180	2647	47319	132376
					132359,64	2265,41	67424	1154	–	9806	
53	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,75	1289		20302		20302	–	21926
					–		–		–	1624	
54	2105-0201-9902	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,24511	124088,04		30415		30415	–	32848
					–		–		–	2433	
55	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,032;	м	36,7392	1260		46291		46291	–	49994
					–		–		–	3703	
56	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,00459	220004		1010		1010	–	1091
					–		–		–	81	
57	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032;	т	0,07513	272654		20484		20484	–	22123
					–		–		–	1639	
58	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,032;	м	49,536	333		16495		16495	–	17815
					–		–		–	1320	

59 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	201618		1452		1452	–	1568
				–		–		–	116	
60 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	660		1320		1320	–	1426
				–		–		–	106	
61 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249		4249		4249	–	4589
				–		–		–	340	
62 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=1,150;	м2 покрытия	13,8	537,03	153,04	7411	2112	1099	3286	11553
				304,35	40,8	4200	563	–	856	
63 2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12	1992		23904		23904	–	25816
				–		–		–	1912	
64 2113-0816-3535	Знак информационный СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ	шт.	1	1250		1250		1250	–	1350
				–		–		–	100	
65 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	45,6	89,74	2,19	4092	100	2308	1169	5682
				36,93	0,22	1684	10	–	421	
4.3 Заземление ДГУ										
66 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,52	1373,81	–	3462	–	–	2493	6431
				1373,81	–	3462	–	–	476	
67 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4110	181,25	32880	1450	23740	5831	41808
				961,25	51	7690	408	–	3097	

68	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	12	467,92	56	5615	672	3277	1327	7497
					138,83	14,75	1666	177	–	555	
69	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,52	716,27	–	1805	–	–	1300	3353
					716,27	–	1805	–	–	248	
		Итого по разделу 4					**670 959**				
		Итого по смете №4-1-3					**2 668 784**				

Локальная смета № 7-1-1

Покрытие трассы, дорожек, площадок

Составлена в текущих ценах с 28.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Трасса из асфальтобетона									
10	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1652,02	1348,65	90,58	2227997	149640	19555730	111351	2526495
					37,06	25,35	61224	41879	–	187148	
11	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6 см НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	6611	153,08	0,02	1012012	132	9799035	714	1093744
					0,1	–	661		–	81018	
		Итого по разделу 1					**3 620 239**				

Раздел 2 Финишная зона трассы из асфальтобетона

25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	121	1723,28	27,53	208517	3331	128583	84045	315967
					633,08	10,05	76603	1216	–	23405	
26	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,203	30712		159795		159795	–	172579
					–		–		–	12784	
		Итого по разделу 2					**488 546**				

Раздел 3 Автомобильная стоянка с покрытием из асфальтобетона

27	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	161,396	28,49	28,49	4598	4598	–	1247	6313
					–	10,73	–	1732	–	468	
28	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	806,98	0,96	0,96	776	776	–	211	1066
					–	0,36	–	293	–	79	
29	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	201,745	66,23	66,23	13362	13362	–	3536	18250
					–	24,34	–	4911	–	1352	
30	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1008,725	6,41	6,41	6470	6470	–	1311	8403
					–	1,81	–	1821	–	622	
31	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	161,396	184,95	177,25	29850	28608	14	6109	38836

				7,61	44,96	1228	7257	–	2877	
32	4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	264,88944	196		51879	–	–	56029
					–		–	–	4150	
33	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	161,396	18	15,35	2905	2477	14	969	4184
					2,57	5,77	414	932	–	310	
34	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	161,396	2816,44	956,44	454562	154366	281208	53713	548937
					117,65	190,5	18988	30746	–	40662	
35	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	806,98	709,47	208,94	572526	168614	381356	80067	704800
					27,95	63,92	22556	51580	–	52207	
39	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	34	1723,26	27,53	58591	936	36130	23616	88784
					633,09	10,06	21525	342	–	6577	
40	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,462	30712		44901		44901	–	48493
					–		–		–	3592	
		Итого по разделу 3					**975 158**				
		Раздел 4 Проезды асфальтобетонные									
41	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	752,95	28,49	28,49	21449	21449	–	5818	29448
					–	10,73	–	8081	–	2181	

42	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3764,75	0,96	0,96	3622	3622	–	983	4973
					–	0,36	–	1365	–	368	
43	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	941,1875	66,23	66,23	62336	62336	–	16495	85137
					–	24,34	–	22910	–	6306	
44	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	4705,9375	6,41	6,41	30185	30185	–	6118	39207
					–	1,81	–	8497	–	2904	
45	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	188,2375	184,95	177,25	34814	33365	17	7125	45294
					7,61	44,96	1432	8464	–	3355	
46	4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	308,7095	196		60507		–	–	65348
					–		–		–	4841	
47	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	188,2375	18	15,35	3389	2889	17	1131	4882
					2,57	5,78	483	1088	–	362	
48	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	752,95	2816,44	956,45	2120641	720156	1311902	250579	2560918
					117,65	190,5	88583	143435	–	189698	

49	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	752,95	709,47	208,94	534194	157325	355823	74706	657612
					27,95	63,92	21046	48126	–	48712	
53	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	511	1723,29	27,53	880601	14070	543024	354937	1334381
					633,09	10,05	323507	5138	–	98843	
54	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	21,973	30712		674835		674835	–	728822
					–		–		–	53987	
		Итого по разделу 4					**5 556 022**				
		Раздел 6 Покрытие из плит бетонных тротуарных									
62	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	90,9	2429,35	990,61	220828	90046	120088	31042	272020
					117,65	198,56	10694	18049	–	20150	
63	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	36,36	5436	1442,49	197653	52449	138670	18636	233592
					179,7	294,88	6534	10722	–	17303	
64	1127-0102-0201	Основания и покрытия толщиной 8 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчанных грунтов. Устройство автогрейдером НР = 108 %	м2 основания или покрытия	909	434,32	38,79	394798	35264	342084	26459	454958
					19,2	7,75	17450	7049	–	33701	
65	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором толщиной 80 мм НР = 108 %	м2 тротуара	909	2388,19	33,81	2170864	30735	1787504	393243	2769236

				387,93	12,64	352625	11489	–	205129	
66	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	167	1723,29	27,53	287789	4598	177466	115996	436088
					633,08	10,05	105725	1679	–	32303	
67	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,181	30712		220543		220543	–	238186
					–		–		–	17643	

	Итого по разделу 6	**4 404 080**
	Итого по смете №7-1-1	**15 044 045**

Итого по объекту:	125 991 669
в т.ч. Прочие работы оборудование	27 847 807
Временные здания и сооружения 1,5%	1472158
Итого:	127 463 827
Затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,98%	1972397
Итого:	129 436 224
Непредвиденные работы и затраты 2%	2031768
Итого:	131 467 992
С коэффициентом инфляции 1,05	138041392
С учетом конкурсной скидки К=0,9055255	125000000
НДС 12%	15000000
Всего по объекту:	140000000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"_____

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"_____

Технадзор:
ТОО "Технадзор-2020"_____

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"_____