ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-011240003461-20201027-40125066	1.1. Номер учетной системы	00000000041
2. Дата выписки	27.10.2020	3. Дата совершения оборота	27.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе		5. Дополнительный	☐
4. Исправленный	☐	5.1 Дата выписки	
4.1 Дата выписки		5.2 Номер учетной системы	
4.2 Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер	
4.3 Регистрационный номер			

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доли участия ☐
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A ☐ Комитент	B ☐ Комиссионер	
C ☐ Экспедитор	D ☐ Лизингодатель	
E ☐ Участник СРП	10.1. количество	
F ☐ Участник договора о совместной деятельности	H ☐ Международный перевозчик	
G ☐ Экспортер		
I ☐ Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ07914398407BC03144
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доли участия ☐
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
18. Адрес места нахождения
г.Актобе, ул.Алтынсарина,3
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A ☐ Комитент	B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель	20.1. количество
D ☐ Участник договора совместной деятельности	F ☐ Нерезидент
E ☑ Государственное учреждение	
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП	I ☐ Розничная реализация
H ☐ Доверитель	J ☐ Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ950701030KZ00618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
26.3 Адрес доставки г.Актобе, ул.Алтынсарина,3
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 190003
27.4 дата 29.01.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 41
32.2 дата 27.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

33.

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе.				1	66 964 285,71	66 964 285,71	0	0	66 964 285,71	12%	8 035 714,29	75 000 000			1	
			Всего по счету					**66 964 285,71**			**66 964 285,71**		**8 035 714,29**	**75 000 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

pprdxoe3gxdi5Lki4cstrBHJT3D6B0Zb2LsaGRyEKdq+CJzfMz+owzJkmacQ1
/KXCFdexbaXiEbwyVhGZQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Шигтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик. ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 190003	29.01.2019г.				
			Доп.согл. №1	18.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	774 360 112			691 392 957			82 967 155	774 360 112
в т.ч. За октябрь 2020г.		75 000 000		66 964 286			8 035 714	75 000 000

Итого к оплате за октябрь месяц 2020г: 75 000 000 семьдесят пять миллионов) тенге

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Технадзор:
ТОО "Технадзор-2020"

_____ Барбосинов А.Н.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Жасакбай Ж.Е.

КОПИЯ ВЕРНА

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе
Наименование объекта: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе

Договор №190003 от 29.01.2019г. Доп. Соглашение №1 от 18.03.2019г.

Форма 2

А К Т №2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 год

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Стены, перегородки, перемычки /в осях 1-6/									
		7.4 Перемычки									
		7.5 Элементы для удержания перегородок /СТ-1 - 16 шт/									
111	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,72552	23197,16	11336,7	16830	8225	4356	4384	22911
					5856,49	2901,37	4249	2105	–	1697	
112	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,72552	501957		364180		364180	–	393314
					–		–		–	29134	

113	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0048	473750	1875	2274	9	908	1239	3794
					282708,33	833,33	1357	4	–	281	
114	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	31	89,77	2,23	2783	69	1569	794	3863
					36,94	0,19	1145	6	–	286	
115	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	31	70,32	1,58	2180	49	1461	466	2858
					21,61	0,19	670	6	–	212	
7.6 Монолитный пояс вдоль оси Б и Д (для крепления витражей ВТ-5 и ВТ-6 в подоконой зоне)											
116	1106-0701-0201	Монолитный пояс в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	32330	4464,67	48495	6697	29472	12310	65669
					8217,33	801,33	12326	1202	–	4864	
117	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06787	196387		13329		13329	–	14395
					–		–		–	1066	
118	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00799	201618		1611		1611	–	1740
					–		–		–	129	
		Итого по разделу 7					**508 544**				

Раздел 9 Лестницы

9.1 Лестница Л-1

137 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	15,364	70,36	1,63	1081	25	724	232	1418
				21,61	0,26	332	4	–	105	
138 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,25	49316	1388	12329	347	6685	4141	17788
				21188	608	5297	152	–	1318	
139 1115-0205-0102	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг по сетке НР = 80 %	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	7,682	2146,58	64,57	16490	496	6233	8078	26533
				1270,63	43,87	9761	337	–	1965	

9.2 Лестница Л-2

155 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	5,84	70,03	1,37	409	8	275	88	537
				21,58	0,34	126	2	–	40	

156	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,25	49316	1388	12329	347	6685	4141	17788
					21188	608	5297	152	–	1318	
157	1115-0205-0102	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг по сетке НР = 80 %	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	2,92	2145,89	64,38	6266	188	2368	3070	10083
					1270,55	43,84	3710	128	–	747	
160	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	8,2	585,98	71,46	4805	586	585	4558	10112
					443,17	27,93	3634	229	–	749	

9.3 Лестница Л-3

172	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	14,8	70,27	1,55	1040	23	697	224	1365
					21,62	0,27	320	4	–	101	
173	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,25	49316	1388	12329	347	6685	4141	17788

				21188	608	5297	152	–	1318	
174	1115-0205-0102	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг по сетке НР = 80 %	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	7,4	2146,62	64,59	15885	478	6004	7782	25560
					1270,68	43,92	9403	325	–	1893	
		Итого по разделу 9					**128 972**				
		Раздел 10 Монолитные парапеты									
		10									
179	1106-0601-0203	Монолитные парапеты железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,5	43323,84	6539,35	801491	120978	431873	245840	1131117
					13440	1162,92	248640	21514	–	83786	
182	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,64723	16666,77	1226,91	27454	2021	479	23180	54685
					15149,07	315,07	24954	519	–	4051	
		Итого по разделу 10					**1 185 802**				
		Раздел 11 Кровля									
		11.1 Стальные элементы парапетов									

183	1109-0305-0305	Конструкции каркаса КР-1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,2554	39305,4	8069,94	49344	10131	16018	17525	72219
					18476,18	1755,62	23195	2204	–	5350	
185	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,2554	6199,62	836,39	7783	1050	1163	3845	12558
					4436,83	2,39	5570	3	–	930	
186	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	82,58	89,76	2,2	7412	182	4180	2117	10291
					36,93	0,22	3050	18	–	762	
187	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	82,58	70,31	1,56	5806	129	3893	1243	7613
					21,6	0,22	1784	18	–	564	
11.2 Покрытие кровли											
188	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	155,21	3802,08	153,06	590121	23756		36951	677238
					304,32	40,71	47234	6319	–	50166	
189	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1265	684,3	24,53	865637	31030		196635	1147254
					165,54	3,42	209408	4326	–	84982	

190	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными /здания/ НР = 76 %	м3	221,3	51496,7	1711,2	11396220	378689		3428524	16010723
					19624	761,07	4342791	168425	–	1185980	
194	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными /парапета/ НР = 76 %	м3	11,54	51496,72	1711,21	594272	19747		178785	834902
					19623,99	761,06	226461	8783	–	61845	
195	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	230	2569,78	13,25	591050	3048	381656	190469	844041
					897,16	2,98	206346	685	–	62522	
196	1115-0403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	230	263,27	0,93	60551	215	35368	20052	87051
					108,56	0,42	24968	97	–	6448	
197	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагниваемыми СМЛ толщиной 12 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	160	764,94	12,23	122391	1957	4773	104873	245445
					722,88	5,41	115661	865	–	18181	
198	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 %	воронка	8	2240,13	115,13	17921	921	15976	1104	20547

				128	22	1024	176	–	1522	
199	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	665	3419,48	13,52	2273957	8992	1993555	251028	2726984
					408,14	2,17	271410	1446	–	201999	
200	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	51,3	86,45	21,72	4435	1114	361	2972	8000
					57,7	5,26	2960	270	–	593	
201	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,35575	63153,9	23524,95	22467	8369	3118	9280	34287
					30864,37	6940,27	10980	2469	–	2540	
203	1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	88,6	801,43	0,25	71007	22	9456	44308	124540
					694,46	0,11	61529	10	–	9225	
204	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	33	557,55	96,55	18399	3186	9014	6354	26733
					187,85	21,42	6199	707	–	1980	
205	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 40 мм НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	660	16,09	1,43	10619	943	9217	624	12142

				0,7	0,33	459	219	–	899	
206	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,12375	304824,24	1244,44	37722	154	36164	1333	42179
					11345,45	492,93	1404	61	–	3124	
207	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	33	262,3	10,12	8656	334	5376	2745	12313
					89,27	1,15	2946	38	–	912	
208	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33	1355,27	79,94	44724	2638	23636	17657	67371
					559,09	10,12	18450	334	–	4990	
209	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующих 2-х слоев НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	66	832,14	39,45	54921	2604	30052	21286	82304
					337,35	5,76	22265	380	–	6097	
210	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33	2990,24	84,82	98678	2799	74868	20897	129141
					636,7	36,97	21011	1220	–	9566	
11.3 Козырьки входных групп											
211	1109-0305-0305	Конструкции каркаса декоративного параета. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2645	39304,35	8068,05	10396	2134	3375	3692	15215

				18476,37	1754,25	4887	464	–	1127	
212	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2155	261526		56359		56359	–	60868
					–		–		–	4509	
213	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,049	253879		12440		12440	–	13435
					–		–		–	995	
214	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,2645	6200,38	835,54	1640	221	245	811	2647
					4438,56	3,78	1174	1	–	196	
215	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	25	89,72	2,2	2243	55	1265	641	3115
					36,92	0,24	923	6	–	231	
216	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	25	70,32	1,56	1758	39	1179	377	2306
					21,6	0,24	540	6	–	171	

217	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем /25 м2 толщ.120 мм, утепление верха козырька/ НР = 76 %	м3 изоляции	3	47500,67	1271,33	142502	3814	92068	36714	193553
					15540	562,67	46620	1688	–	14337	
218	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	1,25	35462,4	794,4	44328	993	30693	9932	58601
					10113,6	341,6	12642	427	–	4341	
219	1112-0101-0108	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	30	760,33	14,83	22810	445	14754	7055	32254
					253,7	1,9	7611	57	–	2389	
220	1115-0108-1902	Отливы карнизные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	100	1398,41	4,96	139841	496	101665	30220	183666
					376,8	0,95	37680	95	–	13605	
221	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	35	11280,51	2,34	394818	82	383030	9389	436544
					334,46	0,86	11706	30	–	32337	
		Итого по разделу 11					**24 238 080**				

Раздел 12 Проемы

12.1 Витражи, окна

222 1109-0403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	84,438	41831,54	416,41	3532172	35161		343539	4185767
				5707,08	189,34	481894	15987	–	310057	
223 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	12,36	3163,92	156,15	39106	1930	23980	12635	55880
				1067,64	68,2	13196	843	–	4139	
226 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	10,02	2384,53	153,09	23893	1534	14505	7684	34103
				783,83	68,26	7854	684	–	2526	
228 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	4,914	2411,07	149,98	11848	737	6705	4262	17399
				896,62	67,16	4406	330	–	1289	
230 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	42,24	2629,26	155,09	111060	6551	63010	39972	163115
				982,46	68,99	41499	2914	–	12083	

232 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	68,3	1012,08	4,48	69125	306	55461	12146	87773
				195,58	2,02	13358	138	–	6502	
236 1109-0305-0305	Конструкции каркаса зашивок фасадных участков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,31265	39302,73	8066,53	12288	2522	3989	4365	17985
				18477,53	1755,96	5777	549	–	1332	
238 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00665	225714		1501		1501	–	1621
				–		–		–	120	
239 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,31265	6201,82	838	1939	262	290	958	3129
				4436,27	3,2	1387	1	–	232	
240 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагниваемыми СМЛ толщиной 10 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	50	763,28	12,24	38164	612	1408	32773	76612
				722,88	5,4	36144	270	–	5675	
241 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	35	29		1015		1015	–	1096
				–		–		–	81	

242 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	155,46	855,47	1,88	132991	293	95219	27084	172881
				241,08	0,88	37479	137	–	12806	
243 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	518,36	2004,26	4,96	1038926	2571	841037	156646	1291218
				376,8	0,95	195318	490	–	95646	
244 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня витражей. Установка НР = 118 %	м ограждения	17	13743,76	71,47	233644	1215	224894	9451	262543
				443,24	27,88	7535	474	–	19448	
245 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	56,2	89,75	2,21	5044	124	2844	1441	7004
				36,94	0,21	2076	12	–	519	
246 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	56,2	70,3	1,57	3951	88	2649	846	5181
				21,6	0,21	1214	12	–	384	
12.2 Двери										
247 1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	18,705	1946,54	119,01	36410	2226	2244	29547	71234
				1707,56	47,58	31940	890	–	5277	

257	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15, ДГ 24-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19,2	4801		92179		92179	–	99553
					–		–		–	7374	
258	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	132	660		87120		87120	–	94090
					–		–		–	6970	
259	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	61	3420		208620		208620	–	225310
					–		–		–	16690	
		Итого по разделу 12					**6 873 494**				

Раздел 13 Полы

13.2 Тип 2

276	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	58	1355,21	79,91	78602	4635	41539	31033	118406
					559,1	10,1	32428	586	–	8771	
277	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,9	11504,83	1492,07	33364	4327	19829	9921	46748
					3175,17	464,14	9208	1346	–	3463	
278	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	58	586,47	25,4	34015	1473	15982	16206	54239

				285,52	11,72	16560	680	–	4018	
279 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	116	75,97	4,32	8813	501	7903	596	10162
				3,53	1,94	409	225	–	753	
13.3 Тип 3										
287 1106-0301-0201	Подливка толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	16,6	861,39	5,12	14299	85	7270	6346	22297
				418,31	1,81	6944	30	–	1652	
288 1106-0301-0202	Подливка. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины до толщины 40 мм НР = 91 % К=2,000;	м2	33,2	318,77	2,32	10583	77	6538	3636	15357
				119,52	0,84	3968	28	–	1138	
289 1107-0112-0301	Прокладки резиновые толщиной 25 мм. Укладка НР = 118 %	м2 площади прокладок	16,6	11966,27	26,51	198640	440	195714	3165	217949
				149,76	11,81	2486	196	–	16144	
290 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	67,8	923,85	9,88	62637	670	41816	19231	88417
				297,21	4,53	20151	307	–	6549	
291 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	67,8	5326,71	42,8	361151	2902	320639	36574	429543

					554,72	19,16	37610	1299	–	31818	
13.4 Тип 4											
302	1111-0101-3801	Покрытия из плиток резиновых рикошетопоглащающих. Устройство на мастике "Изол" НР = 94 %	м2 покрытия	120	9656,17	5,61	1158740	673	1096766	57914	1313986
					510,84	2,58	61301	310	–	97332	
303	1111-0101-4301	Покрытия из резиновой крошки на эпоксидной смоле. Устройство НР = 94 %	м2	120	1136,53	19,17	136383	2300	–	126316	283715
					1117,36	2,47	134083	296	–	21016	
307	1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 5 мм. Устройство НР = 94 %	м2	120	19070,46	7,33	2288455	879	2214098	69069	2546126
					612,32	–	73478	–	–	188602	
13.8 Тип 8											
330	1106-0301-0201	Подливка толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	159,36	861,33	5,09	137261	811	69787	60926	214042
					418,32	1,81	66663	289	–	15855	
331	1106-0301-0202	Подливка. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины до толщины 40 мм НР = 91 % К=2,000;	м2	318,72	318,79	2,34	101606	746	62767	34911	147438
					119,52	0,85	38093	271	–	10921	
332	1107-0112-0301	Прокладки резиновые толщиной 25 мм. Укладка НР = 118 %	м2 площади прокладок	159,36	5666,3	26,54	902981	4229	874886	30381	1008031

					149,76	11,8	23866	1881	–	74669	
333	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	647	923,86	9,89	597737	6400	399045	183509	843746
					297,21	4,53	192292	2930	–	62500	
334	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 32 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	164	5326,7	42,79	873579	7018		88468	1039010
					554,72	19,15	90974	3141	–	76964	
		Итого по разделу 13					**8 399 212**				

Раздел 14 Внутренние отделочные работы

14.1 Подвал

339	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	320	1223,31	128,61	391460	41156	–	294972	741347
					1094,7	57,53	350304	18411	–	54915	
344	1134-0108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство НР = 76 %	м2 поверхности	8	34938,61	531,5	279509	4252		18604	321962
					2877,89	182	23023	1456	–	23849	
345	1134-0109-0109	Экранирование потолков листами стальными толщиной 7 мм. Устройство НР = 76 %	м2 экранирования	101	5534,37	140,4	558971	14180	56276	373811	1007405
					4836,78	33,09	488515	3342	–	74623	
357	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	6,607	12773,12	833,81	84392	5509	1923	71644	168519

					11648,25	267,9	76960	1770	–	12483	
359	1134-0109-0202	Экранирование стен сеткой стальной диаметр 25 мм. Устройство НР = 76 %	м2 экранирования	78	5132,51	115,6	400336	9017	12674	289078	744567
					4854,42	22,06	378645	1721	–	55153	
14.2 Первый этаж											
360	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	140,2	1223,31	128,61	171508	18031	–	129234	324801
					1094,7	57,53	153477	8066	–	24059	
366	1134-0108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство НР = 76 %	м2 поверхности	12	34938,63	531,52	419264	6378		27906	482943
					2877,9	182	34535	2184	–	35774	
370	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	994,5	1807,75	22,99	1797811	22866	949995	606521	2596679
					829,51	17,54	824950	17440	–	192347	
373	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	222,8674	4113,78	20,88	916827	4653		282419	1295187
					1568,64	15,37	349599	3425	–	95940	
14.3 Второй этаж											

376	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %								
			м2	42	2205,26	25,38	92621	1066	46768	32844	135502
					1066,36	19,74	44787	829	–	10037	
		Итого по разделу 14					**7 818 912**				
		Раздел 15 Наружные отделочные работы									
387	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	792,7953	2460,01	15,94	1950284	12637		760665	2927825
					1196,79	2,55	948809	2022	–	216876	
388	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	188	10317,61	2,35	1939711	442		50431	2149353
					334,46	0,85	62878	160	–	159211	
389	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной более 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	500	2004,25	4,96	1002127	2479	811248	151098	1245483
					376,8	0,95	188400	473	–	92258	
390	1115-0108-1902	Отливы цокольные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	185	1398,41	4,96	258705	917	188080	55906	339780

					376,8	0,95	69708	175	–	25169	
391	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной более 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	125	1713,41	4,96	214176	620	166456	37774	272106
					376,8	0,94	47100	118	–	20156	
392	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	40	10814,95	44,2	432598	1768	287903	114650	591028
					3573,18	9,63	142927	385	–	43780	
		Итого по разделу 15					**7 525 575**				
		Итого по смете					**56 678 591**				

Локальная смета № 2-1-2

Отопление, вентиляция

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Отопление

1.1 Монтажные работы

1	1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	315	1106,92	16,03	348680	5048	2267	334604	737947
					1083,7	0,22	341365	68	–	54663	
3	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	606	1212,38	18,78	734702	11379	3637	705483	1555400
					1187,6	0,32	719686	195	–	115215	
5	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	35	1290,17	21,06	45156	737	182	43369	95607
					1263,91	0,49	44237	17	–	7082	
15	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	96,32	889,4	14,31	85667	1378	31554	52103	148792
					547,5	4,47	52735	431	–	11022	
17	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1090	1873,01	81,85	2041581	89217	327632	1604020	3937249
					1490,58	11,03	1624732	12023	–	291648	

23 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	12	2469,83	–	29638	–	26613	2965	35211
				252,08	–	3025	–	–	2608	
24 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	525	418,24	–	219576	–	144732	73347	316357
				142,56	–	74844	–	–	23434	
25 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	6	8420,33	710,33	50522	4262	3060	43384	101418
				7200	178,17	43200	1069	–	7512	
27 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1180	–	1180	–	–	885	2230
				1180	–	1180	–	–	165	
29 1312-1101-0701	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	11108	3689	66648	22134	7718	26852	100980
				6132,67	1204	36796	7224	–	7480	
34 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	956	71,42	1,03	68277	989	426	65525	144506
				69,94	–	66862	–	–	10704	

1.2 Распределительгая гребенка - 1 шт.

35 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка коллекторов подающего и обратного НР = 98 %	м трубопро вода	2	5598	87	11196	174	8763	2263	14536
				1129,5	25	2259	50	–	1077	
36 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	3415,83	253,33	20495	1520	3157	15789	39187
				2636,33	48,83	15818	293	–	2903	
43 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	1897,81	106,69	30365	1707	4809	23718	58410
				1490,56	22,06	23849	353	–	4327	
48 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10	2469,7	–	24697	–	22176	2471	29341
				252,1	–	2521	–	–	2173	
49 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	389,5	–	779	–	117	649	1542
				331	–	662	–	–	114	
50 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698		3396		3396	–	3668
				–		–		–	272	

51 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,998	498	1	497	1	136	288	848
				360,72	–	360	–	–	63	
1.3 Теплоснабжение установок П1, П2,П3, П4, П5										
52 1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	87	1290,18	21,05	112246	1831	453	107804	237654
				1263,93	0,48	109962	42	–	17604	
56 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	20	1897,85	106,65	37957	2133	6012	29648	73013
				1490,6	22,05	29812	441	–	5408	
59 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	20	1873,05	81,85	37461	1637	6012	29432	72244
				1490,6	11,05	29812	221	–	5351	
61 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	87	588,4	89,6	51191	7795	22359	18672	75452
				241,8	40,59	21037	3531	–	5589	

62	2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77						
			м	30	661	19830	19830	–
					–	–	–	1586
63	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77						
			м	27	291	7857	7857	–
					–	–	–	629
64	2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77						
			м	30	1303	39090	39090	–

					–		–		–	3127	
65	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	10	1984,8	260,6	19848	2606	735	17242	40057
					1650,7	108,7	16507	1087	–	2967	
66	2305-1207-0904	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	10	2278		22780		22780	–	24602
					–		–		–	1822	
67	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	87	71,43	1,03	6214	90	39	5963	13151
					69,94	–	6085	–	–	974	
		Итого по разделу 1					**7 931 521**				
		Раздел 2 Вентиляция									
		2.1 П-1									
68	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	9	2203,44	47,56	19831	428	9812	9496	31673
					1065,67	11	9591	99	–	2346	
69	1120-0301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 400х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1566	48	1566	48	452	1055	2831

				1066	11	1066	11	–	210	
70	1120-1001-0305	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 400х250х1000 мм. Установка НР = 98 %	пластина	1	27219	56	27219	56	26332	825	30288
					831	11	831	11	–	2244	
71	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,1	4799,4	35,84	82070	613	126092	19848	110071
					1171,2	13,19	20028	226	–	8153	
73	1120-0101-0310	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 400х250/313х600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,32	4799,24	35,61	6335	47	4742	1533	8497
					1171,21	13,64	1546	18	–	629	
75	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	65241	4629	65241	4629	5813	55150	130022
					54799	1476	54799	1476	–	9631	
2.2 П-2											
77	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2203,5	47,5	8814	190	4361	4221	14078
					1065,75	11	4263	44	–	1043	

78	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1363	48	1363	48	249	1055	2611
					1066	11	1066	11	–	193	
79	1120-1001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 200х200х1000 мм. Установка НР = 98 %	пластина	1	17233	55	17233	55	16425	749	19421
					753	11	753	11	–	1439	
80	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4566,67	35,73	21920	172	30502	6430	30618
					1353,65	13,23	6498	64	–	2268	
84	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	65241	4629	65241	4629	5813	55150	130022
					54799	1476	54799	1476	–	9631	
2.3 П-3											
86	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	12	2203,58	47,67	26443	572	13082	12663	42234
					1065,75	11	12789	132	–	3128	

87	1120-0301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 400х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1566	48	1566	48	452	1055	2831
					1066	11	1066	11	–	210	
88	1120-1001-0305	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 400х250х1000 мм. Установка НР = 98 %	пластина	1	27219	56	27219	56	26332	825	30288
					831	11	831	11	–	2244	
89	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1427,5	38,5	2855	77	666	2091	5342
					1056	11	2112	22	–	396	
90	2305-0302-2023	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	4162		8324		8324	–	8990
					–		–		–	666	
91	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	12	4566,77	35,83	54801	430	74667	16074	76545
					1353,62	13,19	16243	158	–	5670	
92	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 300х200 мм., 400х250 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,2	4799,39	35,85	39355	294	58914	9518	52783

				1171,22	13,17	9604	108	–	3910	
2.4 П-4										
99 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	5	2203,4	47,6	11017	238	5450	5276	17596
				1065,8	11	5329	55	–	1303	
100 1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1363	48	1363	48	249	1055	2611
				1066	11	1066	11	–	193	
101 1120-1001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 200х150х1000 мм. Установка НР = 98 %	пластина	1	17233	55	17233	55	16425	749	19421
				753	11	753	11	–	1439	
106 1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	65241	4629	65241	4629	5813	55150	130022
				54799	1476	54799	1476	–	9631	
2.5 П-5										
108 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	21	2203,48	47,62	46273	1000	22893	22160	73908

					1065,71	11,05	22380	232	–	5475	
109	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2 /600х300 мм/. Установка НР = 98 %	решетка	1	6294	48	6294	48	5180	1055	7937
					1066	11	1066	11	–	588	
110	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17	4799,42	35,82	81590	609	122860	19732	109428
					1171,2	13,19	19910	224	–	8106	
114	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	65241	4629	65241	4629	5813	55150	130022
					54799	1476	54799	1476	–	9631	
	2.6 В-1										
116	1120-1501-0102	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5879	355	5879	355	53	5485	12273
					5471	126	5471	126	–	909	
118	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	11	1398,64	28,09	15385	309	3353	11607	29151
					1065,73	11	11723	121	–	2159	
119	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1228	48	1228	48	114	1055	2466
					1066	11	1066	11	–	183	

120	1120-1001-0307	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-1 размером пластин 400х300х1000 мм. Установка НР = 98 %	пластина	1	28843	106	28843	106	27788	962	32189
					949	33	949	33	–	2384	
121	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр 150х100 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	3750	38	3750	38	2656	1046	5180
					1056	11	1056	11	–	384	
	2.7 В-2										
128	1120-1501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4259	189	4259	189	44	4004	8924
					4026	60	4026	60	–	661	
130	1120-1001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 250х150х1000 мм. Установка НР = 98 %	пластина	1	17233	55	17233	55	16425	749	19421
					753	11	753	11	–	1439	
131	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	7	1398,57	28,14	9790	197	2133	7386	18550
					1065,71	11	7460	77	–	1374	
134	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	8603	50	8603	50	7758	790	10144

				795	11	795	11	–	751	
2.8 В-3										
136	1120-1501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4259	189	4259	189	44	4004	8924
					4026	60	4026	60	–	661	
138	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1398,5	28	5594	112	1219	4221	10600
					1065,75	11	4263	44	–	785	
141	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4422	41	4422	41	3875	507	5323
					506	11	506	11	–	394	
2.9 В-4										
143	1120-1501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4259	189	4259	189	44	4004	8924
					4026	60	4026	60	–	661	
145	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1398,5	28	5594	112	1219	4221	10600
					1065,75	11	4263	44	–	785	

148	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4422	41	4422	41	3875	507	5323
					506	11	506	11	–	394	
2.10 В-5											
150	1120-1501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4259	189	4259	189	44	4004	8924
					4026	60	4026	60	–	661	
152	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	6	1398,33	28	8390	168	1828	6331	15899
					1065,67	11	6394	66	–	1178	
153	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1363	48	1363	48	249	1055	2611
					1066	11	1066	11	–	193	
2.11 В-6											
158	1120-1501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4259	189	4259	189	44	4004	8924
					4026	60	4026	60	–	661	
160	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	6	1398,33	28	8390	168	1828	6331	15899

					1065,67	11	6394	66	–	1178	
161	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1363	48	1363	48	249	1055	2611
					1066	11	1066	11	–	193	
2.12 В-7											
166	1120-1501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4259	189	4259	189	44	4004	8924
					4026	60	4026	60	–	661	
168	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	6	1398,33	28	8390	168	1828	6331	15899
					1065,67	11	6394	66	–	1178	
169	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1363	48	1363	48	249	1055	2611
					1066	11	1066	11	–	193	
2.13 В-8											
174	1120-1501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4259	189	4259	189	44	4004	8924
					4026	60	4026	60	–	661	

176	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	8	1398,5	28	11188	224	2438	8442	21200
					1065,75	11	8526	88	–	1570	
180	1120-0701-0305	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	7413	46	7413	46	6572	790	8859
					795	11	795	11	–	656	
	2.14 В-9										
182	1120-1501-0102	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5879	355	5879	355	53	5485	12273
					5471	126	5471	126	–	909	
184	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	21	1493,38	28,05	31361	589	8392	22160	57803
					1065,71	11,05	22380	232	–	4282	
185	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	6294	48	6294	48	5180	1055	7937
					1066	11	1066	11	–	588	
186	1120-1001-0308	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП З-2 размером пластин 600х300х1000 мм. Установка НР = 98 %	пластина	1	31928	106	31928	106	30873	962	35521
					949	33	949	33	–	2631	

187	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	34,2	4799,42	35,82	164140	1225	122860	39696	220143
					1171,2	13,19	40055	451	–	16307	
188	1120-0101-0310	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 400х200/500х250 мм., 500х250/600х300 м., 600х300/500х800 мм Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,9	4799,66	36,21	13919	105	10418	3366	18668
					1171,03	13,45	3396	39	–	1383	
2.15 ВЕ1-ВЕ12											
191	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	19	1398,53	28,05	26572	533	5790	20050	50352
					1065,74	11,05	20249	210	–	3730	
192	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	12,5	4700,96	45,12	58762	564	39718	18316	83244
					1478,4	16,8	18480	210	–	6166	
195	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	9	4421,56	40,67	39794	366	34877	4557	47899
					505,67	11	4551	99	–	3548	

196	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	9533	56	28599	168	25732	2677	33778
					899,67	11	2699	33	–	2502	
		Итого по разделу 2					**2 096 984**				2096984
		Итого по смете					**10 028 505**				

Итого по объекту:	66 707 096
в т.ч. Прочие работы оборудование	
Временные здания и сооружения 1,5%	1000606
Итого:	67 707 702
Затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,98%	1340613
Итого:	69 048 315
Непредвиденные работы и затраты 2%	1380966
Итого:	70 429 281
С коэффициентом инфляции 1,05	73950745
С учетом конкурсной скидки К=0,9055255	66964286
НДС 12%	8035714
Всего по объекту:	75000000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"_____

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"_____

Технадзор:
ТОО "Технадзор-2020"_____

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"_____