ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-011240003461-20201120-58952015	1.1.	**Номер учетной системы** 000000000044
2.	**Дата выписки** 20.11.2020 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 20.11.2020
4.	Исправленный ☐ 4.1 Дата выписки 4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер	5.	Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки 5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461   6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик   7.1 ☐ Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Злитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001   9.2 номер 0003943
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- 10.1. количество
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ07914398407BC03144
14.	БИК SABRKZKA	15.	Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361   16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель   17.1 ☐ Доля участия
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
18. Адрес места нахождения
г.Актобе, ул.Алтынсарина,3
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- 20.1. количество
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК [illegible]	23.	Назначение платежа 821
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	011240003461	26.1	ИИН/БИН	060140005361
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Злитстройсервис-Актобе"	26.2	Наименование	ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
25.3	Адрес отправки	030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14	26.3	Адрес доставки	г.Актобе, ул.Алтынсарина,3
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг   27.3 номер 100003
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг   27.4 дата 29.01.2019
28. Условия оплаты по договору   Безналичный расчет
29. Способ отправления (выбор из: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности   30.1 номер   30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг   32.1 номер 43   32.2 дата 20.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.   33.1 код валюты KZT   33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуги	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство [illegible] трассы с прилегающим зданием в г.Актобе				1	44 642 857,14	44 642 857,14	0	0	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000			1	
				Всего по счету				**44 642 857,14**			**44 642 857,14**		**5 357 142,86**	**50 000 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой   [illegible]
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ   Шингасова Самал Маратовна

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 190003	29.01.2019г.				
			Доп.согл. №1	18.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	794 360 112			709 250 100			85 110 012	794 360 112
в т.ч. За ноябрь 2020г.		50 000 000		44 642 857			5 357 143	50 000 000

Итого к оплате за ноябрь месяц 2020г: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Технадзор:
ТОО "Технадзор-2020"

_____ Барбосинов А.Н.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Жасакбай Ж.Е.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе
Наименование объекта: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе

Договор №190003 от 29.01.2019г. Доп. Соглашение №1 от

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 год

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы									
		Раздел 6 Металлический каркас здания									
		6.1 Колонны									
66	1109-0301-0202	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	13,9432	14951,23	6388,42	208468	89075	35935	73865	304920
					5985,57	1692,01	83458	23592	–	22587	
67	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (колонны фахверка) НР = 69 %	т конструкций	2,77859	22158,36	10352,73	61569	28766	5992	23601	91984

					9649,14	2660,7	26811	7393	–	6814	
68	2106-0408-	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м	т	-13,9432	382653		-5335407		-5335407,3	–	-5762240
					–		–		–	-426833	
69	2106-0408-	Стойки фахверка	т	-2,77859	383028		-1064278		-1064278	–	-1149420
					–		–		–	-85142	
		Итого по разделу 6					**-6 514 756**				
		Раздел 7 Стены, перегородки, перемычки /в осях 1-6/									
		7.4 Перемычки									
109	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	13	89,77	2,23	1167	29	658	333	1620
					36,92	0,15	480	2	–	120	
110	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	13	70,38	1,62	915	21	613	195	1199
					21,62	0,15	281	2	–	89	
		Итого по разделу 7					**2 819**				
		Раздел 11 Кровля									
		11.2 Покрытие кровли									
191	1112-0101-0108	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1265	420,38	14,89	531777	18832	192027	297464	895580
					253,69	1,91	320918	2412	–	66339	

192	1112-0101-0411	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство НР = 92 %	м примыканий	147,05	518,63	28,34	76264	4168	17612	50675	137094
					370,51	4,07	54484	598	–	10155	
	Итого по разделу 11						**1 032 674**				

Раздел 16 Входные группы, наружная лестница

16.1 Входная группа ВГ-1

393	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,26	1373,66	–	25083	–	–	18060	46594
					1373,66	–	25083	–	–	3451	
394	1106-0101-	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4	19918,5	1047	79674	4188	71312	4526	90936
					1043,5	200	4174	800	–	6736	
395	1106-1001-0107	Стены и покрытие входной группы при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,5	23646,8	1775,47	177351	13316	137314	28144	221935
					3562,8	560,8	26721	4206	–	16440	
396	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08532	196387		16756		16756	–	18096
					–		–		–	1340	

397	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91	т	0,08532	16748,71	879,04	1429	75	25	1230	2872
					15576,65	269,57	1329	23	–	213	
398	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	15,6	585,83	71,41	9139	1114	1111	8672	19236
					443,21	27,88	6914	435	–	1425	
399	2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	15,6	12493		194891		194891	–	210482
					–		–		–	15591	
401	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,76	716,42	–	4843	–	–	3487	8996
					716,42	–	4843	–	–	666	
	16.2 Входная группа ВГ-2										
402	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,85	1373,72	–	9410	–	–	6775	17480
					1373,72	–	9410	–	–	1295	
403	1106-0101-	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	19918,67	1047,33	29878	1571	26742	1697	34101
					1043,33	200	1565	300	–	2526	
404	1106-1001-0107	Стены и покрытие входной группы при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4	23646	1775,5	94584	7102	73231	15010	118362

					3562,75	560,75	14251	2243	–	8768	
405	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08058	196387		15825		15825	–	17091
					–		–		–	1266	
406	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91	т	0,08058	16753,54	893,52	1350	72	23	1162	2713
					15574,58	273,02	1255	22	–	201	
407	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	6	586	71,5	3516	429	428	3335	7399
					443,17	27,83	2659	167	–	548	
408	2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	6	12493		74958		74958	–	80955
					–		–		–	5997	
410	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,76	716,42	–	4843	–	–	3487	8996
					716,42	–	4843	–	–	666	

16.3 Входная группа ВГ-3

411	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,73	1373,73	–	5124	–	–	3689	9518

				1373,73	–	5124	–	–	705	
412	1106-0101-	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	19918	1046,8	49795	2617	44569	2829	56834
				1043,6	200	2609	500	–	4210	
413	1106-1001-0107	Стены и покрытие входной группы при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5	23646,6	1775,2	118233	8876	91543	18762	147955
				3562,8	560,8	17814	2804	–	10960	
414	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0948	196387		18617		18617	–	20106
					–		–		–	1489	
415	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91	т	0,0948	16761,6	886,08	1589	84	28	1367	3192
					15580,17	263,71	1477	25	–	236	
416	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	6	586	71,5	3516	429	428	3335	7399
					443,17	27,83	2659	167	–	548	
417	2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	6	12493		74958		74958	–	80955
					–		–		–	5997	

16.4 Входная группа ВГ-4

419	1106-0101-	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	19918,33	1047,5	23902	1257	21393	1358	27281
					1043,33	200	1252	240	–	2021	
420	1106-0101-0115	Плиты крыльца железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	21194	1602,67	31791	2404	26909	2694	37244
					1652	321,33	2478	482	–	2759	
421	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05214	196387		10240		10240	–	11059
					–		–		–	819	
422	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91	т	0,05214	16743,38	882,24	873	46	15	752	1755
					15573,46	268,51	812	14	–	130	
	16.5 Наружная лестница ЛН-1										
424	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	85,77	1373,69	–	117821	–	–	84831	218864
					1373,69	–	117821	–	–	16212	
425	1106-0101-	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2	19918	1046,5	39836	2093	35656	2263	45467
					1043,5	200	2087	400	–	3368	
426	1106-0101-0115	Лестницы монолитные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	6	21193,5	1602,17	127161	9613	107635	10780	148976

				1652,17	322,17	9913	1933	–	11035	
427	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07584	196387		14894		14894	–	16086
					–		–		–	1192	
428	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91	т	0,07584	16758,97	883,44	1271	67	22	1094	2554
					15585,44	263,71	1182	20	–	189	
429	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	8,5	585,76	71,41	4979	607	605	4725	10480
					443,18	27,88	3767	237	–	776	
430	2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	8,5	12493		106191		106191	–	114686
					–		–		–	8495	
432	1130-0501-	Перила сварные стальные. Установка НР = 84 %	т перил	0,0216	78935,19	185,19	1705	4	270	1202	3140
					66250	–	1431	–	–	233	
433	2106-0510-	Конструкции стальные перил	т	0,0216	286200		6182		6182	–	6677
					–		–		–	495	
434	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25,66	716,37	–	18382	–	–	13235	34146

					716,37	–	18382	–	–	2529	
	Итого по разделу 16						**1 910 618**				
	Итого по смете						**-3 568 645**				

Локальная смета № 2-1-3

Водопровод,канализация

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водоснабжение										
	1.1 Холодное водоснабжение										
1	1116-0501-0801	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	83	967,25	11,72	80282	973	952	76799	169647
					944,06	0,11	78357	9	–	12566	
3	1116-0501-0803	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	15	1106,87	16	16603	240	108	15933	35139
					1083,67	0,2	16255	3	–	2603	

5	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до	м трубопровода	85	4306,71	44,05	366070	3744	313641	49056	448336
					572,76	16,14	48685	1372	–	33210	
6	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до	м трубопровода	185	4833,99	44,04	894289	8147	780181	106767	1081140
					572,76	16,14	105961	2985	–	80084	
10	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	110	588,4	89,6	64724	9856	28269	23609	95400
					241,81	40,59	26599	4465	–	7067	
13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР	м трубопровода	98	71,41	1,03	6998	101	43	6717	14812
					69,94	–	6854	–	–	1097	
14	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	270	71,42	1,03	19283	279	120	18506	40812
					69,94	–	18884	–	–	3023	
15	1116-0401-0210	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98	м трубопровода	2	15946,5	276	31893	552	26324	5051	39900
					2508,5	68,5	5017	137	–	2956	

16	1212-0103-0211	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	65,86	688,2	0,24	45325	16	4706	29239	80529
					616,5	0,11	40603	7	–	5965	
17	1116-0701-	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	6	20302,33	109,5	121814	657	115201	6031	138073
					992,67	33	5956	198	–	10228	
	1.2 Водомерный узел В1										
18	1116-0901-	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик	1	482	25	482	25	19	440	996
					438	11	438	11	–	74	
19	2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °С, типа Sensus	шт.	1	47989		47989		47989	–	51828
					–		–		–	3839	
20	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23192	346	23192	346	21397	1511	26679
					1449	93	1449	93	–	1976	
21	1118-1101-	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2469	–	2469	–	2217	247	2933
					252	–	252	–	–	217	
22	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3416	253	6832	506	1053	5264	13064

				2636,5	49	5273	98	–	968	
24	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873	82	3746	164	601	2943	7224
					1490,5	11	2981	22	–	535	
25	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	623		623		623	–	673
					–		–		–	50	
26	2304-0905-1802	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод – ручной, Т от -40 до +50 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	662		662		662	–	715
					–		–		–	53	
27	1312-1201-0802	Арматура для пара на условное давление до 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода до 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61	шт.	1	129411	15473	129411	15473	42540	43912	187189
					71398	589	71398	589	–	13866	
	1.3 Горячее водоснабжение										
30	1116-0501-0801	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	105	967,25	11,72	101561	1231	1204	97155	214613

					944,06	0,11	99126	12	–	15897	
32	1116-0501-0802	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	15	1029,33	13,8	15440	207	134	14799	32658
					1006,6	0,13	15099	2	–	2419	
34	1116-0501-0803	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1106,92	16,04	27673	401	180	26555	58566
					1083,68	0,2	27092	5	–	4338	
36	1116-0501-0805	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	45	1290,16	21,02	58057	946	234	55761	122923
					1263,93	0,49	56877	22	–	9105	
37	2301-0601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р	м	45	1308		58860		58860	–	63569
					–		–		–	4709	
38	1116-0501-0805	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	45	1290,16	21,02	58057	946	234	55761	122923
					1263,93	0,49	56877	22	–	9105	

40	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3417	255	3417	255	526	2631	6532
					2636	49	2636	49	–	484	
43	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	64	1873,02	81,84	119873	5238	19238	94181	231178
					1490,58	11,03	95397	706	–	17124	
50	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	8	7026,25	25	56210	200	50627	5362	66498
					672,88	11	5383	88	–	4926	
		Итого по разделу 1					**3 354 549**				
		Раздел 2 Канализация									
51	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	672,82	1,27	30277	57	103	29531	64593
					669,27	0,38	30117	17	–	4785	
53	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	155	649,92	3,1	100738	480	785	97615	214221
					641,76	0,86	99473	134	–	15868	

59	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	877		21925		21925	–	23679
					–		–		–	1754	
60	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	25	686,44	–	17161	–	10025	6993	26086
					285,44	–	7136	–	–	1932	
65	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	41	1223,54	803,73	50165	32953	–	25530	81751
					419,8	209,17	17212	8576	–	6056	
69	1116-0401-0210	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98	м трубопровода	4	15946	275,75	63784	1103	52646	10101	79796
					2508,75	68	10035	272	–	5911	
70	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2	13051,5	45,5	26103	91	24313	1694	30021
					849,5	15	1699	30	–	2224	
		Итого по разделу 2					**520 147**				
		Раздел 3 Водосток внутренний									
71	1116-0801-	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	8	20300,5	343,13	162404	2745	136460	22908	200137

				2899,88	22	23199	176	–	14825	
72	1116-0401-0202	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98	м трубопровода	10	1827	36,3	18270	363	11691	6209	26437
					621,6	12	6216	120	–	1958	
73	1116-0401-0205	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98	м трубопровода	85	3486,11	63,69	296319	5414	221638	69548	395136
					814,91	20	69267	1700	–	29269	
74	1116-0401-0207	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98	м трубопровода	65	5597,51	86,85	363838	5645	284779	73543	472371
					1129,45	25,08	73414	1630	–	34990	
75	1116-0401-0205	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка гидрозатворов НР = 98 %	м трубопровода	3	3486	63,67	10458	191	7822	2455	13946
					815	20	2445	60	–	1033	
76	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	32	1897,81	106,66	60730	3413	9618	47437	116820
					1490,59	22,06	47699	706	–	8653	
77	2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	1793		57376		57376	–	61966
					–		–		–	4590	

78	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	3416,13	253,5	27329	2028	4210	21051	52250
					2636,38	48,75	21091	390	–	3870	
79	2304-1012-0205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF	шт.	8	23862		190896		190896	–	206168
					–		–		–	15272	
80	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2156		34496		34496	–	37256
					–		–		–	2760	
81	1212-0103-0211	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	91,64	688,2	0,25	63067	23	6547	40685	112052
					616,51	0,11	56497	10	–	8300	
		Итого по разделу 3					**1 694 539**				
		Итого по смете №2-1-3					5 569 235				

Локальная смета № 2-1-4

Электроснабжение, электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код	Наименование работ и затрат	Единица измере	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата				оборудо-		

	ресурса		ния		рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электроснабжение									
		1.1 Монтажные работы									
31	1308-0305-0111	Розетка штепсельная четырехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	58	877,05	9,66	50869	560	7105	31242	88680
					744,9	3,22	43204	187	–	6569	
		1.2 Заземление									
35	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2913,33	154	8740	462	6035	1696	11271
					747,67	37,33	2243	112	–	835	
36	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	100	566,26	22,79	56626	2279	39395	11190	73241
					149,52	5,9	14952	590	–	5425	
37	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением	м	170	371,12	14,12	63091	2400	20748	29120	99588
					234,96	2,95	39943	501	–	7377	
38	2301-1305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	58		5800		5800	–	6264

					–		–		–	464
39	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	175	84,98	1,61	14872	282	3376	8142	24855
					64,08	0,54	11214	94	–	1841	
		Итого по разделу 1					**303 899**				
		Раздел 2 Электросвещение									
		2.1 ЩРВ-18 (габ.размер 305х350х120 мм) - 1 шт									
41	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10897	930	10897	930	7675	1843	13759
					2292	268	2292	268	–	1019	
42	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559	–	6004
					–		–		–	445	
43	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4267	106	4267	106	1989	1583	6318
					2172	27	2172	27	–	468	

44	2307-0204-1306	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705		705		705	–	761
					–		–		–	56	
45	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2436,38	21,75	19491	174	10629	6255	27806
					1086	–	8688	–	–	2060	
46	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	705		5640		5640	–	6091
					–		–		–	451	
47	2307-0222-	Шина медная N с дин.изолятором на 9 гр.	шт.	1	451		451		451	–	487
					–		–		–	36	
48	2307-0222-	Шина медная PE на 9 гр.	шт.	1	8671		8671		8671	–	9365
					–		–		–	694	
49	2900-0010-	DIN-рейка симметричная 300 мм	шт	1	1964		1964		1964	–	2121
					–		–		–	157	
	2.2 ЩРВ-18 (габ.размер 435х350х120 мм) - 2 шт										
50	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	10897,5	929,5	21795	1859	15352	3686	27519

					2292	268	4584	536	–	2038	
51	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5559		11118		11118	–	12007
					–		–		–	889	
52	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4266,5	106,5	8533	213	3976	3167	12636
					2172	27	4344	54	–	936	
53	2307-0204-1308	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	584		1168		1168	–	1261
					–		–		–	93	
54	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	22	2436,41	21,68	53601	477	29232	17202	76467
					1086	–	23892	–	–	5664	
55	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	22	705		15510		15510	–	16751
					–		–		–	1241	
56	2307-0222-	Шина медная N с дин.изолятором на 9 гр.	шт.	2	8671		17342		17342	–	18729
					–		–		–	1387	
57	2307-0222-	Шина медная PE на 9 гр.	шт.	2	8671		17342		17342	–	18729
					–		–		–	1387	

58	2900-0010-	DIN-рейка симметричная 300 мм	шт	2	1964		3928		3928	–	4242
					–		–		–	314	
2.3 ЩРВ-12 (габ.размер 305х350х120 мм) - 1 шт											
59	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10897	930	10897	930	7675	1843	13759
					2292	268	2292	268	–	1019	
60	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
61	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2436,5	21,67	14619	130	7973	4692	20856
					1086	–	6516	–	–	1545	
62	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	705		3525		3525	–	3807
					–		–		–	282	
63	2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705		705		705	–	761
					–		–		–	56	

64	2307-0222-	Шина медная N с дин.изолятором на 9 гр.	шт.	1	451		451		451	–	487
					–		–		–	36	
65	2307-0222-	Шина медная PE на 9 гр.	шт.	1	8671		8671		8671	–	9365
					–		–		–	694	
66	2900-0010-	DIN-рейка симметричная 300 мм	шт	1	1964		1964		1964	–	2121
					–		–		–	157	
		Итого по разделу 2					**317 419**				
		Итого по смете №2-1-4					**621 318**				

Локальная смета № 2-2-1

Переход.Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 Полы									
		6.1 Тип 9									
29	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	49,2	4282,76	116,24	210712	5719	161764	42926	273929
					878,64	49,53	43229	2437	–	20291	

30	1111-0101-	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	39,6	1701,34	11,67	67373	462	57839	8667	82123
					229,09	3,74	9072	148	–	6083	
31	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм /проступь противоскользящая резиновая/	м2	18	4867		87606		87606	–	94614
					–		–		–	7008	
32	1120-0301-0105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	3354	163	3354	163	671	2518	6342
					2520	49	2520	49	–	470	
33	2108-0102-1200	Решетки композитные с открытой поверхностью 30х30, Н=30	м2	3,24	5860		18986		18986	–	20505
					–		–		–	1519	
	6.2 Тип 10										
34	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	32,8	4239,54	65,82	139057	2159	103521	32246	185007
					1017,59	28,26	33377	927	–	13704	
	Итого по разделу 6						**662 520**				
	Итого по смете №2-2-1						**662 520**				

Локальная смета № 2-3-1

Гараж.Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Полы									
63	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	82,4	4173,25	65,84	343876	5425	254601	81009	458876
					1017,6	28,28	83850	2330	–	33991	
64	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	27	519,15	1,48	14017	40	7057	6522	22182
					256,3	0,67	6920	18	–	1643	
		Итого по разделу 7					**481 058**				
		Раздел 8 Отделочные работы									
		8.1 Внутренние отделочные работы									
66	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	82,4	325,7	2,43	26838	200	13999	10183	39983

					153,39	1,09	12639	90	–	2962	
68	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	88,6	625,34	4,11	55405	364	20625	27663	89713
					388,44	1,84	34416	163	–	6645	
		Итого по разделу 8					**129 696**				

Раздел 9 Въезд в гараж

73	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,2	5220,74	65,8	84576	1066	67025	15926	108542
					1017,59	28,27	16485	458	–	8040	
		Итого по разделу 9					**108 542**				
		Итого по смете №2-3-1					**719 296**				

Локальная смета № 2-3-2

Гараж.Электроснабжение, электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Электроснабжение

1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10897	930	10897	930	7675	1843	13759
					2292	268	2292	268	–	1019	
2	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559	–	6004
					–		–		–	445	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2436,5	21,67	14619	130	7973	4692	20856
					1086	–	6516	–	–	1545	
4	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	705		2115		2115	–	2284
					–		–		–	169	
5	2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705		705		705	–	761
					–		–		–	56	
6	2307-0204-0411	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 2Р В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4346		8692		8692	–	9387

						–		–	–	695
	Итого по разделу 1					**53 051**				
	Раздел 2 Электроосвещение									
7	1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами HP = 72 %	шт.	1	1627	592	1627	592	130	933	2765
					905	391	905	391	–	205	
8	2307-0101-	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	1	1305		1305		1305	–	1409
					–		–		–	104	
9	2900-0011-0001	Лампа энергосберегающая ~220В, 20 Вт, E-27 DULUX STAR 20WT	шт	1	1161		1161		1161	–	1254
					–		–		–	93	
10	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6	2111	771,5	12666	4629	1230	6901	21132
					1134,5	463	6807	2778	–	1565	
11	2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-	шт.	6	3264		19584		19584	–	21151
					–		–		–	1567	
12	2307-0104-	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	12	145		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	

13 2900-0011-0002	Стартер для люминисцентных ламп СК-220(80С-220)	шт	12	205		2460		2460	–	2657
				–		–		–	197	
14 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	348,5	3,5	697	7	25	480	1271
				332,5	1	665	2	–	94	
15 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306		612		612	–	661
				–		–		–	49	
16 2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели Л48УХЛ3	шт.	3	32		96		96	–	104
				–		–		–	8	
17 1310-0702-	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	566	–	566	–	4	343	982
				562	–	562	–	–	73	
18 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, У191	шт.	1	626		626		626	–	676
				–		–		–	50	

19	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	130	328,52	2,42	42708	314	20180	16069	63479
					170,88	0,8	22214	104	–	4702	
20	2306-0128-	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	167026		21713		21713	–	23450
					–		–		–	1737	
		Итого по разделу 2					**142 870**				
		Итого по смете №2-3-2					**195 921**				

Локальная смета № 6-1-1

Наружная канализация

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	120	139,82	132,96	16778	15955	–	3221	21599
					6,86	30,42	823	3650	–	1600	

2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,06	1648,4	–	1747	–	–	1258	3246
					1648,4	–	1747	–	–	240	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,07	184,94	177,25	1677	1608	–	343	2182
					7,61	44,96	69	408	–	162	
4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	13,22	213		2816		–	–	3041
					–		–		–	225	
5	1101-0102-	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	9,07	17,99	15,34	163	139	–	54	235
					2,56	5,77	23	52	–	17	
6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	119,39	15,9	15,9	1898	1898	–	515	2606
					–	5,99	–	715	–	193	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	119,39	133,11	63,24	15892	7550	–	8496	26339
					69,88	28,95	8343	3456	–	1951	

	Итого по разделу 1					**59 248**					
	Раздел 2 Монтажные работы										
	2.1 Трубопроводы										
8	1123-0101-	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99	основания	3,153	2925,01	149,24	9223	471	–	2817	13003
					863,95	38,59	2724	122	–	963	
9	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0392	401240,1	131596,31	15729	5159	–	11294	29184
					254904,35	36118,07	9992	1416	–	2162	
11	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,3032	42559,37	–	12904	–	5992	6843	21327
					22796,83	–	6912	–	–	1580	
12	1116-1001-0202	Трубопроводы канализации диаметром до 150 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	1	21672	25	21672	25	13395	8098	32152
					8252	11	8252	11	–	2382	
	2.2 Колодцы										
15	2303-0101-	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	10	14841		148410		148410	–	160283
					–		–		–	11873	
22	2106-0304-	Стремянка С2	т	0,161	550839		88685		88685	–	95780
					–		–		–	7095	

Итого по разделу 2		**351 729**
Итого по смете №6-1-1		**410 978**

Локальная смета № 6-1-2

Наружные сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	180,774	139,82	132,96	25276	24036	–	4852	32538
					6,86	30,42	1240	5499	–	2410	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	5,422	1648,41	–	8938	–	–	6435	16603
					1648,41	–	8938	–	–	1230	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,156	185	177,3	399	382	–	82	519
					7,6	44,95	16	97	–	38	

4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,56	213		758		–	–	819
					–		–		–	61	
5	1101-0102-	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2,156	18,01	15,36	39	33	–	13	56
					2,55	5,82	5	13	–	4	
6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	186,197	15,9	15,9	2961	2961	–	803	4065
						5,99	0	1115	–	301	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	186,197	133,11	63,24	24785	11775	–	13249	41077
					69,88	28,95	13011	5390	–	3043	
		Итого по разделу 1					**95 676**				
		Раздел 2 Монтажные работы									
		2.1 Трубопроводы									
8	1123-0101-	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99	основания	6,527	2924,97	149,24	19091	974	–	5832	26917
					863,94	38,6	5639	252	–	1994	
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,107	302237,2	92946,87	32339	9945	–	24251	61118

37	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6 см НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	3227,92	153,08	0,02	494119	66	493733	346	534022
					0,1	–	320	–	–	39557	
38	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	806,98	1427,09	90,97	1151630	73411	1048312	54525	1302647
					37,06	25,5	29907	20579	–	96492	
		Итого по разделу 3					**3 070 810**				
		Раздел 4 Проезды асфальтобетонные									
50	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3764,75	1348,65	90,58	5077335	341004	4596806	253738	5757559
					37,06	25,35	139525	95418	–	426486	
51	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6 см НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	15059	153,08	0,02	2305181	307	2303379	1615	2491340

					0,1	–	1495	–	–	184544
	Итого по разделу 4						**8 248 899**			
	Раздел 8 Отмостка из бетонной тротуарной плитки									
74	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном теле	20,403	2429,35	990,64	49566	20212	26954	6967
					117,63	198,55	2400	4051	–	4523
75	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном теле	8,162	5436,05	1442,42	44369	11773	31129	4183
					179,74	294,78	1467	2406	–	3884
76	1127-0102-0201	Основания и покрытия толщиной 8 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчанных грунтов. Устройство автогрейдером НР	м2 основания или покрытия	204,03	434,32	38,79	88615	7915	76783	5940
					19,2	7,76	3917	1583	–	7564
77	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором толщиной 50 мм НР = 108 %	м2 тротуара	204,03	2874,19	33,81	586421	6899	500373	88265
					387,93	12,64	79149	2578	–	53975

61056				
52436				
102119				
728661				

	Итого по разделу 8					**944 272**				
	Раздел 9 Отмостка асфальтобетонная									
78	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном теле	8,017	2816,51	956,47	22580	7668	13969	2668	27268
					117,63	190,47	943	1527	–	2020	
79	1131-0301-0101	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство НР = 88 %	м2 отмостки	80,17	2726,82	107,51	218609	8619	189032	20973	258749
					261,42	35,86	20958	2875	–	19167	
	Итого по разделу 9					**286 017**				
	Раздел 10 Водоотливные лотки									
80	1108-0101-	Основание под лотки песчаное. Устройство НР = 93 %	основания	12,65	3452,89	867,43	43679	10973	24349	11738	59850
					660,63	337,08	8357	4264	–	4433	
81	1106-0101-	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	38	21559,58	1046,89	819264	39782	739827	43001	931246
					1043,55	199,97	39655	7599	–	68981	
82	1110-0111-0301	Лоток водоотводный пластиковый. Установка НР = 90 %	изделие	253	723,73	94	183104	23783	19384	135783	344398
					553,11	43,21	139937	10933	–	25511	
	Итого по разделу 10					**1 335 494**				

Раздел 11 Площадка под мусорные контейнеры

85	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,61	4939,34	1462,3	3013	892	1682	756	4071
					719,67	613,11	439	374	–	302	
86	1106-0101-	Плиты бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,22	18390,16	1127,87	22436	1376	19968	1243	25573
					895,08	224,59	1092	274	–	1894	
		Итого по разделу 11					**29 644**				
		Итого по смете №7-1-1					**35 513 780**				

Локальная смета № 7-1-2

Озеленение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	1334	31,95	1,5	42623	2003	–	36393	85337
					30,45	0,55	40620	736	–	6321	
2	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	1334	247,63	148,84	330344	198548	68274	91377	455459

					47,62	30,22	63522	40316	–	33738		
3	1147-0118-	Газоны обыкновенные. Уход НР = 88 %	м2	1334	426,03	130,37	568326	173911	11606	367948	1011176	
					286,96	26,47	382809	35314	–	74902		
	Итого по смете №7-1-2						**1 551 972**					

Локальная смета № 7-1-3

МАФ и переносные изделия

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8601-0303-	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	3	10040	–	30120	–	30120	–	32530
					–	–	–	–	–	2410	
4	2308-0304-	Указатели выхода светодиодные стартовые,	шт.	2	26017		52034		52034	–	56197
					–		–		–	4163	
	Итого по смете №7-1-3						**88 727**				

Локальная смета № 7-1-4

Дорожные знаки и дорожные разметки

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Предупреждающие знаки										
3	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой	шт.	34	7137	–	242658	–	242658	–	262071
										19413	
4	2401-0201-0322	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.34.1-1.34.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой	шт.	45	33522	–	1508490	–	1508490	–	1629169
										120679	
		Итого по разделу 1					**1 891 240**				
	Раздел 2 Знаки приоритета										
7	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой	шт.	3	7137	–	21411	–	21411	–	23124
										1713	
		Итого по разделу 2					**23 124**				
		Итого по смете №7-1-4					**1 914 364**				

Итого по объекту	44 471 397
в т.ч. Прочие работы	
оборудование	
Временные здания и сооружения 1,5%	667071
Итого:	45 138 468
Затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время	893742
Итого:	46 032 210
Непредвиденные работы и затраты 2%	920644
Итого:	46 952 854
С коэффициентом инфляции 1,05	49300497
С учетом конкурсной скидки К=0,9055255	44642857
НДС 12%	5357143
Всего по объекту:	50000000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"_____

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"_____

Технадзор:
ТОО "Технадзор-2020"_____

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"_____