Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Евротехсервис К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Достар Строй К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция склада, г.Караганда, район Казыбек Би, переулок Стартовый, строение 62
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция склада
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 11.11.2014

Акт приемки выполненных работ № 8 за август 2016 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструкция склада									
1	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	24,0	6 349,62	-	152 391	-	-	109 722	283 082
1					6 349,62	-	152 391	-	-	20 969	
2	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	3,66	77 917,72	24 916,84	285 179	91 196	39 631	125 366	443 389
2					42 172,80	7 469,44	154 352	27 338	-	32 844	
3	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	3,66	313 194,00	-	1 146 290		1 146 290	-	1 237 993
3					-	-		-	-	91 703	
4	1202-0101-0706	Фундаменты сборные ж/б. Подводка под существующие стены кирпичные	м3	12,0	61 229,78	55 128,19	734 757	661 538	3 846	281 568	1 097 631
4					5 781,08	26 807,71	69 373	321 693	-	81 306	
5	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	320,0	5 753,50	2 396,75	1 841 120	766 960	80 736	869 314	2 927 270
5					3 104,45	832,66	993 424	266 451	-	216 836	
6	222-502-0107	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	320,0	10 115,00	-	3 236 800		3 236 800	-	3 495 744
6					-	-		-	-	258 944	
7	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	224,0	914,77	241,46	204 908	54 087	20 592	101 887	331 339
7					581,38	77,83	130 229	17 434	-	24 544	
8	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	224,0	2 167,00	-	485 408		485 408	-	524 241
8					-	-		-	-	38 833	
9	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без	т	24,0	220 291,43	108 224,50	5 286 994	2 597 388	472 427	1 889 740	7 750 873

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		механизмов открывания. Монтаж	конструкции		92 382,44	21 732,28	2 217 179	521 575	-	574 139	
10	223-4010203	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6	шт.	1,0	1 200 000,00	-	1 200 000		1 200 000	-	1 296 000
10					-	-		-	-	96 000	
11	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	24,0	1 718,69	0,13	41 249	3	28 396	9 252	54 540
11					535,41	-	12 850	-	-	4 039	
12	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	320,0	120,32	4,83	38 502	1 546	27 030	8 988	49 130
12					31,02	0,63	9 926	202	-	3 640	
13	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	10,44	404 843,67	3 378,31	4 226 568	35 270	3 090 271	1 035 011	5 682 505
13					105 462,36	1 138,67	1 101 027	11 888	-	420 926	
14	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,445	250 492,00	-	2 616 389		2 616 389	-	2 825 700
14					-	-		-	-	209 311	
15	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	10,445	543 246,00	-	5 674 204		5 674 204	-	6 128 141
15					-	-		-	-	453 937	
16	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	320,0	4 912,25	354,59	1 571 920	113 469	1 302 003	159 851	1 870 310
16					488,90	42,52	156 448	13 606	-	138 539	
17	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	48,0	21 754,00	-	1 044 192		1 044 192	-	1 127 727
17					-	-		-	-	83 535	
18	234-203-0104	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)	м2	320,0	848,00	-	271 360		271 360	-	293 069
18					-	-		-	-	21 709	
19	223-103-0114	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	150,0	58 922,00	-	8 838 300		8 838 300	-	9 545 364
19					-	-		-	-	707 064	
20	1115-0213-0601	Фасады здания. Установка дополнительных армирующих накладок (косынок) вокруг оконных и дверных откосов с лесов	шт.	45,0	273,61	0,53	12 312	24	1 662	8 508	22 486
20					236,14	0,21	10 626	9	-	1 666	
21	261-1070651	Коробки дверные металлические	т	0,5	25 000,00	-	12 500		12 500	-	13 500
21					-	-		-	-	1 000	
22	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	20,0	3 589,54	204,92	71 791	4 098	2 429	60 376	142 740
22					3 263,19	90,98	65 264	1 820	-	10 573	
23	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	12,0	3 872,71	1 352,80	46 473	16 234	2 435	27 613	80 013
23					2 317,02	878,95	27 804	10 547	-	5 927	
24	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	12,0	1 817,89	70,19	21 815	842	72	15 314	40 099
24					1 741,72	30,73	20 901	369	-	2 970	
25	1206-0101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	10,0	975,31	-	9 753	-	391	6 741	17 814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25					936,23	-	9 362	-	-	1 320	
26	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	10,0	3 481,00	-	34 810		34 810	-	37 595
26					-	-		-	-	2 785	
		ИТОГО по смете:	тенге				47 318 295				
27	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									946 366
		Всего по акту									48 264 661
		Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %									5791759
		ИТОГ по СМР									**54056420**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар Строй К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Евротехсервис К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.