Счет-фактура № 8 от 11 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740000288, 120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003628, от 25.09.2012г.

ИИК поставщика: KZ89319K010000390587, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №0571-03-15R-на закупку строительно-монтажных работ "10" марта 2015года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740000288, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241004881, Жамбылский производственный филиал Акционерного Общества "ҚазТрансГаз Аймақ",080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "ҚазТрансГаз Аймақ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, город Астана, ул. Кунаева, д.14/3

ИИК получателя: KZ136010161000043312, в банке Акционерное Общество "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса (I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект	работа	1	36 765 432,14	36 765 432,14	12%	4 411 851,86	41 177 284,00		
Всего по счету:					**36 765 432,14**		**4 411 851,86**	**41 177 284,00**		

Директор: Дудников И. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ким О. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Тойшиева Д.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик : ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик: ТОО «Сырэнергогазстрой»

Наименование объекта: "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз". 4-й комплекс 1-й объект"

Справка

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на июнь 2015 года

№ П/П	Наименование этапов работ	Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015 года								
		В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
		Сумма по договору	В том числе аванс	всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.тыс. тенге	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз". 4-й комплекс 1-й объект	620 180 728,16	-	41 177 284,0	579 003 444,16			36 765 432,14	4 411 851,86	**41 177 284,0**
									К оплате:	**41 177 284,0**

Заказчик:
ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Принял
Гл.инженер ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Турбек С.С

Начальник ОКС ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Жумагамбетов Е.П.

Подрядчик:
ТОО «Сырэнергогазстрой»

Директор _____ Дудников И.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Жамбылский производственный филиал Акционерного Общества "ҚазТрансГаз Аймақ",080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070241004881**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г, тел.: (87242) 22-48-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000288**

Договор (контракт) Договор №0571-03-15R-на закупку строительно-монтажных работ "10" марта 2015года

Номер документа	Дата составления
Номер документа	Дата составления
6	**11.06.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса (I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект			работа	1	41 177 284,00	41 177 284,00
				Итого	1	x	41 177 284,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дудников Иван Петрович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл.инженер / / Турбек С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.06.2015

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Жамбылский производственный филиал Акционерного Общества "ҚазТрансГаз Аймақ",080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070241004881**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г, тел.: (87242) 22-48-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000288**

Договор (контракт) Договор №0571-03-15R-на закупку строительно-монтажных работ "10" марта 2015года

Номер документа	Дата составления
Номер документа	Дата составления
6	**11.06.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса (I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект			Услуга	1	41 177 284,00	41 177 284,00
				Итого	1	x	41 177 284,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дудников Иван Петрович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. инженер / _____ / Турбек С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.06.2015

М.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 160

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1060,61	27,84	26,18	29522	27761	0,01	12
					1,66	7,20	1761	7636	0,03	27
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	32,80	218,93	--	7181	--	1,54	51
					218,93	--	7181	--	--	--
3.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1024,77	3,35	3,35	3435	3435	--	--
					--	1,16	--	1192	0,00	4
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	68,64	134,10	--	9205	--	0,97	67
					134,10	--	9205	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1024,77	21,55	4,52	22080	4628	0,11	111
					17,03	--	17452	--	--	--
6.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	62,72	45,00	--	2822	--	0,19	12
					9,00	--	564	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 160 мм	шт	1,00	22742,95	10186,33	22743	10186	35,88	36
					5899,50	2750,34	5900	2750	10,41	10
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	34,32	306,20	152,52	10509	5234	1,02	35
					153,68	57,15	5274	1961	0,28	10
9.	С143008-92	Песок природный	м3	34,32	775,00	--	26598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	т	48,05	303,30	303,30	14574	14574	--	--
					--	60,66	--	2915	1,27	61
11.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм	км	0,36	78005,00	36133,62	28082	13008	247,00	89
					41850,00	9612,90	15066	3461	37,30	13
12.	С130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	363,60	1468,00	--	533765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц3924-12	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 24 мм	стык	11,00	411,00	55,60	4521	612	2,00	22
					324,00	4,50	3564	50	0,03	0
14.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	72,00	4,07	--	293	--	0,03	2
					4,07	--	293	--	--	--
15.	С	Лента сигнальная "Опасно газ"	м	360,00	6,98	--	2514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Медный кабель сеч.2х1,5мм	м	360,00	36,66	--	13197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
18.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	шт	3,00	1419,26	--	4258	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Отвод 60 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	шт	9,00	13051,31	--	117462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2,00	440,21	332,43	880	665	0,61	1
					102,38	86,87	205	174	0,33	1
21.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	шт	1,00	2682,75	--	2683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160/90	шт	2,00	2554,90	--	5110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
24.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160/110	шт	1,00	1082,82	--	1083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d160	шт	12,00	860,05	--	10321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 181,5 мм	км	0,03	95621,75	47079,12	2983	1469	286,00	9
					48375,00	12572,33	1509	392	84,07	3
27.	С130804-1233	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	31,20	2899,00	--	90449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	31,20	159,65	0,37	4981	12	0,90	28
					156,38	0,14	4879	4	0,00	0
29.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	1,45	62,57	35,34	91	51	0,16	0
					27,23	13,34	39	19	0,07	0
30.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,00	530,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0122-36-	Установка кранов диам. 160 мм	шт	1,00	1469,92	567,67	1470	568	3,91	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				---	---	---	---	---	---
					657,00	213,75	657	214	1,05	1
32.	СПрайс	Шаровый кран SDR 11 d160	шт	1,00	49862,28	--	49862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм защитная оболочка	км	0,00	78245,00	36133,62	117	54	247,00	0
					41850,00	9612,90	63	14	37,30	0
34.	С130804-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,50	1468,00	--	2202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
36.	СПрайс	Заглушка PE 100, SDR11 d110	шт	1,00	1571,06	--	1571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
38.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d160	шт	2,00	861,99	--	1724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	1184,67	290,34	1185	290	2,74	3
					486,00	110,25	486	110	0,53	1
40.	С	Ковер газовый стальной	шт	1,00	2091,82	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,00	121367,16	49858,78	182	75	336,00	1
					61425,00	18834,75	92	28	91,99	0
42.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32x3 мм	м	1,50	191,00	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,04	6302,96	98,32	252	4	4,41	0
					695,25	37,15	28	1	0,18	0
44.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,08	6782,36	98,32	543	8	4,41	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общего назначения объемом до 3 м3 под колонны			695,25	37,15	56	3	0,18	0
45.	Е0105-69-8	Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	м3	7,50	179,46	147,96	1346	1110	0,19	1
					31,50	54,00	236	405	0,31	2
46.	С11011-96-5	Ткань мешочная	10м2	0,38	2580,00	--	968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1042072	87353		490
							75623	22273		136

Накладные расходы :

На монтажные работы	3252
На общестроительные работы	108516
Всего накладных расходов:	111768
Итого с накладными	1153840

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69230
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1223070
Итого с временными, 1,2 %	1237747
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1252229
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1257180
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1269557
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	3246765
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	64935
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3311700
Затраты на осуществление технического надзора	30045,49
Затраты на осуществление авторского надзора	6312,07
Итого	3348057,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						401766,86		
		Итого с НДС						3749824		

Заказчик:

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Технадзор Мусиркепов К.

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Гл.спец. ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

151040

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик
Субподрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 90

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 3 июня 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2378,03	27,84	26,18	66193	62245	0,01	27		
					1,66	7,20	3948	17122	0,03	59		
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	73,55	218,93	--	16102	--	1,54	113		
					218,93	--	16102	--	--	--		
3.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2297,68	3,35	3,35	7701	7701	--	--		
					--	1,16	--	2672	0,00	9		
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	153,90	134,10	--	20638	--	0,97	150		
					134,10	--	20638	--	--	--		
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2297,68	21,55	4,52	49506	10376	0,11	248		
					17,03	--	39129	--	--	--		
6.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	140,62	45,00	--	6328	--	0,19	27		
					9,00	--	1266	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	76,95	306,20	152,52	23562	11736	1,02	78
					153,68	57,15	11826	4398	0,28	21
8.	С143008-9 2	Песок природный	м3	76,95	775,00	--	59636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е010334-А 24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	т	107,73	303,30	303,30	32675	32675	--	--
					--	60,66	--	6535	1,27	137
10.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 90 мм	шт	2,00	12854,71	5757,49	25709	11515	20,28	41
					3334,50	1554,54	6669	3109	5,88	12
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 72,2 мм	км	2,96	58791,69	25695,31	174023	76058	194,00	574
					33075,00	6813,45	97902	20168	26,38	78
12.	С130804-1 226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2989,60	466,00	--	1393154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	19,00	300,57	225,64	5711	4287	0,41	8
					69,53	58,98	1321	1121	0,23	4
14.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	шт	30,00	413,38	--	12401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Отвод 30 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	шт	4,00	4895,77	--	19583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/32	шт	99,00	2861,42	--	283281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	19,00	440,21	332,43	8364	6316	0,61	12
					102,38	86,87	1945	1651	0,33	6
18.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	шт	9,00	607,43	--	5467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/63	шт	10,00	932,40	--	9324	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
21.	СПрайс	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/63	шт	12,00	353,67	--	4244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90	шт	125,00	721,43	--	90179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 113,1 мм	км	0,01	70666,26	30144,88	919	392	236,00	3
					40500,00	8009,55	526	104	31,06	0
24.	С130804-1229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	13,00	1125,00	--	14625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 140мм	м	13,00	159,65	0,37	2075	5	0,90	12
					156,38	0,14	2033	2	0,00	0
26.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	0,41	62,57	35,34	25	14	0,16	0
					27,23	13,34	11	5	0,07	0
27.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	592,00	4,07	--	2409	--	0,03	16
					4,07	--	2409	--	--	--
29.	С	Лента сигнальная "Опасно газ"	м	2960,00	6,98	--	20668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С	Медный кабель сеч.2х1,5мм	м	2960,00	36,66	--	108508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	7,00	23,62	--	165	--	0,10	1
					22,50	--	158	--	--	--
32.	Е0122-36-	Установка стальных кранов диам. 90	шт	9,00	497,61	28,48	4478	256	2,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	мм			---	---	---	---	---	---
					342,00	11,25	3078	101	0,05	0
33.	СПрайс	Шаровый кран SDR 11 d90	шт	9,00	15594,33	--	140349	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	км	0,01	58881,69	25695,31	795	347	194,00	3
					---	---	---	---	---	---
					33075,00	6813,45	447	92	26,38	0
35.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	13,50	692,00	--	9342	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	9,00	300,57	225,64	2705	2031	0,41	4
					---	---	---	---	---	---
					69,53	58,98	626	531	0,23	2
37.	СПрайс	Заглушка РЕ 100, SDR11 d110	шт	9,00	1994,30	--	17949	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	18,00	300,57	225,64	5410	4061	0,41	7
					---	---	---	---	---	---
					69,53	58,98	1252	1062	0,23	4
39.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90	шт	18,00	721,43	--	12986	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	9,00	1184,67	290,34	10662	2613	2,74	25
					---	---	---	---	---	---
					486,00	110,25	4374	992	0,53	5
41.	С	Ковер газовый стальной	шт	9,00	2091,82	--	18826	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,01	121367,16	49858,78	1638	673	336,00	5
					---	---	---	---	---	---
					61425,00	18834,75	829	254	91,99	1
43.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	м	13,50	191,00	--	2578	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,36	6302,96	98,32	2269	35	4,41	2
					---	---	---	---	---	---
					695,25	37,15	250	13	0,18	0
45.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,72	6782,36	98,32	4883	71	4,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общего назначения объемом до 3 м3								
		под колонны			695,25	37,15	501	27	0,18	0
46.	Е0105-69-8	Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	м3	8,92	179,46	147,96	1601	1320	0,19	2
					31,50	54,00	281	482	0,31	3
47.	С11011-965	Ткань мешочная	10м2	0,04	2580,00	--	115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2704428	237439		1382
							218355	61149		346

Накладные расходы :

На монтажные работы	142
На общестроительные работы	332598
Всего накладных расходов:	332740
Итого с накладными	3037168

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	182230
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3219398
Итого с временными, 1,2 %	3258031
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	3296150
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3309182
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3341762
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	8546222
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	170924
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8717146
Затраты на осуществление технического надзора	79086,5
Затраты на осуществление авторского надзора	16614,8
Итого	8812847,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1057541,68		
		Итого с НДС						9870389		

Заказчик:

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Технадзор Мусиркепов К.

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Гл.спец. ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

1280

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 63

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 3 июня 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	16853,08	27,84	26,18	469105	441129	0,01	194
					1,66	7,20	27976	121342	0,03	421
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	521,23	218,93	--	114113	--	1,54	803
					218,93	--	114113	--	--	--
3.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16853,61	3,35	3,35	56487	56487	--	--
					--	1,16	--	19597	0,00	64
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1090,69	134,10	--	146262	--	0,97	1060
					134,10	--	146262	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16283,61	21,55	4,52	350847	73538	0,11	1759
					17,03	--	277310	--	--	--
6.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	996,56	45,00	--	44845	--	0,19	188
					9,00	--	8969	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 63 мм	шт	10,00	8899,42	3985,96	88994	39860	14,04	140
					2308,50	1076,22	23085	10762	4,07	41
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	545,35	306,20	152,52	166986	83177	1,02	556
					153,68	57,15	83809	31167	0,28	152
9.	С143008-92	Песок природный	м3	545,35	775,00	--	422646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	т	763,49	303,30	303,30	231567	231567	--	--
					--	60,66	--	46313	1,27	973
11.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	5,68	47586,09	17877,09	270099	101470	173,00	982
					29700,00	4698,68	168577	26670	18,10	103
12.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	5732,76	231,00	--	1324268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	1135,20	4,07	--	4620	--	0,03	31
					4,07	--	4620	--	--	--
14.	С	Лента сигнальная "Опасно газ"	м	5676,00	6,98	--	39633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Медный кабель сеч.2х1,5мм	м	5676,00	36,66	--	208071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	204,00	300,57	225,64	61316	46030	0,41	84
					69,53	58,98	14184	12032	0,23	46
17.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	62,00	274,44	--	17015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Отвод 60 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	4,00	5637,62	--	22550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Отвод 45 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	4,00	273,29	--	1093	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Отвод 30 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	7,00	2807,66	--	19654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63/32	шт	222,00	2647,41	--	587725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройник	шт	8,00	300,57	225,64	2405	1805	0,41	3
					69,53	58,98	556	472	0,23	2
23.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	8,00	260,66	--	2085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	19,00	300,57	225,64	5711	4287	0,41	8
					69,53	58,98	1321	1121	0,23	4
25.	СПрайс	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63-32	шт	19,00	167,65	--	3185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	202,00	204,29	--	41267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,05	58791,69	25695,31	3057	1336	194,00	10
					33075,00	6813,45	1720	354	26,38	1
28.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	52,00	692,00	--	35984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63мм	м	52,00	149,46	0,28	7772	15	0,84	44
					146,93	0,11	7640	6	0,00	0
30.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	1,54	62,57	35,34	96	54	0,16	0
					27,23	13,34	42	21	0,07	0
31.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	9,00	530,00	--	4770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и	стык	32,00	23,62	--	756	--	0,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		измерением трубопроводов диаметром до 108 мм								
33.	Е0122-36-2	Установка стальных кранов диам. 63 мм	шт	9,00	22,50 / 497,61	-- / 28,48	720 / 4478	-- / 256	-- / 2,03	-- / 18
34.	С	Шаровый кран SDR 11 d63	шт	9,00	342,00 / 22409,59	11,25 / --	3078 / 201686	101 / --	0,05 / --	0 / --
35.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	км	0,01	-- / 58881,69	-- / 25695,31	-- / 795	-- / 347	-- / 194,00	-- / 3
36.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	13,50	33075,00 / 692,00	6813,45 / --	447 / 9342	92 / --	26,38 / --	0 / --
37.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	9,00	-- / 300,57	-- / 225,64	-- / 2705	-- / 2031	-- / 0,41	-- / 4
38.	СПрайс	Заглушка PE 100, SDR11 d110	шт	9,00	69,53 / 1994,30	58,98 / --	626 / 17949	531 / --	0,23 / --	2 / --
39.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	18,00	-- / 300,57	-- / 225,64	-- / 5410	-- / 4061	-- / 0,41	-- / 7
40.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	18,00	69,53 / 204,29	58,98 / --	1252 / 3677	1062 / --	0,23 / --	4 / --
41.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	9,00	-- / 1184,67	-- / 290,34	-- / 10662	-- / 2613	-- / 2,74	-- / 25
42.	С	Ковер газовый стальной	шт	9,00	486,00 / 2091,82	110,25 / --	4374 / 18826	992 / --	0,53 / --	5 / --
43.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,01	-- / 121367,16	-- / 49858,78	-- / 1638	-- / 673	-- / 336,00	-- / 5
44.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32x3 мм	м	13,50	61425,00 / 191,00	18834,75 / --	829 / 2578	254 / --	91,99 / --	1 / --
45.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под	м3	0,36	-- / 6302,96	-- / 98,32	-- / 2269	-- / 35	-- / 4,41	-- / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ковер								
					695,25	37,15	250	13	0,18	0
46.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,72	6782,36	98,32	4883	71	4,41	3
					695,25	37,15	501	27	0,18	0
47:	Е0105-69-8	Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	м3	45,90	179,46	147,96	8237	6791	0,19	9
					31,50	54,00	1446	2479	0,31	14
48.	С11011-96 5	Ткань мешочная	10м2	0,49	2580,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	5051396	1097635	5941
Накладные расходы :	893707	275408	1835
На монтажные работы		648	
На общестроительные работы		1306783	
Всего накладных расходов:		1307431	
Итого с накладными		6358827	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		381530	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		6740357	
Итого с временными, 1,2 %		6821241	
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %		6901050	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		6928335	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		6996547	
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574		17892969	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		357859	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		18250828	
Затраты на осуществление технического надзора		165581,1	
Затраты на осуществление авторского надзора		34785,9	
Итого		18451194,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2214143,36		
		Итого с НДС						20665338		

Заказчик:

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Технадзор Мусиркепов К.

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Гл.спец. ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 32

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 3 июня 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4056,30	27,84	26,18	112907	106174	0,01	47		
					1,66	7,20	6733	29205	0,03	101		
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	125,45	218,93	--	27465	--	1,54	193		
					218,93	--	27465	--	--	--		
3.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3919,24	3,35	3,35	13136	13136	--	--		
					--	1,16	--	4557	0,00	15		
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	262,51	134,10	--	35203	--	0,97	255		
					134,10	--	35203	--	--	--		
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3919,24	21,55	4,52	84444	17699	0,11	423		
					17,03	--	66745	--	--	--		
6.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	239,86	45,00	--	10794	--	0,19	45		
					9,00	--	2159	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 32 мм	шт	17,00	4449,71	1992,98	75645	33881	7,02	119
					1154,25	538,11	19622	9148	2,04	35
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	131,26	306,20	152,52	40192	20020	1,02	134
					153,68	57,15	20172	7502	0,28	37
9.	С143008-92	Песок природный	м3	131,26	775,00	--	101726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	т	183,76	303,30	303,30	55734	55734	--	--
					--	60,66	--	11147	1,27	234
11.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 25,6 мм	км	1,86	47586,09	17877,09	88510	33251	173,00	322
					29700,00	4698,68	55242	8740	18,10	34
12.	С130804-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1878,60	66,00	--	123988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	372,00	4,07	--	1514	--	0,03	10
					4,07	--	1514	--	--	--
14.	С	Лента сигнальная "Опасно газ"	м	1860,00	22,69	--	42209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,07	51162,26	20326,01	3556	1413	179,00	12
					30825,00	5353,43	2142	372	20,64	1
16.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	70,19	231,00	--	16215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63мм	м	69,50	149,46	0,28	10387	19	0,84	59
					146,93	0,11	10212	8	0,00	0
18.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	5,65	62,57	35,34	354	200	0,16	1
					27,23	13,34	154	75	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	15,00	530,00	--	7950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,72	6302,96	98,32	4538	71	4,41	3
					695,25	37,15	501	27	0,18	0
21.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	1,72	121294,13	49389,75	208868	85049	312,70	538
					62775,00	18657,00	108099	32127	91,12	157
22.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	1,72	131300,00	--	226099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	246,00	300,57	225,64	73940	55507	0,41	102
					69,53	58,98	17104	14509	0,23	56
24.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d32	шт	123,00	133,80	--	16458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	246,00	300,57	225,64	73940	55507	0,41	102
					69,53	58,98	17104	14509	0,23	56
26.	С	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d32	шт	246,00	155,35	--	38216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	стык	25,00	19,12	--	478	--	0,10	3
					18,00	--	450	--	--	--

ИТОГО:

1494466	477661	2369
390621	131926	725

Накладные расходы :

На монтажные работы	405
На общестроительные работы	625750
Всего накладных расходов:	626155
Итого с накладными	2120621

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						127237		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2247858		
		Итого с временными, 1,2 %						2274832		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %						2301448		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2310547		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2333295		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574						5967169		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						119343		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6086512		
		Затраты на осуществление технического надзора						55220,05		
		Затраты на осуществление авторского надзора						11600,85		
		Итого						6153333,03		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						738399,97		
		Итого с НДС						6891733		

Заказчик:

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Технадзор Мусиркепов К.

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Гл.спец. ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.