Счет-фактура № 11 от 9 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740000288, 120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003628, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ89319K010000390587, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №0571-03-15R-на закупку строительно-монтажных работ "10" марта 2015года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740000288, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241004881, Жамбылский производственный филиал Акционерного Общества "КазТрансГаз Аймак",080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "КазТрансГаз Аймак"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, город Астана, ул. Кунаева, д.14/3

ИИК получателя: KZ136010161000043312, в банке Акционерное Общество "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса (I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект	работа	1	48 387 369,64	48 387 369,64	12%	5 806 484,36	54 193 854,00		
Всего по счету:					**48 387 369,64**		**5 806 484,36**	**54 193 854,00**		

Директор: Дудников И. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ким О. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ким О.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик : ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО «Сырэнергогазстрой»
Наименование объекта: "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз". 4-й комплекс 1-й объект"

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на июль 2015 года

№ П/П	Наименование этапов работ	Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015 года								
		В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
		Сумма по договору	В том числе аванс	всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.тыс. тенге	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз". 4-й комплекс 1-й объект	620 180 728,16	-	95 371 138,00	524 809 590,16			48 387 369,64	5 806 484,36	**54 193 854,00**
									К оплате:	**54 193 854,00**

Заказчик:
ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор _____ Муртазаев Б.Д

Главный инженер ЖПФ АО "КазТрансГазАймак"

_____ Турбек С.С.

Начальник ОКС ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Жумагамбетов Е.П.

Подрядчик:
ТОО «Сырэнергогазстрой»

Директор _____ Дудников И.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Жамбылский производственный филиал Акционерного Общества "ҚазТрансГаз Аймақ",080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070241004881**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г, тел.: (87242) 22-48-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000288**

Договор (контракт) Договор №0571-03-15R-на закупку строительно-монтажных работ "10" марта 2015года

Номер документа	Дата составления
7	09.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса (I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект			работа	1	54 193 854,00	54 193 854,00
				Итого	1	x	54 193 854,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на

_____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дудников Иван Петрович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Муртазаев Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2015

М.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 225

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	252,43	27,84	26,18	7026	6607	2169	0,01	3				
				1,66	7,2	419	1817	97	0,03	6				
2	Е0101-164-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,81	218,93	-	1710	-	1932	1,54	12				
				218,93	-	1710	-	113	-	-				
3	Е0101-27-5	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	243,9	3,35	3,35	817	817	275	-	-				
				-	1,16	-	284	97	-	1				
4	Е0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	16,34	134,1	-	2191	-	2476	0,97	16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	2191	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	243,9	21,55	4,52	5255	1101	4029	0,11	26
				17,03	-	4154	-	97	-	-
6	С010333-А5--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	24,057	45	-	1083	-	217	0,19	5
				9	-	217	-	100	-	-
		т Устроиство основания под трубопроводы								
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,25	306,2	152,52	2526	1258	2261	1,02	8
				153,68	57,15	1268	471	130	0,28	2
8	С143008-92	м3 -Песок природный	8,25	775	-	6394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е010334-А24	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки 45 км	11,55	303,3	303,3	3503	3503	701	-	-
				-	60,66	-	701	100	1,27	15
		т Монтаж трубопроводов								
10	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0817	95621,75	47079,12	7812	3846	6473	286	23
				48375	12572,33	3952	1027	130	84,07	7
11	С130804-123-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	82,5	2899	-	239168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м Контроль стыков								
12	Ц3924-16	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	8	469,2	62,4	3754	499	2639	2	16
				362	4,5	2896	36	90	0,03	-
		стык Укладка сигнальной ленты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-81-4	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	16,708	4,07	-	68	-	90	0,03	-
				4,07	-	68	-	133	-	-
		м2								
14	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная "Опасно газ"	83,54	6,98	-	583	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	С Прайс ТОО "General Electrical Technologies"	-Медный кабель 2х1,5мм	83,54	36,66	-	3062	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Баластировка труб								
16	Е0105-69-8	-Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	0,56	179,46	147,96	100	83	55	0,19	-
				31,5	54	18	30	115	0,31	-
		м3								
17	С11011-965	-Ткань мешочная	0,028	2580	-	72	-	-	-	-
		10м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	285125	17716		110
	Тенге	16892	4367		32

Накладные расходы :

На монтажные работы	2639
На общестроительные работы	20679
Всего накладных расходов:	23318
Итого с накладными	308443

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18507
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	326950
Итого с временными, 1,2 %	330873
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	334744
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	336067
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	339376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				867920				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17358				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				885278				
		Затраты на осуществление технического надзора				8031,71				
		Затраты на осуществление авторского надзора				1687,61				
		Итого				894997,32				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				107399,68				
		Итого с НДС				1002397				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» _____ Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 90

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ на июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3716,06	27,84	26,18	103437	97268	31937	0,01	43
				1,66	7,2	6169	26756	97	0,03	93
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	114,93	218,93	-	25162	-	28433	1,54	177
				218,93	-	25162	-	113	-	-
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	3590,5	3,35	3,35	12034	12034	4050	-	-
				-	1,16	-	4175	97	-	14
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	240,5	134,1	-	32251	-	36444	0,97	234
				134,1	-	32251	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3590,5	21,55 17,03	4,52 -	77361 61146	16215 -	59312 97	0,11 -	388 -
6	С010333-А5--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	219,7	45 9	- -	9887 1977	- -	1977 100	0,19 -	42 -
		т Устроиство основания под трубопроводы								
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	76,95	306,2 153,68	152,52 57,15	23562 11826	11736 4398	21090 130	1,02 0,28	78 21
8	С143008-92	м3 -Песок природный	76,95	775 -	- -	59636 -	- -	- -	- -	- -
9	Е010334-А24	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	107,73	303,3 -	303,3 60,66	32675 -	32675 6535	6535 100	- 1,27	- 137
		т Монтаж трубопроводов								
10	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 72,2 мм	1,2025	58791,69 33075	25695,31 6813,45	70697 39773	30899 8193	62356 130	194 26,38	233 32
11	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	1214,5	466 -	- -	565957 -	- -	- -	- -	- -
		м Монтаж фитингов								
12	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	200	300,57 69,53	225,64 58,98	60114 13906	45128 11796	33413 130	0,41 0,23	83 45
13	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	шт -Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	10	413,38 -	- -	4134 -	- -	- -	- -	- -
14	СПрайс ТОО "ЕАТС"	шт -Отвод 30 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	1	4895,77 -	- -	4896 -	- -	- -	- -	- -
15	СПрайс ТОО "ЕАТС"	шт -Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/32	75	2861,42	-	214607	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-34-2	шт -Установка полиэтиленовых тройников	10	440,21	332,43	4402	3324	2460	0,61	6
				102,38	86,87	1024	869	130	0,33	3
17	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	шт -Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	5	607,43	-	3037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	шт -Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/63	5	932,4	-	4662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-34-1	шт -Установка полиэтиленовых переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
20	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	шт -Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/63	10	353,67	-	3537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	шт -Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90	125	721,43	-	90179	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Разработка и восстановление асфальтовой дороги								
22	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,97	408,11	169,61	1212	504	958	1,55	5
				238,5	4,07	708	12	133	0,01	-
23	Е0101-17-14	м3 -Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,97	39,72	37,82	118	112	37	0,01	-
				1,87	11	6	33	97	0,04	-
24	С010333-А5-1	м3 --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6,53	45	-	294	-	59	0,19	1
				9	-	59	-	100	-	-
		т Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
25	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований ПГС	4,83	66,75	51,25	322	248	161	0,12	1
				15,5	9,62	75	46	133	0,04	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-17-14	-Погрузка гравийной на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,83	39,72	37,82	192	183	60	0,01	-
				1,87	11	9	53	97	0,04	-
		м3								
27	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	10,63	45	-	478	-	96	0,19	2
				9	-	96	-	100	-	-
		т								
		Футляры								
28	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 113,1 мм	0,004	70666,26	30144,88	283	121	252	236	1
				40500	8009,55	162	32	130	31,06	-
		км								
29	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	4	1125	-	4500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 140мм	4	159,65	0,37	639	1	814	0,9	4
				156,38	0,14	626	1	130	-	-
		м								
31	Е0107-57-6	-Устройство герметизации стыков футляра	0,124	62,57	35,34	8	4	7	0,16	-
				27,23	13,34	3	2	140	0,07	-
		м								
32	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Укладка сигнальной ленты								
33	Е0127-81-4	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	244,56	4,07	-	995	-	1324	0,03	7
				4,07	-	995	-	133	-	-
		м2								
34	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная "Опасно газ"	1222,79	6,98	-	8538	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
35	С Прайс	-Медный кабель сеч.2х1,5мм	1222,79	36,66	-	44825	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "General Electrical Technologies"	м		-	-	-	-	-	-	-
36	Ц3920-2	контроль стыков -Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	12	23,62 22,5	- -	283 270	- -	243 90	0,1 -	1 -
		стык								
37	Е0122-36-2	Установка полиэтиленового шарового крана Ду90 -Установка стальных кранов диам. 90 мм	10	497,61 342	28,48 11,25	4976 3420	285 112	4592 130	2,03 0,05	20 1
		шт								
38	СПрайс ТОО "ЕАТС"	-Шаровый кран SDR 11 d90	10	15594,33 -	- -	155943 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
39	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	0,0135	58881,69 33075	25695,31 6813,45	795 447	347 92	700 130	194 26,38	3 -
		км								
40	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	13,5	692 -	- -	9342 -	- -	- -	- -	- -
		м								
41	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых заглушек	10	300,57 69,53	225,64 58,98	3006 695	2256 590	1671 130	0,41 0,23	4 2
		шт								
42	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	-Заглушка РЕ 100, SDR11 d110	10	1994,3 -	- -	19943 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
43	Е0122-34-1	-Установка муфт	20	300,57 69,53	225,64 58,98	6011 1391	4513 1180	3341 130	0,41 0,23	8 5
		шт								
44	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90	28	721,43 -	- -	20200 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"									
45	Е0105-69-8	-Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм Балластировка труб	13,94	179,46	147,96	2502	2063	1371	0,19	3
				31,5	54	439	753	115	0,31	4
46	С11011-965	-Ткань мешочная м3	0,697	2580	-	1798	-	-	-	-
		10м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1692964	262171			1347
			Тенге			203328	66216			360

Накладные расходы :

На монтажные работы	243
На общестроительные работы	305119
Всего накладных расходов:	305362
Итого с накладными	1998326

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	119901
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2118227
Итого с временными, 1,2 %	2143646
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	2168727
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2177302
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2198738

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 63

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ на июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27023,67	27,84	26,18	752204	707345	232247	0,01	311
				1,66	7,2	44859	194570	97	0,03	676
2	E0101-164-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	835,78	218,93	-	182977	-	206764	1,54	1287
				218,93	-	182977	-	113	-	-
3	E0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	26101,11	3,35	3,35	87480	87480	29440	-	-
				-	1,16	-	30350	97	-	99
4	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1748,91	134,1	-	234529	-	265018	0,97	1700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	234529	-	113	-	-
5	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26101,11	21,55	4,52	562376	117874	431167	0,11	2819
				17,03	-	444502	-	97	-	-
6	C010333-A5--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1597,98	45	-	71909	-	14382	0,19	302
				9	-	14382	-	100	-	-
		т Устроиство основания под трубопроводы								
7	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	883,2	306,2	152,52	270436	134706	242067	1,02	901
				153,68	57,15	135730	50475	130	0,28	246
8	C143008-92	м3 -Песок природный	883,2	775	-	684480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	E010334-A24	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	1236,48	303,3	303,3	375024	375024	75005	-	-
				-	60,66	-	75005	100	1,27	1575
		т Монтаж трубопроводов								
10	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	8,74455	47586,09	17877,09	416119	156327	391041	173	1513
				29700	4698,68	259713	41088	130	18,1	158
11	C130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	8832	231	-	2040192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м Укладка сигнальной ленты								
12	E0127-81-4	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	1773,04	4,07	-	7216	-	9598	0,03	49
				4,07	-	7216	-	133	-	-
13	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	м2 -Лента сигнальная "Опасно газ"	8865,18	6,98	-	61901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс ТОО "General	м -Медный кабель сеч.2x1,5мм	8865,18	36,66	-	324980	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Electrical Technologies"	м		-	-	-	-	-	-	-
		Разработка и восстановление асфальтовой дороги								
15	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,02	408,11	169,61	3681	1530	2910	1,55	14
				238,5	4,07	2151	37	133	0,01	-
		м3								
16	Е0101-17-14	-Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,02	39,72	37,82	358	341	113	0,01	-
				1,87	11	17	99	97	0,04	-
		м3								
17	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	19,85	45	-	893	-	179	0,19	4
				9	-	179	-	100	-	-
		т								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
18	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований ПГС	12,92	66,75	51,25	862	662	432	0,12	2
				15,5	9,62	200	124	133	0,04	-
		м3								
19	Е0101-17-14	-Погрузка гравийной на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,92	39,72	37,82	513	489	161	0,01	-
				1,87	11	24	142	97	0,04	-
		м3								
20	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	28,42	45	-	1279	-	256	0,19	5
				9	-	256	-	100	-	-
		т								
		Монтаж фитингов								
21	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов	47	300,57	225,64	14127	10605	7852	0,41	19
				69,53	58,98	3268	2772	130	0,23	11
		шт								
22	СПрайс ТОО "ЕАТС"	-Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63/32	47	2647,41	-	124428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых тройник	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	2	260,66	-	521	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
				69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
		шт								
26	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63-32	24	167,65	-	4024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63	48	204,29	-	9806	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Футляры								
28	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	0,0228	58791,69	25695,31	1340	586	1182	194	4
				33075	6813,45	754	155	130	26,38	1
		км								
29	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	22,8	692	-	15778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 63мм	22,8	149,46	0,28	3408	6	4358	0,84	19
				146,93	0,11	3350	3	130	-	-
		м								
31	Е0107-57-6	-Устройство герметизации стыков футляра	0,676	62,57	35,34	42	24	38	0,16	-
				27,23	13,34	18	9	140	0,07	-
		м								
32	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		контроль стыков								
33	Ц3920-2	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	83	23,62	-	1960	-	1681	0,1	8
				22,5	-	1868	-	90	-	-
		стык								
		Установка полиэтиленового шарового крана Ду63								
34	Е0122-36-2	-Установка стальных кранов диам. 63 мм	5	497,61	28,48	2488	142	2296	2,03	10
				342	11,25	1710	56	130	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С Прайс "ЕАТС"	-Шаровый кран SDR 11 d63 шт	5	22409,59 -	- -	112048 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	0,0075	58881,69 33075	25695,31 6813,45	442 248	193 51	389 130	194 26,38	1 -
37	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 км	7,5	692 -	- -	5190 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых заглушек м	5	300,57 69,53	225,64 58,98	1503 348	1128 295	835 130	0,41 0,23	2 1
39	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	-Заглушка РЕ 100, SDR11 d110 шт	5	1994,3 -	- -	9972 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0122-34-1	-Установка муфт шт	10	300,57 69,53	225,64 58,98	3006 695	2256 590	1671 130	0,41 0,23	4 2
41	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63 шт	10	204,29 -	- -	2043 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0105-69-8	Балластировка труб -Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	149,2	179,46 31,5	147,96 54	26775 4700	22076 8057	14670 115	0,19 0,31	28 46
43	С11011-965	-Ткань мешочная м3	7,46	2580 -	- -	19247 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	10м2	Тенге ---- Тенге			6447493 1345502	1624661 405412			9015 2823

Накладные расходы :

На монтажные работы 1681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				1938413				
		Всего накладных расходов:				1940094				
		Итого с накладными				8387587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				503255				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8890842				
		Итого с временными, 1,2 %				8997532				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				9102803				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9138793				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9147877				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				23394781				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				467896				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23862677				
		Затраты на осуществление технического надзора				216494,80				
		Затраты на осуществление авторского надзора				45482,10				
		Итого				24124653,90				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2894958,47				
		Итого с НДС				27019612				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 32

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ на июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Земляные работы														
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7061,94	27,84	26,18	196569	184846	60692	0,01	81						
				1,66	7,2	11723	50846	97	0,03	177						
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	218,41	218,93	-	47817	-	54033	1,54	336						
				218,93	-	47817	-	113	-	-						
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	6823,26	3,35	3,35	22869	22869	7696	-	-						
				-	1,16	-	7934	97	-	26						
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в м3	457,03	134,1	-	61288	-	69255	0,97	444						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	61288	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6823,26	21,55	4,52	147014	30814	112714	0,11	737
				17,03	-	116200	-	97	-	-
		м3								
6	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	417,58	45	-	18791	-	3758	0,19	79
				9	-	3758	-	100	-	-
		т								
		Устройство основания под трубопроводы								
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	230,8	306,2	152,52	70671	35202	63257	1,02	235
				153,68	57,15	35469	13190	130	0,28	64
		м3								
8	С143008-92	-Песок природный	230,8	775	-	178870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е010334-А24	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	323,12	303,3	303,3	98002	98002	19600	-	-
				-	60,66	-	19600	100	1,27	412
		т								
		Монтаж трубопроводов								
10	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 25,6 мм	2,28515	47586,09	17877,09	108741	40852	102188	173	395
				29700	4698,68	67869	10737	130	18,1	41
		км								
11	С130804-122-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	2308	66	-	152328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Укладка сигнальной ленты								
12	Е0127-81-4	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	493,42	4,07	-	2008	-	2671	0,03	14
				4,07	-	2008	-	133	-	-
		м2								
13	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная "Опасно газ"	2467,11	22,69	-	55986	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Разработка и восстановление асфальтовой дороги								
14	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований	7,63	408,11	169,61	3114	1294	2462	1,55	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных		238,5	4,07	1820	31	133	0,01	-
15	E0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	7,63	39,72	37,82	303	289	95	0,01	-
				1,87	11	14	84	97	0,04	-
16	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 / м3	16,78	45	-	755	-	151	0,19	3
				9	-	151	-	100	-	-
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия / т								
17	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований ПГС	15,67	66,75	51,25	1046	803	524	0,12	2
				15,5	9,62	243	151	133	0,04	1
18	E0101-17-14	Погрузка гравийной на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	15,67	39,72	37,82	622	593	196	0,01	-
				1,87	11	29	172	97	0,04	1
19	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 / м3	34,47	45	-	1551	-	310	0,19	7
				9	-	310	-	100	-	-
		Узел выхода из грунта диам. 32/32 мм в стесненных условиях / т								
20	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	436	300,57	225,64	131048	98378	72839	0,41	181
				69,53	58,98	30315	25715	130	0,23	99
21	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон мунайгаз Инк"	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d32 / шт	559	133,8	-	74795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт / шт	1118	300,57	225,64	336035	252264	186776	0,41	463
				69,53	58,98	77735	65940	130	0,23	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк""	-Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d32	1118	155,35	-	173681	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц3920-1	контроль стыков -Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	16	19,12	-	306	-	259	0,1	2
		стык		18	-	288	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1884212	766205			2991
			Тенге			457037	194401			1073

Накладные расходы :

На монтажные работы	259
На общестроительные работы	759218
Всего накладных расходов:	759477
Итого с накладными	2643689

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	158621
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2802310
Итого с временными, 1,2 %	2835938
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	2869118
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2880462
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2908821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				7439019				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				148780				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7587799				
		Затраты на осуществление технического надзора				68840,52				
		Затраты на осуществление авторского надзора				14462,29				
		Итого				7671101,81				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				920533,22				
		Итого с НДС				8591634				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП на одного абонента со счетчиком G-4

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ на июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Установка ШП										
1	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 3 м3 под колонны	45	6302,96	98,32	283633	4424	34606	4,41	198		
				695,25	37,15	31286	1672	105	0,18	8		
		м3										
2	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	12,114	70437,87	304,24	853284	3686	124523	58	703		
				9675	114,75	117203	1390	105	0,56	7		
		1т										
3	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	1230	314	-	386220	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,072	53000	-	3816	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,096	114900	-	11030	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	352,35	21,8	0,05	7680	18	1849	0,03	10
		м2		5,81	0,02	2047	7	90	-	-
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	352,35	40,72	0,04	14347	14	2638	0,04	15
		м2		8,32	-	2932	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1560011	8142			926
			Тенге			153468	3069			15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	163616
Всего накладных расходов:	163616
Итого с накладными	1723627

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103418
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1827045
Итого с временными, 1,2 %	1848970
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1870603
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1877999
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1896489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				4850081				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				97002				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4947083				
		Затраты на осуществление технического надзора				44882,55				
		Затраты на осуществление авторского надзора				9429,11				
		Итого				5001394,66				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				600167,36				
		Итого с НДС				5601562				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП на одного абонента со счетчиком G-6

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ на июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Установка ШРП														
1	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 3 м3 под колонны	10,2	6302,96	98,32	64290	1003	7844	4,41	45	695,25	37,15	7092	379	105	0,18	2
		м3														
2	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	4,11876	70437,87	304,24	290117	1253	42338	58	239	9675	114,75	39849	473	105	0,56	2
		1т														
3	C130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	418,2	314	-	131315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		м														
4	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02448	53000	-	1297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		т														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы изшвеллеров и уголков	0,03264	114900	-	3750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 119,799	21,8	0,05	2611	6	629	0,03	4
				5,81	0,02	696	2	90	-	-
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 119,799	40,72	0,04	4878	5	897	0,04	5
				8,32	-	997	-	90	-	-
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			498259	2267			293
			Тенге			48633	854			4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	51707
Всего накладных расходов:	51707
Итого с накладными	549966

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32998
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	582964
Итого с временными, 1,2 %	589960
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	596863
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	599223
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	605123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				1547542				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30951				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1578493				
		Затраты на осуществление технического надзора				14320,92				
		Затраты на осуществление авторского надзора				3008,60				
		Итого				1595822,52				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				191498,70				
		Итого с НДС				1787321				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП на двух абонентов со счетчиком G-4

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ на июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Установка ШП												
1	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	29,7	6302,96	98,32	187198	2920	22840	4,41	131	695,25	37,15	20649	1103
		м3												
2	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	7,99524	70437,87	304,24	563168	2432	82185	58	464	9675	114,75	77354	917
		1т												
3	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	811,8	314	-	254905	-	-	-	-	-	-	-	-
		м												
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04752	53000	-	2519	-	-	-	-	-	-	-	-
		т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы изшвеллеров и уголков	0,06336	114900	-	7280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	232,551	21,8	0,05	5069	12	1220	0,03	7
				5,81	0,02	1351	5	90	-	-
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	232,551	40,72	0,04	9469	9	1741	0,04	10
				8,32	-	1935	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1029607	5374			611
			Тенге			101289	2025			10

Накладные расходы :

На общестроительные работы	107986
Всего накладных расходов:	107986
Итого с накладными	1137593

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	68256
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1205849
Итого с временными, 1,2 %	1220319
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1234597
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1239478
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1251682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				3201052				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				64021				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3265073				
		Затраты на осуществление технического надзора				29622,47				
		Затраты на осуществление авторского надзора				6223,21				
		Итого				3300918,68				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				396110,24				
		Итого с НДС				3697029				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.