Счет-фактура № 14 от 13 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740000288, 120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003628, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ89319K010000390587, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №0571-03-15R-на закупку строительно-монтажных работ "10" марта 2015года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740000288, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241004881, Жамбылский производственный филиал Акционерного Общества "ҚазТрансГаз Аймақ",080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "ҚазТрансГаз Аймақ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, город Астана, ул. Кунаева, д.14/3

ИИК получателя: KZ136010161000043312, в банке Акционерное Общество "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса (I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект	работа	1	75 627 575,00	75 627 575,00	12%	9 075 309,00	84 702 884,00		
Всего по счету:					**75 627 575,00**		**9 075 309,00**	**84 702 884,00**		

Директор: Дудников И. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ким О. К.

(Ф.И.О., подпись)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Сырэнергогазстрой ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тойшиева Д.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 14 от 17 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740000288, 120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003628, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ89319K010000390587, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №0571-03-15R от "10" марта 2015года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740000288, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241004881, Жамбылский производственный филиал Акционерного Общества "ҚазТрансГаз Аймақ",080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "ҚазТрансГаз Аймақ "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, город Астана, Кунаева, 14/3

ИИК получателя: KZ136010161000043312, в банке Акционерное Общество "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса (I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект	Работа	1	75 627 575,00	75 627 575,00	12%	9 075 309,00	84 702 884,00		
Всего по счету:					**75 627 575,00**		**9 075 309,00**	**84 702 884,00**		

Директор **: Дудников И.**

П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Ким О. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ким О.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное Общество "ҚазТрансГаз Аймақ ",Республика Казахстан, город Астана, Кунаева, 14/3**	**020440001144**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г, тел.: (87242) 22-48-48**	**030740000288**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №0571-03-15R от "10" марта 2015года

Номер документа	Дата составления
10	13.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса (I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект			Работа	1	84 702 884,00	84 702 884,00
				Итого	1	x	84 702 884,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дудников И.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мухтазаев Б.Ц.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2015

Форма КС-3

Заказчик : ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО «Сырэнергогазстрой»
Наименование объекта: "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз". 4-й комплекс 1-й объект"

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на август 2015 года

№ П/П	Наименование этапов работ	Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015 года								
		В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
		Сумма по договору	В том числе аванс	всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.тыс. тенге	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз". 4-й комплекс 1-й объект	620 180 728,16	-	180 074 022,00	440 106 706,16			75 627 575,00	9 075 309,00	**84 702 884,00**
									К оплате:	**84 702 884,00**

Заказчик:
ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор _____ Муртазаев Б.Д

Главный инженер ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Турбек С.С.

Начальник ОКС ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Жумагамбетов Е.П.

Подрядчик:
ТОО «Сырэнергогазстрой»

Директор _____ Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП-2 со счетчиком G-4

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ на август 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Установка ШП												
1	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	45	6302,96	98,32	283633	4424	34606	4,41	198				
				695,25	37,15	31286	1672	105	0,18	8				
		м3												
2	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	12,114	70437,87	304,24	853284	3686	124523	58	703				
				9675	114,75	117203	1390	105	0,56	7				
		1т												
3	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	1230	314	-	386220	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,072	53000	-	3816	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы изшвеллеров и уголков	0,096	114900	-	11030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	352,35	21,8	0,05	7680	18	1849	0,03	10
				5,81	0,02	2047	7	90	-	-
		м2								
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	352,35	40,72	0,04	14347	14	2638	0,04	15
				8,32	-	2932	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1560011				926
			----							15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	163616
Всего накладных расходов:	163616
Итого с накладными	1723627

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103417
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1827044
Итого с временными, 1,2 %	1848969
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1870602
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1877998
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1896488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				4850078				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				97002				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4947080		885278		
		Затраты на осуществление технического надзора				44882.52				
		Затраты на осуществление авторского надзора				9430.64				
		Итого				5001393.16				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				600167.18				
		Итого с НДС				5601560				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП-1 со счетчиком G-6

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ на август 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Установка ШРП												
1	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 3 м3 под колонны	12	6302,96	98,32	75636	1180	9228	4,41	53				
				695,25	37,15	8343	446	105	0,18	2				
		м3												
2	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	4,8456	70437,87	304,24	341314	1474	49809	58	281				
				9675	114,75	46881	556	105	0,56	3				
		1т												
3	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	492	314	-	154488	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0288	53000	-	1526	-	-	-	-				
		т		-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы изшвеллеров и уголков	0,0384	114900	-	4412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	140,94 т	21,8	0,05	3072	7	740	0,03	4
				5,81	0,02	819	3	90	-	-
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	140,94 м2	40,72	0,04	5739	6	1055	0,04	6
				8,32	-	1173	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			586187				344
										5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	60832
Всего накладных расходов:	60832
Итого с накладными	647019

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38821
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	685840
Итого с временными, 1,2 %	694070
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	702191
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	704967
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	711908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				1820634				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36413				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1857047				
		Затраты на осуществление технического надзора				16848,11				
		Затраты на осуществление авторского надзора				3540,10				
		Итого				1877435,21				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				225292,22				
		Итого с НДС				2102727				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

151070

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП-1 со счетчиком G-4

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ на август 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка ШП								
1	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 3 м3 под колонны	87	6302,96	98,32	548358	8554	66905	4,41	384
				695,25	37,15	60487	3232	105	0,18	16
		м3								
2	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	23,4204	70437,87	304,24	1649683	7125	240744	58	1358
				9675	114,75	226592	2687	105	0,56	13
		1т								
3	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	2378	314	-	746692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1392	53000	-	7378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1856	114900	-	21325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	681,21	21,8	0,05	14849	34	3574	0,03	20
				5,81	0,02	3958	14	90	-	-
		м2								
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	681,21	40,72	0,04	27737	27	5101	0,04	29
				8,32	-	5668	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3016021				1791
										29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	316324
Всего накладных расходов:	316324
Итого с накладными	3332345

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	199942
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3532287
Итого с временными, 1,2 %	3574674
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	3616498
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3630797
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3666544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				9376820				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				187536				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9564356				
		Затраты на осуществление технического надзора				86772,90				
		Затраты на осуществление авторского надзора				18232,58				
		Итого				9669361,48				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1160323,38				
		Итого с НДС				10829685				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Форма № 2в

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 32

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ на август 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3000,1	27,84	26,18	83508	78528	25783	0,01	35
				1,66	7,2	4980	21601	97	0,03	75
2	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	92,79	218,93	-	20315	-	22955	1,54	143
				218,93	-	20315	-	113	-	-
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	2898,7	3,35	3,35	9715	9715	3269	-	-
				-	1,16	-	3371	97	-	11
4	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	195,6	134,1	-	26230	-	29640	0,97	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	26230	-	113	-	-
5	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2898,7	21,55	4,52	62456	13091	47884	0,11	313
				17,03	-	49365	-	97	-	-
6	C010333-A5--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	194,48	45	-	8752	-	1750	0,19	37
				9	-	1750	-	100	-	-
		т Устройство основания под трубопроводы								
7	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	98,05	306,2	152,52	30023	14955	26873	1,02	100
				153,68	57,15	15068	5604	130	0,28	27
8	C143008-92	м3 -Песок природный	98,05	775	-	75989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	E010334-A24	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	137,27	303,3	303,3	41634	41634	8327	-	-
				-	60,66	-	8327	100	1,27	175
		т Монтаж трубопроводов								
10	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 25,6 мм	0,97079	47586,09	17877,09	46196	17355	43412	173	168
				29700	4698,68	28832	4561	130	18,1	18
11	C130804-122-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004	980,5	66	-	64713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м Укладка сигнальной ленты								
12	E0127-81-4	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	209,62	4,07	-	853	-	1135	0,03	6
				4,07	-	853	-	133	-	-
13	C Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	м2 -Лента сигнальная "Опасно газ"	1048,1	22,69	-	23785	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Разработка и восстановление асфальтовой дороги								
14	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований	3,77	408,11	169,61	1539	639	1216	1,55	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных								
				238,5	4,07	899	15	133	0,01	-
		м3								
15	Е0101-17-14	-Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,77	39,72	37,82	150	143	47	0,01	-
				1,87	11	7	41	97	0,04	-
		м3								
16	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8,3	45	-	374	-	75	0,19	2
				9	-	75	-	100	-	-
		т								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
17	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований ПГС	7,73	66,75	51,25	516	396	258	0,12	1
				15,5	9,62	120	74	133	0,04	-
		м3								
18	Е0101-17-14	-Погрузка гравийной на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,73	39,72	37,82	307	292	96	0,01	-
				1,87	11	14	85	97	0,04	-
		м3								
19	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	17,01	45	-	765	-	153	0,19	3
				9	-	153	-	100	-	-
		т								
		Футляры								
20	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0204	51162,26	20326,01	1044	415	959	179	4
				30825	5353,43	629	109	130	20,64	-
		км								
21	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	20,4	231	-	4712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 63мм	20,4	149,46	0,28	3049	6	3900	0,84	17
				146,93	0,11	2997	2	130	-	-
		м								
23	Е0107-57-6	-Устройство герметизации	0,787	62,57	35,34	49	28	45	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стыков футляра		27,23	13,34	21	10	140	0,07	-
		м								
24	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530 -	- -	2120 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
25	Е0106-1-2	-Устройство бетонной подушки под ковер	0,4	6302,96 695,25	98,32 37,15	2521 278	39 15	308 105	4,41 0,18	2 -
		м3								
26	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,8	6782,36 695,25	98,32 37,15	5426 556	79 30	615 105	4,41 0,18	4 -
		м3								
27	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	10	1184,67 486	290,34 110,25	11847 4860	2903 1102	7751 130	2,74 0,53	27 5
		шт								
28	С Прайс ТОО "ПКФ АС Восток"	-Ковер газовый стальной	10	3281,77 -	- -	32818 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
29	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	1056,7	99 -	- -	104613 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		Узел выхода из грунта диам. 32/32 мм в стесненных условиях								
30	Е0122-33-5	-Монтаж узла выхода	12,278	121294,13 62775	49389,75 18657	1489249 770751	606407 229071	1299769 130	312,7 91,12	3839 1119
		т								
31	С12021-240	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	12,278	131300 -	- -	1612101 -	- -	- -	- -	- -
		т								
32	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1318	300,57 69,53	225,64 58,98	396149 91641	297391 77736	220189 130	0,41 0,23	546 298
		шт								
33	СПрайс Атырауский завод полиэтилен	-Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d32	318	133,8 -	- -	42549 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		овых труб Филиал "Шеврон мунайгаз Инк"								
34	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон мунайгаз Инк"	-Переход ПЭ/Ст d32 шт	1000	1508,51 -	- -	1508514 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50,7 мм (патрубок) км	0,25	51162,26 30825	20326,01 5353,43	12791 7706	5082 1338	11758 130	179 20,64	45 5
36	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25,6 мм км	1,33	47586,09 29700	17877,09 4698,68	63290 39501	23777 6249	59475 130	173 18,1	230 24
37	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	252,5	231 -	- -	58328 -	- -	- -	- -	- -
38	С130804-122-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1343,3	66 -	- -	88658 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм км	1,3	64249,36 45900	8122,48 3069	83524 59670	10559 3990	82758 130	254 14,99	330 19
40	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм м	1300	333 -	- -	432900 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0122-26-2	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами	1,3	200534,27 24525	22799,39 8613	260695 31883	29639 11197	56003 130	139 42,06	181 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стальные трубопроводы диам. 75 мм								
		км								
42	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых муфт	636	300,57	225,64	191161	143506	106252	0,41	263
				69,53	58,98	44221	37511	130	0,23	144
		шт								
43	С Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк""	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d32	636	155,35	-	98802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1000	530	-	530000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Е0106-20-1	-Засыпка пазух песком	100	1328,37	273,87	132837	27387	36142	1,77	177
				240,75	103,46	24075	10346	105	0,51	51
		м3								
46	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	848,8	43,6	0,1	37003	85	8907	0,06	50
				11,62	0,04	9863	34	90	-	-
		м2								
47	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	848,8	40,72	0,04	34561	34	6356	0,04	36
				8,32	-	7062	-	90	-	-
		м2								
		контроль стыков								
48	Ц3920-1	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	9	19,12	-	172	-	146	0,1	1
				18	-	162	-	90	-	-
		стык								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7739300				6755
										2027

Накладные расходы :

На монтажные работы	146
На общестроительные работы	2114062
Всего накладных расходов:	2114208
Итого с накладными	9853508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	591210
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10444718
Итого с временными, 1,2 %	10570055
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	10693725
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10736005
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10841706
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	27726579
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	554532
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28281111
Затраты на осуществление технического надзора	256581,21
Затраты на осуществление авторского надзора	53912,42
Итого	28591604,63
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3430995,56
Итого с НДС	32022600

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Форма № 2в

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 63

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ на август 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машин	ЗП рабочих строителей	машин	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10369,48	27,84	26,18	288634	271421	89117	0,01	119
				1,66	7,2	17213	74660	97	0,03	259
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	320,7	218,93	-	70211	-	79338	1,54	494
				218,93	-	70211	-	113	-	-
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	10015,47	3,35	3,35	33568	33568	11297	-	-
				-	1,16	-	11646	97	-	38
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	671,09	134,1	-	89993	-	101692	0,97	652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	89993	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10015,47	21,55 17,03	4,52 -	215794 170563	45230 -	165447 97	0,11 -	1082 -
6	С010333-А5--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	613,17	45 9	- -	27593 5519	- -	5519 100	0,19 -	116 -
7	Е0125-12-1 К=0,18	т -Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 63 мм	15	8899,42 2308,5	3985,96 1076,22	133491 34628	59789 16143	60925 120	14,04 4,07	211 61
		Устройство основания под трубопроводы								
8	Е0123-1-1	шт -Устройство песчаного основания под трубопроводы	338,9	306,2 153,68	152,52 57,15	103771 52082	51689 19368	92885 130	1,02 0,28	346 95
9	С143008-92	м3 -Песок природный	338,9	775 -	- -	262648 -	- -	- -	- -	- -
10	Е010334-А24	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	474,46	303,3 -	303,3 60,66	143904 -	143904 28781	28781 100	- 1,27	- 604
		Монтаж трубопроводов								
11	Е0122-11-1	т -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	3,35545	47586,09 29700	17877,09 4698,68	159673 99657	59986 15766	150050 130	173 18,1	580 61
12	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3389	231 -	- -	782859 -	- -	- -	- -	- -
		Укладка сигнальной ленты								
13	Е0127-81-4	м -Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	677,8	4,07 4,07	- -	2759 2759	- -	3669 133	0,03 -	19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
14	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная "Опасно газ"	3401,73	6,98	-	23753	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс ТОО "General Electrical Technologies"	-Медный кабель сеч.2х1,5мм	3401,73	36,66	-	124701	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Разработка и восстановление асфальтовой дороги								
16	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,82	408,11	169,61	1151	478	910	1,55	4
				238,5	4,07	673	11	133	0,01	-
		м3								
17	Е0101-17-14	-Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,82	39,72	37,82	112	107	35	0,01	-
				1,87	11	5	31	97	0,04	-
		м3								
18	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6,2	45	-	279	-	56	0,19	1
				9	-	56	-	100	-	-
		т								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
19	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований ПГС	4,04	66,75	51,25	270	207	135	0,12	-
				15,5	9,62	63	39	133	0,04	-
		м3								
20	Е0101-17-14	-Погрузка гравийной на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,04	39,72	37,82	160	153	50	0,01	-
				1,87	11	8	44	97	0,04	-
		м3								
21	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8,89	45	-	400	-	80	0,19	2
				9	-	80	-	100	-	-
		т								
		Монтаж фитингов								
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов	340	300,57	225,64	102193	76717	56801	0,41	141
				69,53	58,98	23640	20053	130	0,23	77
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63 шт	66	274,44 -	- -	18113 -	- -	- -	- -	- -
24	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Отвод 45 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63 шт	10	273,29 -	- -	2733 -	- -	- -	- -	- -
25	СПрайс ТОО "ЕАТС"	-Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63/32 шт	264	2647,41 -	- -	698916 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых тройник шт	5	300,57 69,53	225,64 58,98	1503 348	1128 295	835 130	0,41 0,23	2 1
27	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63 шт	5	260,66 -	- -	1303 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов шт	36	300,57 69,53	225,64 58,98	10820 2503	8123 2123	6014 130	0,41 0,23	15 8
29	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63-32 шт	36	167,65 -	- -	6035 -	- -	- -	- -	- -
30	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63 шт	82	204,29 -	- -	16752 -	- -	- -	- -	- -
		Футляры								
31	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм км	0,0374	58791,69 33075	25695,31 6813,45	2199 1237	961 255	1939 130	194 26,38	7 1
32	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	37,4	692 -	- -	25881 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 63мм м	37,4	149,46 146,93	0,28 0,11	5590 5495	10 4	7149 130	0,84 -	32 -
34	Е0107-57-6	-Устройство герметизации стыков футляра м	1,11	62,57 27,23	35,34 13,34	69 30	39 15	63 140	0,16 0,07	- -
35	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530 -	- -	3180 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт								
36	Е0106-1-2	-Устройство бетонной подушки под ковер	0,8	6302,96	98,32	5042	79	615	4,41	4
				695,25	37,15	556	30	105	0,18	-
37	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,6	6782,36	98,32	10852	157	1230	4,41	7
				695,25	37,15	1112	59	105	0,18	-
38	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	20	1184,67	290,34	23693	5807	15502	2,74	55
				486	110,25	9720	2205	130	0,53	11
39	С Прайс НПП ГеоПром	-Ковер газовый стальной	20	2091,82	-	41836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	205,8	99	-	20374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Ц3920-2	м контроль стыков -Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	33	23,62	-	779	-	668	0,1	3
				22,5	-	743	-	90	-	-
42	Е0122-36-2	стык Установка полиэтиленового шарового крана Ду63 -Установка стальных кранов диам. 63 мм	9	497,61	28,48	4478	256	4133	2,03	18
				342	11,25	3078	101	130	0,05	-
43	С Прайс "ЕАТС"	шт -Шаровый кран SDR 11 d63	9	22409,59	-	201686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-11-3	шт -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	0,0135	58881,69	25695,31	795	347	700	194	3
				33075	6813,45	447	92	130	26,38	-
45	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	13,5	692	-	9342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-34-1	м -Установка полиэтиленовых заглушек	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
		шт								
47	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	-Заглушка РЕ 100, SDR11 d110	9	1994,3	-	17949	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0122-34-1	-Установка муфт	18	300,57	225,64	5410	4061	3007	0,41	7
				69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
		шт								
49	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63	18	204,29	-	3677	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	14	1184,67	290,34	16585	4065	10852	2,74	38
				486	110,25	6804	1543	130	0,53	7
		шт								
51	С Прайс НПП ГеоПром	-Ковер газовый стальной	14	2091,82	-	29285	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0122-9-1	-Укладка стальных труб диам. 32 мм	0,021	121367,16	49858,78	2549	1047	2191	336	7
				61425	18834,75	1290	396	130	91,99	2
		км								
53	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	21	191	-	4011	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0106-1-2	-Устройство бетонной подушки под ковер	0,56	6302,96	98,32	3530	55	431	4,41	2
				695,25	37,15	389	21	105	0,18	-
		м3								
55	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,12	6782,36	98,32	7596	110	861	4,41	5
				695,25	37,15	779	42	105	0,18	-
		м3								
		Балластировка труб								
56	Е0105-69-8	-Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	60,89	179,46	147,96	10927	9009	5987	0,19	12
				31,5	54	1918	3288	115	0,31	19
		м3								
57	С11011-965	-Ткань мешочная	3,045	2580	-	7856	-	-	-	-
		10м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3791970				3988 1252

Накладные расходы :

На монтажные работы	668
На общестроительные работы	909802
Всего накладных расходов:	910470
Итого с накладными	4702440

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	282147
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4984587
Итого с временными, 1,2 %	5044402
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	5103422
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5123600
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5174044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				13232100				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				264642				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13496742				
		Затраты на осуществление технического надзора				122449,58				
		Затраты на осуществление авторского надзора				25728,91				
		Итого				13644920,49				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1637390,45				
		Итого с НДС				15282311				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусинкеев К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Форма № 2в

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 90

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ на август 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Земляные работы											
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10720,43	27,84	26,18	298403	280607	92134	0,01	123			
				1,66	7,2	17796	77187	97	0,03	268			
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	331,56	218,93	-	72588	-	82025	1,54	511			
				218,93	-	72588	-	113	-	-			
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	10358,2	3,35	3,35	34717	34717	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	39			
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	693,82	134,1	-	93041	-	105137	0,97	674			
				134,1	-	93041	-	113	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10358,2	21,55	4,52	223178	46778	171108	0,11	1119
					17,03	-	176400	-	97	-	-
6	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	633,81	45	-	28521	-	5704	0,19	120
					9	-	5704	-	100	-	-
		Устроиство основания под трубопроводы	т								
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы		222	306,2	152,52	67976	33859	60846	1,02	226
					153,68	57,15	34117	12687	130	0,28	62
8	С143008-92	-Песок природный	м3	222	775	-	172050	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	м3	310,8	303,3	303,3	94266	94266	18853	-	-
					-	60,66	-	18853	100	1,27	396
		Монтаж трубопроводов	т								
10	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 72,2 мм		3,469	58791,69	25695,31	203948	89137	150930	194	673
					33075	392,85	114737	1363	130	26,38	92
11	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	км	3503,7	466	-	1632724	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Монтаж фитингов	м								
12	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов		88	300,57	225,64	26450	19856	8013	0,41	36
					69,53	0,52	6119	45	130	0,23	20
13	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	шт	30	413,38	-	12401	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Отвод 45 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	шт	6	413,38	-	2480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс ТОО "ЕАТС"	-Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/32	шт	52	2861,42	-	148794	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	16	440,21	332,43	7043	5319	2145	0,61	10
				102,38	0,74	1638	12	130	0,33	5
		шт								
17	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	6	607,43	-	3645	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/63	10	932,4	-	9324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	911	0,41	4
				69,53	0,52	695	5	130	0,23	2
		шт								
20	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/63	10	353,67	-	3537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90	34	-721,43	-	-24529	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Разработка и восстановление асфальтовой дороги								
22	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,05	408,11	169,61	1653	687	1285	1,55	6
				238,5	-	966	-	133	0,01	-
		м3								
23	Е0101-17-14	-Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,05	39,72	37,82	161	153	39	0,01	-
				1,87	8,12	8	33	97	0,04	-
		м3								
24	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8,91	45	-	401	-	80	0,19	2
				9	-	80	-	100	-	-
		т								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
25	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований ПГС	6,59	66,75	51,25	440	338	176	0,12	1
				15,5	4,53	102	30	133	0,04	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-17-14	-Погрузка гравийной на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,59	39,72	37,82	262	249	64	0,01	-
				1,87	8,12	12	54	97	0,04	-
		м3								
27	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	14,49	45	-	652	-	130	0,19	3
				9	-	130	-	100	-	-
		т								
		Футляры								
28	Е0106-1-2	-Устройство бетонной подушки под ковер	0,08	6302,96	98,32	504	8	62	4,41	-
				695,25	37,15	56	3	105	0,18	-
		м3								
29	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,16	6782,36	98,32	1085	16	123	4,41	1
				695,25	37,15	111	6	105	0,18	-
		м3								
30	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1184,67	290,34	2369	581	1550	2,74	5
				486	110,25	972	220	130	0,53	1
31	С Прайс НПП ГеоПром	-Ковер газовый стальной	2	2091,82	-	4184	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	63	99	-	6237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Укладка сигнальной ленты								
33	Е0127-81-4	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	705,52	4,07	-	2871	-	3819	0,03	20
				4,07	-	2871	-	133	-	-
		м2								
34	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная "Опасно газ"	3527,6	6,98	-	24631	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
35	С Прайс ТОО "General Electrical Technologies"	-Медный кабель сеч.2х1,5мм	3527,6	36,66	-	129315	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		контроль стыков								
36	Ц3920-2	-Контроль внешним осмотром и	35	23,62	-	827	-	709	0,1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		измерением трубопроводов диаметром до 108 мм		22,5	-	788	-	90	-	-
		стык Установка полиэтиленового шарового крана Ду90								
37	Е0122-36-2	-Установка стальных кранов диам. 90 мм	6	497,61 342	28,48 11,25	2986 2052	171 67	2755 130	2,03 0,05	12 -
38	СПрайс ТОО "ЕАТС"	шт -Шаровый кран SDR 11 d90	6	15594,33 -	-	93566 -	-	-	-	-
39	Е0122-11-3	шт -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	0,009	58881,69 33075	25695,31 392,85	530 298	231 4	392 130	194 26,38	2 -
40	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	9	692 -	-	6228 -	-	-	-	-
41	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых заглушек	6	300,57 69,53	225,64 0,52	1803 417	1354 3	546 130	0,41 0,23	2 1
42	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	шт -Заглушка PE 100, SDR11 d110 шт	6	1994,3 -	-	11966 -	-	-	-	-
43	Е0122-34-1	-Установка муфт	12	300,57 69,53	225,64 0,52	3607 834	2708 6	1093 130	0,41 0,23	5 3
44	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	-Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d90 шт	12	721,43 -	-	8657 -	-	-	-	-
45	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	10	1184,67 486	290,34 110,25	11847 4860	2903 1102	7751 130	2,74 0,53	27 5
46	С Прайс	шт -Ковер газовый стальной	10	2091,82	-	20918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НПП ГеоПром	шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0122-9-1	-Укладка стальных труб диам. 32 мм	0,015	121367,16	49858,78	1821	748	1565	336	5
				61425	18834,75	921	283	130	91,99	1
		км								
48	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	15	191	-	2865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
49	Е0106-1-2	-Устройство бетонной подушки под ковер	0,4	6302,96	98,32	2521	39	308	4,41	2
				695,25	37,15	278	15	105	0,18	-
		м3								
50	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,8	6782,36	98,32	5426	79	615	4,41	4
				695,25	37,15	556	30	105	0,18	-
		м3 Балластировка труб								
51	Е0105-69-8	-Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	40,21	179,46	147,96	7216	5949	3954	0,19	8
				31,5	54	1267	2171	115	0,31	12
		м3								
52	С11011-965	-Ткань мешочная	0,201	2580	-	519	-	-	-	-
		10м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3471632				3604
										910

Накладные расходы :

На монтажные работы	709
На общестроительные работы	724112
Всего накладных расходов:	724821
Итого с накладными	4196453

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	251787
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4448240
Итого с временными, 1,2 %	4501619
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	4554288
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4572294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4617310
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	11808309
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	236166
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12044475
Затраты на осуществление технического надзора	109273,84
Затраты на осуществление авторского надзора	22878,81
Итого	12176627,65
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1461195,32
Итого с НДС	13637823

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 110

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ на август 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2378,51	27,84	26,18	66206	62257	20441	0,01	27
				1,66	7,2	3948	17125	97	0,03	59
2	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	73,4	218,93	-	16069	-	18158	1,54	113
				218,93	-	16069	-	113	-	-
3	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	2293,17	3,35	3,35	7686	7686	2587	-	-
				-	1,16	-	2666	97	-	9
4	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	153,6	134,1	-	20598	-	23275	0,97	149
				134,1	-	20598	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2293,17	21,55	4,52	49409	10356	37881	0,11	248
				17,03	-	39053	-	97	-	-
		м3								
6	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	149,34	45	-	6720	-	1344	0,19	28
				9	-	1344	-	100	-	-
		т								
		Устроиство основания под трубопроводы								
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	77,57	306,2	152,52	23752	11831	21260	1,02	79
				153,68	57,15	11921	4433	130	0,28	22
		м3								
8	С143008-92	-Песок природный	77,57	775	-	60117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е010334-А24	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	108,6	303,3	303,3	32938	32938	6588	-	-
				-	60,66	-	6588	100	1,27	138
		т								
		Монтаж трубопроводов								
10	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	0,768	58791,69	25695,31	45152	19734	39825	194	149
				33075	6813,45	25402	5233	130	26,38	20
		км								
11	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	775,7	692	-	536784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Контроль стыков								
12	Ц3924-8	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	7	191,1	26,1	1338	183	934	0,7	5
				146	2,25	1022	16	90	0,01	-
		стык								
		Укладка сигнальной ленты								
13	Е0127-81-4	-Устройство сплошной прослойки	166,162	4,07	-	676	-	899	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из нетканого синтетического материала в земляном полотне		4,07	-	676	-	133	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
14	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная "Опасно газ"	830,81	6,98	-	5801	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	С Прайс ТОО "General Electrical Technologies"	-Медный кабель	830,81	36,66	-	30456	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Разработка и восстановление асфальтовой дороги								
16	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,26	408,11	169,61	1739	723	1374	1,55	7
				238,5	4,07	1016	17	133	0,01	-
		м3								
17	Е0101-17-14	-Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,26	39,72	37,82	169	161	53	0,01	-
				1,87	11	8	47	97	0,04	-
		м3								
18	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	9,37	45	45	422	422	84	-	-
				-	9	-	84	100	0,19	2
		т								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
19	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований ПГС	2,48	66,75	51,25	166	127	83	0,12	-
				15,5	9,62	38	24	133	0,04	-
		м3								
20	Е0101-17-14	-Погрузка гравийной на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,48	39,72	37,82	98	94	31	0,01	-
				1,87	11	5	27	97	0,04	-
		м3								
21	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5,46	45	45	246	246	49	-	-
				-	9	-	49	100	0,19	1
		т								
		Монтаж фитингов								
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	13	300,57	225,64	3907	2933	2172	0,41	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отводов		69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
			шт							
23	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110	5	760,16	-	3801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
24	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	-Отвод 30 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110	1	1352,34	-	1352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
25	СПрайс ТОО "ЕАТС"	-Седловой отвод 30 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110-32	7	2377,54	-	16643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
26	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
				102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
			шт							
27	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110	2	860,05	-	1720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
28	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110/90	1	3231,84	-	3232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
29	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110/63	1	2171,74	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
30	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
			шт							
31	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110/90	2	466,2	-	932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
32	СПрайс	-Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ	1	1041,11	-	1041	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	d110/63								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d110	20	483,42	-	9668	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Установка полиэтиленового шарового крана Ду110								
34	Е0122-36-3	-Установка стальных кранов диам. 110 мм	2	991,58	375,08	1983	750	1404	2,46	5
				398,25	141,75	797	284	130	0,69	1
		шт								
35	С Прайс "ЕАТС"	-Шаровый кран SDR 11 d110	2	19939,53	-	39879	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194	1
				33075	6813,45	99	20	130	26,38	-
		км								
37	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	3	692	-	2076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых заглушек	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
39	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Заглушка РЕ 100, SDR11 d110	2	555,76	-	1112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0122-34-1	-Установка муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
41	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d110	4	483,42	-	1934	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1184,67	290,34	2369	581	1550	2,74	5
				486	110,25	972	220	130	0,53	1
		шт								
43	С Прайс НПП ГеоПром	-Ковер газовый стальной	2	2091,82	-	4184	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-9-1	-Укладка стальных труб диам. 32 мм	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336	1
				61425	18834,75	184	57	130	91,99	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
45	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	3	191	-	573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	Е0106-1-2	-Устройство бетонной подушки под ковер	0,08	6302,96	98,32	504	8	62	4,41	-
				695,25	37,15	56	3	105	0,18	-
		м3								
47	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,16	6782,36	98,32	1085	16	123	4,41	1
				695,25	37,15	111	6	105	0,18	-
		м3								
		Балластировка труб								
48	Е0105-69-8	-Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	45,45	179,46	147,96	8156	6725	4469	0,19	9
				31,5	54	1432	2454	115	0,31	14
		м3								
49	С11011-965	-Ткань мешочная	22,725	2580	-	58631	-	-	-	-
		10м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1078503				843
										275

Накладные расходы :

На монтажные работы	934
На общестроительные работы	186670
Всего накладных расходов:	187604
Итого с накладными	1266107

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75966
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1342073
Итого с временными, 1,2 %	1358178
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1374069
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1379502
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1393084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				3562673				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				71253				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3633926				
		Затраты на осуществление технического надзора				32968,89				
		Затраты на осуществление авторского надзора				6927,37				
		Итого				3673822,26				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				440858,67				
		Итого с НДС				4114681				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Форма № 2в

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 160

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на август 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	507,77	27,84	26,18	14134	13291	4364	0,01	6
				1,66	7,2	843	3656	97	0,03	13
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	15,7	218,93	-	3437	-	3884	1,54	24
				218,93	-	3437	-	113	-	-
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	490,61	3,35	3,35	1644	1644	553	-	-
				-	1,16	-	570	97	-	2
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в м3	32,86	134,1	-	4407	-	4979	0,97	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	4407	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	490,61	21,55	4,52	10571	2216	8104	0,11	53
				17,03	-	8355	-	97	-	-
6	С010333-А5--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	30,02	45	-	1351	-	270	0,19	6
				9	-	270	-	100	-	-
		т Устроиство основания под трубопроводы								
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,595	306,2	152,52	5081	2531	4548	1,02	17
				153,68	57,15	2550	948	130	0,28	5
8	С143008-92	м3 -Песок природный	16,595	775	-	12861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е010334-А24	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 45 км	23,233	303,3	303,3	7047	7047	1409	-	-
				-	60,66	-	1409	100	1,27	30
		т Монтаж трубопроводов								
10	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм	0,16431	78005	36133,62	12817	5937	10993	247	41
				41850	9612,9	6876	1579	130	37,3	6
11	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	165,95	1468	-	243615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м Контроль стыков								
12	Ц3924-12	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 24 мм	6	411	55,6	2466	334	1774	2	12
				324	4,5	1944	27	90	0,03	-
		стык Укладка сигнальной ленты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-81-4	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	35,848	4,07	-	146	-	194	0,03	1
				4,07	-	146	-	133	-	-
		м2								
14	С Прайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Лента сигнальная "Опасно газ"	179,24	6,98	-	1252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	С Прайс ТОО "General Electrical Technologies"	-Медный кабель сеч.2х1,5мм	179,24	36,66	-	6571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Разработка и восстановление асфальтовой дороги								
16	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,08	408,11	169,61	1665	692	1316	1,55	6
				238,5	4,07	973	17	133	0,01	-
		м3								
17	Е0101-17-14	-Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,08	39,72	37,82	162	154	51	0,01	-
				1,87	11	8	45	97	0,04	-
		м3								
18	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8,98	45	45	404	404	81	-	-
				-	9	-	81	100	0,19	2
		т								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
19	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований ПГС	17	66,75	51,25	1135	871	568	0,12	2
				15,5	9,62	264	164	133	0,04	1
		м3								
20	Е0101-17-14	-Погрузка песчано-гравийной смеси на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,34	39,72	37,82	93	88	29	0,01	-
				1,87	11	4	26	97	0,04	-
		м3								
21	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,74	45	45	168	168	34	-	-
				-	9	-	34	100	0,19	1
		т								
		Монтаж фитингов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
		шт								
23	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	1	1419,26	-	1419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс ТОО "KazFrialPlast"	-Отвод 60 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	8	-13051,31	-	-104411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк"	-Отвод 30 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	1	4796,85	-	4797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	СПрайс ТОО "ЕАТС"	-Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160/32	10	4060,66	-	40607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
				102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
		шт								
28	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160/63	2	2536,53	-	5073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
30	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160/110	1	1082,82	-	1083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d160	12	860,05	-	10321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Балластировка труб								
32	Е0105-69-8	-Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	3,58	179,46	147,96	642	530	352	0,19	1
				31,5	54	113	193	115	0,31	1
		м3								
33	С11011-965	-Ткань мешочная	0,179	2580	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				295806				207 63

Накладные расходы :

На монтажные работы	1774
На общестроительные работы	44394
Всего накладных расходов:	46168
Итого с накладными	341974

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20519
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	362493
Итого с временными, 1,2 %	366843
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	371135
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	372602
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	376313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				962383				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19248				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				981631				
		Затраты на осуществление технического надзора				8905,88				
		Затраты на осуществление авторского надзора				1871,29				
		Итого				992408,17				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				119088,98				
		Итого с НДС				1111497				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Гл.инж.ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Турбек С.С. _

Начальник ОКС ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС ЖПФ АО «КТГА» Турысбеков Т.К.