# Счет-фактура № 23 от 9 октября 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740000288, 120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003628, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ89319K010000390587, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №0571-03-15R от "10" марта 2015года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740000288, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 070241004881, Жамбылский производственный филиал Акционерного Общества "ҚазТрансГаз Аймақ",080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное Общество "ҚазТрансГаз Аймақ "**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, город Астана, Кунаева, 14/3

ИИК получателя: KZ136010161000043312, в банке Акционерное Общество "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса ( I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект | Работа | 1 | 141 768 810,71 | 141 768 810,71 | 12% | 17 012 257,29 | 158 781 068,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **141 768 810,71** | | **17 012 257,29** | **158 781 068,00** | | |

**Директор : Дудников И. П.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Ким О. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Главный бухгалтер *(должность)*

Ким О.К.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 27октября 2014 года № 458*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Акционерное Общество "ҚазТрансГаз Аймақ ",Республика Казахстан, город Астана, Кунаева, 14/3** | **020440001144** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г, тел.: (87242) 22-48-48** | **030740000288** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор №0571-03-15R от "10" марта 2015года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 13 | 09.10.2015 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса ( I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект | | | Работа | 1 | 158 781 068,00 | 158 781 068,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 158 781 068,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на

_____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дудников И.П.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Муртазаев Б.Д.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2015

М.П.

**Заказчик : ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"** Форма КС-3
**Подрядчик: ТОО «Сырэнергогазстрой»**
**Наименование объекта: "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз". 4-й комплекс 1-й объект"**

**Справка**
**о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на октябрь 2015 года**

| № П/П | Наименование этапов работ | Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015 года | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В текущих ценах с НДС | | | | СМР в базисных ценах | | СМР в текущих ценах (тенге) | | |
| | | Сумма по договору | В том числе аванс | всего освоено и закрыто | Остаток по договору | Базисная цена 2001г.тыс. тенге | В том числе по монтажу оборудования | СМР (без НДС) | НДС 12% | Всего к оплате с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Строительство газораспределительных сетей в границах 4-го пускового комплекса (1 этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г. Тараз" в г. Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1-й объект | 620 180 728,16 | - | 478 410 893,00 | 141 769 835,16 | | | 141 768 810,71 | 17 012 257,29 | **158 781 068,00** |
| | | | | | | | | | **К оплате:** | **158 781 068,00** |

**Заказчик:**
**ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**

**Директор** **Муртазаев Б.Д**

**Главный инженер** **Турбек С.С.**

**Начальник ОКС** **Жумагамбетов Е.П.**

**Подрядчик:**
**ТОО «Сырэнергогазстрой»**

**Директор** **Дудников И.П.**

151070

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП-1 со счетчиком С-4

Форма № 2в

# А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ на октябрь 2015г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ц0108-573 -1 | Установка ШП | шт | 198,00 | 710,00 | 230,00 | 140580 | 45540 | 2,00 | 396 |
| | | | | | 306,00 | 49,50 | 60588 | 9801 | 0,29 | 57 |
| 2. | С | Шкафной пункт на 1 абонента с узлом учета типо размера G-4 | шт | 607,00 | 57390,44 | -- | 34835999 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 198,00 | 473,47 | 39,24 | 93747 | 7770 | 1,47 | 291 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | 50342 | 3118 | 0,07 | 14 |
| 4. | С | Кран стальной шаровый КШЦФ DN25, PN16 | шт | 198,00 | 5471,90 | -- | 1083435 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб диам. 32 мм | м | 2970,00 | 422,48 | 3,96 | 1254766 | 11761 | 0,30 | 882 |
| | | | | | 52,20 | 1,49 | 155034 | 4425 | 0,01 | 22 |
| 6. | С130806-59 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп32х3 мм | м | 2970,00 | 131,00 | -- | 389070 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 1,02 | 121294,13 | 49389,75 | 123924 | 50461 | 312,70 | 319 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 64136 | 19061 | 91,12 | 93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | С130809-31 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | шт | 396,00 | 198,00 | -- | 78408 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | С130810-75 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру10 МПа из стали марки 20, 32х3 мм | шт | 792,00 | 208,00 | -- | 164736 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО: | | | | | 38164665 | 115530 | | 1889 |
| | | | | | | | 330100 | 36405 | | 185 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 66870 |
| На общестроительные работы | 108157 |
| На сантехнические работы | 272537 |
| Всего накладных расходов: | 447563 |
| Итого с накладными | 38612229 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 226574 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 38838803 |
| Итого с временными, 1,2 % | 38886837 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,17 % | 38934232 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 38950435 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 38990943 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,557 | 99699841 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 1993997 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 101693838 |
| Затраты на осуществление технического надзора | 968125 |
| Затраты на осуществление авторского надзора | 203388 |
| Итого | 102865350,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 12343842,11 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 115209193 | | |

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Главный инженер Турбек С.С. _

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Форма № 2в

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП-2 со счетчиком С-4

# А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ на октябрь 2015г.

| N п/п | Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Ц0108-573-1 | Установка ШП | шт | 168,00 | 710,00 | 230,00 | 119280 | 38640 | 2,00 | 336 |
| | | | | 306,00 | 49,50 | 51408 | 8316 | 0,29 | 48 |
| 2. С | Шкафной пункт на 2 абонента с узлом учета типоразмера G-4 | шт | 134,00 | 71245,44 | -- | 9546889 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 168,00 | 473,47 | 39,24 | 79543 | 6592 | 1,47 | 247 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 42714 | 2646 | 0,07 | 12 |
| 4. С | Кран стальной шаровый КШЦФ DN25, PN16 | шт | 168,00 | 5471,90 | -- | 919278 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб диам. 32 мм | м | 2520,00 | 422,48 | 3,96 | 1064650 | 9979 | 0,30 | 748 |
| | | | | 52,20 | 1,49 | 131544 | 3755 | 0,01 | 18 |
| 6. С130806-59 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп32х3 мм | м | 2520,00 | 131,00 | -- | 330120 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. Е0116-8-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 25 мм | м | 3360,00 | 285,95 | 4,59 | 960792 | 15422 | 0,28 | 944 |
| | | | | 51,30 | 1,71 | 172368 | 5746 | 0,01 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | С130806-57 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп25х2,5 мм | м | 3360,00 | 99,00<br>-- | --<br>-- | 332640<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,87 | 121294,13<br>62775,00 | 49389,75<br>18657,00 | 105147<br>54418 | 42815<br>16173 | 312,70<br>91,12 | 271<br>79 |
| 10. | С130809-31 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | шт | 336,00 | 198,00<br>-- | --<br>-- | 66528<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 11. | С130810-75 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру10 МПа из стали марки 20, 32х3 мм | шт | 672,00 | 208,00<br>-- | --<br>-- | 139776<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | ИТОГО: | | | | | 13664643<br>452452 | 113449<br>36636 | | 2547<br>186 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 56738 |
| На общестроительные работы | 91769 |
| На сантехнические работы | 459229 |
| Всего накладных расходов: | 607736 |
| Итого с накладными | 14272379 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 283529 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 14555908 |
| Итого с временными, 1,2 % | 14616016 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,17 % | 14675325 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 14695602 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 14746293 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,557 | 37706271 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 754125 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 38460396 |
| Затраты на осуществление технического надзора | 366143 |
| Затраты на осуществление авторского надзора | 76921 |
| Итого | 38903459,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 4668415,18 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 43571875 | | |

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Главный инженер Турбек С.С. _

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К.