Счет-фактура № 40 от 28 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740000288, 120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003628, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ89319K010000390587, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №0571-03-15R от "10" марта 2015года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740000288, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241004881, Жамбылский производственный филиал Акционерного Общества "ҚазТрансГаз Аймак",080000, Республика Казахстан, Жамбылская обл, город Тараз, ул. К. Койгельды, 177

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "ҚазТрансГаз Аймак "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, город Астана, Кунаева, 14/3

ИИК получателя: KZ136010161000043312, в банке Акционерное Общество "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса (I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект	Работа	1	27 686 663,39	27 686 663,39	12%	3 322 399,61	31 009 063,00		
Всего по счету:					**27 686 663,39**		**3 322 399,61**	**31 009 063,00**		

Директор : Дудников И. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ким О. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ким О.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик: Жамбылский производственный филиал АО "КазТрансГазАймак"
Подрядчик: ТОО «Сырэнергогазстрой»
Наименование строительства и его адрес: "Модернизация газораспределительной сети г. Тараз" в г. Тараз Жамбылской области-4 комплекса 1 объект

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 28 декабря 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№0571-03-15R	10.03.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 21 декабря 2015) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газораспределительных сетей в границах 4-го пускового комплекса (1 этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г. Тараз" в г. Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект	620 180 728,16	27 686 663,39							3 322 399,61	31 009 063,00
в.т.ч.										
СМР	377 447 736,53	16 783 338,14							2 014 000,58	18 797 338,71
Оборудование	225 585 660,32	10 137 818,75							1 216 538,25	11 354 357,00
Прочие затраты	17 147 331,31	765 506,51							91 860,78	857 367,29

Заказчик:
ЖПФ АО"КазТрансГазАймак"

Принял директор _____ Мурзазаев Б.Д.

Главный инженер _____ Турбек С.С.

Начальник ОКС _____ Жумагамбетов Е.П.

Подрядчик:
ТОО «Сырэнергогазстрой»

Сдал директор _____ Дудников И.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27октября 2014 года № 458

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное Общество "ҚазТрансГаз Аймақ ",Республика Казахстан, город Астана, Кунаева, 14/3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020440001144**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой",120011, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Мерей (улица Журба, 83). Серия 33001 №0003628 дата выдачи "25" сентября 2012г, тел.: (87242) 22-48-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000288**

Договор (контракт) Договор №0571-03-15R от "10" марта 2015года

Номер документа	Дата составления
24	**28.12.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газораспределительных сетей в границах четвертого пускового комплекса (I этапа) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в г.Тараз Жамбылской области-4 комплекс 1 объект			Работа	1	31 009 063,00	31 009 063,00
				Итого	1	x	31 009 063,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дудников И.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Сырэнергогазстрой ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ.

Принял (Заказчик) Директор / / Муртазаев Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ҚАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ РЕСПУБЛИКА ҚАЗАҚСТАН ГОРОД АСТАНА

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2015

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 225

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 декабря 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Установка опознавательных знаков										
1	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13		
				506,25	28,22	2025	113	133	0,11	-		
2	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1206 шт	21,8	0,05	3	-	1	0,03	-		
				5,81	0,02	1	-	90	-	-		
3	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1206 м2	20,36	0,02	2	-	-	0,02	-		
				4,16	-	1	-	-	-	-		
4	C11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Знаки путевые и сигнальные	0,04 м2	40800	-	1632	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4629				13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2844				
		Всего накладных расходов:				2844				
		Итого с накладными				7473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				448				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7921				
		Итого с временными, 1,2 %				8016				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				8110				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8142				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8222				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				21027				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				421				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21448				
		Затраты на осуществление технического надзора				204				
		Затраты на осуществление авторского надзора				43				
		Итого				21695				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2603				
		Итого с НДС				24298				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Мертазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Главный инженер Турбек С.С. _

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 160

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 декабря 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка опознавательных столбов								
1	Е0127-83-1	-Установка знаков шт	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,2	19
				506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
2	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,1809	21,8	0,05	4	-	1	0,03	-
				5,81	0,02	1	-	90	-	-
3	Е0113-26-6	-Окраска Металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,1809	20,36	0,02	4	-	1	0,02	-
				4,16	-	1	-	90	-	-
4	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -Опознавательный знак 100шт		0,06	40800	-	2448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6943	877			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4267				
		Всего накладных расходов:				4267				
		Итого с накладными				11210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				673				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11883				
		Итого с временными, 1,2 %				12026				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				12167				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12215				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12335				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				31546				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				631				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32177				
		Затраты на осуществление технического надзора				306				
		Затраты на осуществление авторского надзора				64				
		Итого				32547				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3906				
		Итого с НДС				36453				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Главный инженер Турбек С.С. _

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сыренергогазстрой» Дудников И.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

151030

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 110

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 декабря 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		Установка опознавательных столбов												
1	E0127-83-1	-Установка знаков на металлических стойках	7	747,86		146,19		5235		1023		4976	3,2	22
				506,25		28,22		3544		198		133	0,11	1
2	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз шт	0,21105	21,8		0,05		5		-		1	0,03	-
				5,81		0,02		1		-		90	-	-
3	E0113-26-6	-Окраска металлическикогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,21105	20,36		0,02		4		-		1	0,02	-
				4,16		-		1		-		90	-	-
4	C11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Опознавательный знак м2	0,07	40800		-		2856		-		-	-	-
		100шт		-		-		-		-		-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге					8100						22
														1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4978				
		Всего накладных расходов:				4978				
		Итого с накладными				13078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				785				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13863				
		Итого с временными, 1,2 %				14029				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				14193				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14249				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14389				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				36798				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				736				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				37534				
		Затраты на осуществление технического надзора				357				
		Затраты на осуществление авторского надзора				75				
		Итого				37966				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4556				
		Итого с НДС				42522				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Мутгазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Главный инженер Турбек С.С.

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 90

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 декабря 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка опознавательных знаков								
1	E0127-83-1	-Установка знаков на металлических стойках	37	747,86	146,19	27671	5409	26301	3,2	118
				506,25	28,22	18731	1044	133	0,11	4
2	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз шт	1,11555	21,8	0,05	24	-	6	0,03	-
				5,81	0,02	6	-	90	-	-
3	E0113-26-6	-Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,11555	20,36	0,02	23	-	4	0,02	-
				4,16	-	5	-	90	-	-
4	C11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Опознавательный знак м2	0,37	40800	-	15096	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			42814				118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				26311				
		Всего накладных расходов:				26311				
		Итого с накладными				69125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4147				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				73272				
		Итого с временными, 1,2 %				74151				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				75019				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				75316				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				76058				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				194511				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3890				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				198401				
		Затраты на осуществление технического надзора				1889				
		Затраты на осуществление авторского надзора				397				
		Итого				200691				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				24083				
		Итого с НДС				224774				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Мурзагазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Главный инженер Турбек С.С.

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 63

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 декабря 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Установка опознавательных столбов												
1	Е0127-83-1	-Установка знаков шт	88	747,86	146,19	65812	12865	62554	3,2	282				
2	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,6532	506,25 21,8 5,81	28,22 0,05 0,02	44550 58 15	2483 - -	133 14 90	0,11 0,03 -	10 - -				
3	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,6532	20,36 4,16	0,02 -	54 11	- -	10 90	0,02 -	- -				
4	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Опознавательный знак 100шт	0,88	40800 -	- -	35904 -	- -	- -	- -	- -				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			101828				282 10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				62578				
		Всего накладных расходов:				62578				
		Итого с накладными				164406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9864				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				174270				
		Итого с временными, 1,2 %				176361				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				178424				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				179129				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				180893				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				462616				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9252				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				471868				
		Затраты на осуществление технического надзора				4492				
		Затраты на осуществление авторского надзора				944				
		Итого				477304				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				57276				
		Итого с НДС				534580				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Жартазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Главный инженер Турбек С.С. _

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) Ду 32

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 декабря 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Узел выхода из грунта диам. 32/32 мм в стесненных условиях										
1	Е0122-33-5	-Монтаж узла выхода	0,21	121294,13	49389,75	25472	10372	22231	312,7	66		
				62775	18657	13183	3918	130	91,12	19		
2	С12021-240	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	0,21 т	131300	-	27573	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30 т	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12		
				69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7		
4	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон мунайгаз	-Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d32 шт	15	133,8	-	2007	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Инк"									
5	СПрайс Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон мунайгаз Инк"	-Переход ПЭ/Ст d32 шт	15	1508,51 -	- -	22628 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50,7 мм (патрубок) км	0,00375	51162,26 30825	20326,01 5353,43	192 116	76 20	176 130	179 20,64	1 -
7	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25,6 мм км	0,01995	47586,09 29700	17877,09 4698,68	949 593	357 94	892 130	173 18,1	3 -
8	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SLR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	3,7875	231 -	- -	875 -	- -	- -	- -	- -
9	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	20,1495	66 -	- -	1330 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм км	0,0195	64249,36 45900	8122,48 3069	1253 895	158 60	1241 130	254 14,99	5 -
11	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм м	19,5	333 -	- -	6494 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0122-26-2	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0,0195	200534,27 24525	22799,39 8613	3910 478	445 168	840 130	139 42,06	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых муфт	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
14	С Атырауский завод полиэтиленовых труб Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк""	-Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d32	30	155,35	-	4660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	15	530	-	7950	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0106-20-1	-Засыпка пазух песком	1,5	1328,37	273,87	1993	411	542	1,77	3
		м3		240,75	103,46	361	155	105	0,51	1
17	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,73185	43,6	0,1	555	1	134	0,06	1
				11,62	0,04	148	1	90	-	-
		м2								
18	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,73185	40,72	0,04	518	1	95	0,04	1
				8,32	-	106	-	90	-	-
		м2								
		Установка опознавательных столбов								
19	Е0127-83-1	-Установка знаков	13	747,86	146,19	9722	1900	9241	3,2	42
		шт		506,25	28,22	6581	367	133	0,11	1
20	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,39195	21,8	0,05	9	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
21	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,39195	20,36	0,02	8	-	1	0,02	-
				4,16	-	2	-	90	-	-
		м2								
22	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Опознавательный знак	0,13	40800	-	5304	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			146863				148
										36
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				45420				
		Всего накладных расходов:				45420				
		Итого с накладными				192283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11211				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				203494				
		Итого с временными, 1,2 %				205936				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				208345				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				209161				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				211228				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				540194				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10804				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				550998				
		Затраты на осуществление технического надзора				5245				
		Затраты на осуществление авторского надзора				1102				
		Итого				557345				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				66881				
		Итого с НДС				624226				

Заказчик:

Директор ЖГПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Главный инженер Турбек С.С.

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

151070

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП-1 со счетчиком G-4

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 декабря 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0119-15-1	Испытание в стесненных условиях -Пневматическое испытание газопроводов	9105 м	78,92	-	718567	-	812894	0,33	3032		
				69,75	-	635074	-	128	-	-		
2	Е0113-16-6	Окраска трубопроводов -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	915,33 м2	21,8	0,05	19952	46	4803	0,03	27		
				5,81	0,02	5318	18	90	-	-		
3	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	915,33 м2	40,72	0,04	37270	37	6854	0,04	39		
				8,32	-	7616	-	90	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			775788				3098		
										-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				11657				
		На сантехнические работы				812894				
		Всего накладных расходов:				824551				
		Итого с накладными				1600682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				96021				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1696703				
		Итого с временными, 1,2 %				1717063				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				1737153				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1744021				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1761192				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				4504072				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				90081				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4594153				
		Затраты на осуществление технического надзора				43736				
		Затраты на осуществление авторского надзора				9188				
		Итого				4647077				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				557649				
		Итого с НДС				5204726				

Заказчик:

Директор ЖГПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Главный инженер Турбек С.С. _

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»
Субподрядчик
Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП-1 со счетчиком С-6

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 декабря 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	1 С Прайс ТОО "Нефтегазоборудование"	Установка ШРП -Шкафной пункт на 1 абонента с узлом учета типоразмера G-6 шт	61	64984,94	-	3964082	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Испытание в стесненных условиях												
2	E0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	5075	78,92	-	400519	-	453096	0,33	1690				
				69,75	-	353981	-	128	-	-				
		Окраска трубопроводов												
3	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	446,43	21,8	0,05	9731	22	2342	0,03	13				
				5,81	0,02	2594	9	90	-	-				
4	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	446,43	40,72	0,04	18177	18	3343	0,04	19				
				8,32	-	3714	-	90	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4392509	40			1722				
			Тенге			360289	9			-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			3964082	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3964082	-	-		-
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				5685				
		На сантехнические работы				453096				
		Всего накладных расходов:				458781				
		Итого с накладными				4851290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				53233				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4904523				
		Итого с временными, 1,2 %				4963377				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				5021449				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5041303				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5090934				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,5574				12606108				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				252122				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12857974				
		Затраты на осуществление технического надзора				122408				
		Затраты на осуществление авторского надзора				25716				
		Итого				13006100				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1560732				
		Итого с НДС				14566832				

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Технадзор Мусиркепов К.

Главный инженер Турбек С.С. _

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К.

Форма № 2в

Заказчик ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»

Подрядчик ТОО «Сырэнергогазстрой»

Субподрядчик

Договор №0571-03-15R от 10 марта 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект " "Модернизация газораспределительной сети г.Тараз Жамбылской области".1-ая очередь 4-ый пусковой комплекс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения (1 объект 4комплекса) ШП-2 со счетчиком G-4

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 декабря 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0108-573-1	Установка ШП Установка ШП	20	710	230	14200	4600	6755	2	40		
		шт		306	49,5	6120	990	95	0,29	6		
2	Е0116-15-2	Запорная арматура -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	20	473,47	39,24	9469	785	6912	1,47	29		
				254,25	15,75	5085	315	128	0,07	1		
		1шт										
3	Е0119-15-1	Испытание в стесненных условиях -Пневматическое испытание газопроводов	16940	78,92	-	1336905	-	1512403	0,33	5641		
				69,75	-	1181565	-	128	-	-		
		м										
4	Е0113-16-6	Окраска трубопроводов -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1489,3648	21,8	0,05	32464	74	7815	0,03	44		
				5,81	0,02	8653	30	90	-	-		
		м2										
5	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	1489,3648	40,72	0,04	60643	60	11152	0,04	63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115		8,32	-	12392	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1453682				58187

Накладные расходы :

На монтажных работах	6755
На общестроительные работы	18967
На сантехнические работы	1519315
Всего накладных расходов:	1545037
Итого с накладными	2998719

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	179922
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3178641
Итого с временными, 1,2 %	3216785
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	3254421
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3267288
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3299456
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	8438028
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	168761
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8606789
Затраты на осуществление технического надзора	81937
Затраты на осуществление авторского надзора	17214
Итого	8705939
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1044713
Итого с НДС	9750652

Заказчик:

Директор ЖПФ «КазТрансГазАймак» Муртазаев Б.Д.

Технадзор Мусиркепов К.

Главный инженер Турбек С.С.

Начальник ОКС Жумагамбетов Е.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.

Главный специалист ОКС Турысбеков Т.К.