Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2020 г

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұртұрсын»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таужар - Құрылыс»**

Договор: **№05 от «21» май 2017 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство изолятора временного содержания на 30 мест, улица Жибер-Жолы в с. Аксукент, Сайрамского района, ЮКО»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство изолятора временного содержания на 30 мест, улица Жибер-Жолы в с. Аксукент, Сайрамского района, ЮКО»	7 009 217,37	7 009 217,37	7 009 217,37			7 009 217,37	7 009 217,37		
2	**Всего к оплате**	**7 009 217,37**	**7 009 217,37**				**7 009 217,37**			

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұртұрсын»

Руководитель ТОО

_____ Турсынмуратов Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таужар - Құрылыс»

Директор

_____ Турекулов М.Ш.

Форма 2-В

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «НұрТұрсын»
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Таужар - Құрылыс»
Договор №05 от «21» май 2017 г.

АКТ N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020 г

«Строительство изолятора временного содержания на 30 мест, улица Жибер-Жолы в с. Аксукент, Сайрамского района, ЮКО»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	1	**РАЗДЕЛ-1. Общестроительные работы**	**4 750 549,20**	-		4 750 549,20	**100%**	**4 750 549,20**	-		4 750 549,20	**100%**	**4 750 549,20**	-		4 750 549,20
	1.1	Земляные работы	174 160,44			174 160,44	100%	174 160,44			174 160,44	100%	174 160,44			174 160,44
	1.2	Фундамент (АС91-108)	283 548,96			283 548,96	100%	283 548,96			283 548,96	100%	283 548,96			283 548,96
	1.3	Подпольные каналы (АС-19)	47 673,36			47 673,36	100%	47 673,36			47 673,36	100%	47 673,36			47 673,36
	1.4	Стены и перегородки	517 456,08			517 456,08	100%	517 456,08			517 456,08	100%	517 456,08			517 456,08
	1.5	Монолитные перемычки (АС-23)	41 600,16			41 600,16	100%	41 600,16			41 600,16	100%	41 600,16			41 600,16
	1.6	Монолитные рамы (АС35-50)	262 521,36			262 521,36	100%	262 521,36			262 521,36	100%	262 521,36			262 521,36
	1.7	Перекрытие (АС51-57)	334 926,72			334 926,72	100%	334 926,72			334 926,72	100%	334 926,72			334 926,72
	1.8	Металлоконструкции покрытия	416 122,56			416 122,56	100%	416 122,56			416 122,56	100%	416 122,56			416 122,56
	1.9	Кровля (АС85)	481 563,72			481 563,72	100%	481 563,72			481 563,72	100%	481 563,72			481 563,72
	1.10	Лестница Л-3 (АС32)	11 416,32			11 416,32	100%	11 416,32			11 416,32	100%	11 416,32			11 416,32
	1.11	Лестница Л-1 (АС63)	50 393,88			50 393,88	100%	50 393,88			50 393,88	100%	50 393,88			50 393,88
	1.12	Лестница Л-2 (АС66)	230 237,28			230 237,28	100%	230 237,28			230 237,28	100%	230 237,28			230 237,28
	1.13	Проемы (АС12)	461 193,84			461 193,84	100%	461 193,84			461 193,84	100%	461 193,84			461 193,84
	1.14	Полы (АС15)	332 883,72			332 883,72	100%	332 883,72			332 883,72	100%	332 883,72			332 883,72
	1.15	Внутренняя отделка (АС18)	600 109,92			600 109,92	100%	600 109,92			600 109,92	100%	600 109,92			600 109,92
	1.16	Наружная отделка (АС1)	342 171,36			342 171,36	100%	342 171,36			342 171,36	100%	342 171,36			342 171,36
	1.17	Крыльцо, пандусы, козырьки	162 569,52			162 569,52	100%	162 569,52			162 569,52	100%	162 569,52			162 569,52
	2	**РАЗДЕЛ-2. Отопление и вентиляция**	**505 671,84**			505 671,84	**100%**	**505 671,84**			**505 671,84**	100%	**505 671,84**			**505 671,84**
	2.1	Отопление	64 861,92			64 861,92	100%	64 861,92			64 861,92	100%	64 861,92			64 861,92
	2.2	Отопление дрительного зала	97 603,56			97 603,56	100%	97 603,56			97 603,56	100%	97 603,56			97 603,56
	2.3	Вентиляция	343 206,36			343 206,36	100%	343 206,36			343 206,36	100%	343 206,36			343 206,36
	3	**РАЗДЕЛ-3. Водопровод и канализация**	**180 591,48**			180 591,48	**100%**	**180 591,48**			**180 591,48**	**100%**	**180 591,48**			**180 591,48**
	3.1	Водопровод	30 268,80			30 268,80	100%	30 268,80			30 268,80	100%	30 268,80			30 268,80
	3.2	Бытовая канализация	132 424,20			132 424,20	100%	132 424,20			132 424,20	100%	132 424,20			132 424,20
	3.3	Санитарные приборы	17 898,48			17 898,48	100%	17 898,48			17 898,48	100%	17 898,48			17 898,48
	4	**РАЗДЕЛ-4. Электроосвещение**	**461 387,16**			461 387,16	**100%**	**461 387,16**			**461 387,16**	100%	**461 387,16**			**461 387,16**
	4.1	Электроосвещение	327 275,28			327 275,28	100%	327 275,28			327 275,28	100%	327 275,28			327 275,28
	4.2	Электрооборудование	134 111,88			134 111,88	100%	134 111,88			134 111,88	100%	134 111,88			134 111,88
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**5 898 199,68**	-	-	**5 898 199,68**	**100%**	**5 898 199,68**	-		**5 898 199,68**	**100%**	**5 898 199,68**	-		**5 898 199,68**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	**Наружные сети электроснабжение**	**313 885,80**	-		**313 885,80**	**100%**	**313 885,80**	-		**313 885,80**	**100%**	**313 885,80**	-		**313 885,80**
		Сети 0,4кВ	313 885,80			313 885,80	**100%**	313 885,80			313 885,80	100%	313 885,80			313 885,80
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**313 885,80**	-		**313 885,80**		**313 885,80**	-		**313 885,80**		**313 885,80**	-		**313 885,80**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Наружные сети водопровода и канализации**	**67 924,80**			**67 924,80**	**100%**	**67 924,80**			**67 924,80**	**100%**	**67 924,80**			**67 924,80**
		Сеть В1	46 128,96			46 128,96	100%	46 128,96			46 128,96	100%	46 128,960			46 128,96
		Сеть К1, К3	21 795,84			21 795,84	100%	21 795,84			21 795,84	100%	21 795,840			21 795,84
5	6-3	**Выгреб на 10м3**	**108 212,04**			**108 212,04**	**100%**	**108 212,04**			**108 212,04**	**100%**	**108 212,04**			**108 212,04**
		Выгреб 10м3	108 212,04			108 212,04	100%	108 212,04			108 212,04	100%	108 212,040			108 212,04
7	6-5	**Наружные сети газоснабжения**	**143 454,60**	-		**143 454,60**	**100%**	**143 454,60**			**143 454,60**	**100%**	**143 454,60**	-		**143 454,60**
		Сети газопровода	143 454,60			143 454,60	100%	143 454,60			143 454,60	100%	143 454,600			143 454,60
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**319 591,44**	-		**319 591,44**	**100%**	**319 591,44**	-		**319 591,44**	**100%**	**319 591,44**	-		**319 591,44**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
8	7-1	**Благоустройство и озеленение**	**202 238,64**			**202 238,64**	**100%**	**202 238,64**			**202 238,64**	**100%**	**202 238,64**			**202 238,64**
		Вертикальная планировка	89 475,48			89 475,48	100%	89 475,48			89 475,48	100%	89 475,480			89 475,48
		Покрытие	39 850,20			39 850,20	100%	39 850,20			39 850,20	100%	39 850,200			39 850,20
		МАФ	13 657,68			13 657,68	100%	13 657,68			13 657,68	100%	13 657,680			13 657,68
		Озеленение	5 722,56			5 722,56	100%	5 722,56			5 722,56	100%	5 722,560			5 722,56
		Ограждение	17 162,28			17 162,28	100%	17 162,28			17 162,28	100%	17 162,280			17 162,28
		Беседка	36 370,44			36 370,44	100%	36 370,44			36 370,44	100%	36 370,440			36 370,44
9	7-2-1	**Уборная на 2 очка**	**53 656,56**			**53 656,56**	100%	53 656,56			53 656,56	100%	53 656,560			53 656,56
10	7-2-2	**Электроосвещение уборной**	**42 707,52**			**42 707,52**	100%	42 707,52			42 707,52	100%	42 707,520			42 707,52
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**298 602,72**			**298 602,72**		**298 602,72**			**298 602,72**		**298 602,72**			**298 602,72**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**6 830 279,64**	-		**6 830 279,64**	**100%**	**6 830 279,64**	-		**6 830 279,64**		**6 830 279,64**	-		**6 830 279,64**
		Глава 8.Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 2,9%**	198 078,11			**198 078,11**		**198 078,11**			**198 078,11**		**198 078,11**			**198 078,11**

12	СН РК 8.02-07	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	29 711,72			29 711,72		29 711,72			29 711,72		29 711,72			29 711,72
		Всего по главе	198 078,11			198 078,11		198 078,11			198 078,11		198 078,11			198 078,11
		Итого по главам 1-8	7 028 357,75			7 028 357,75		7 028 357,75			7 028 357,75		7 028 357,75			7 028 357,75
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	63 255,22			63 255,22		63 255,22			63 255,22		63 255,22			63 255,22
		Всего по главе	63 255,22			63 255,22		63 255,22			63 255,22		63 255,22			63 255,22
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7 091 612,97	-		7 091 612,97		7 091 612,97	-		7 091 612,97		7 091 612,97	-		7 091 612,97
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	141 832,26			141 832,26		141 832,26			141 832,26		141 832,26			141 832,26
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7 233 445,23	-		7 233 445,23		7 233 445,23	-		7 233 445,23		7 233 445,23	-		7 233 445,23
15		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	29 711,72			29 711,72		29 711,72			29 711,72		29 711,72			29 711,72
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			144 678,33	144 678,33				144 678,33	144 678,33				144 678,33	144 678,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7 233 445,23	-	144 678,33	7 378 123,55		7 233 445,23	-	144 678,33	7 378 123,55		7 233 445,23	-	144 678,33	7 378 123,55
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,95	7 009 217,37				0,95	7 009 217,37				0,95	7 009 217,37
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	7 233 445,23	-	- 224 227,86	7 009 217,37		7 233 445,23	-	- 224 227,86	7 009 217,37		7 233 445,23	-	- 224 227,86	7 009 217,37
		Понижающий коэффициент				0,95					0,95					0,95
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				7 009 217,37					7 009 217,37					7 009 217,37
		Всего к оплате				7 009 217,37					7 009 217,37					7 009 217,37

Принял (ГЕНПОДРЯДЧИК)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұртұрсын»

Руководитель _____ Турсынмуратов Т.А.

СДАЛ (СУБПОДРЯДЧИК)

Товарищество с ограниченной ответственность ю «Таужар - Құрылыс»

_____ Турскулов М.Ш.