Наименование стройки - Капитальный ремонт здания аппарата Акима с.Приуральное,Бурлинского района

Наименование объекта - на капитальный ремонт

АКТ
выполненных работ за май 2013г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	46-59-1	Разборка туалета	2,4	201,98	17,7	485	42	458	1,25	3
		м3		184,28	6,44	442	15	100	0,03	
2	46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,16	2975,47	1238,48	476	198	353	10,6	2
		м3		1737	468	278	75	100	2,28	
3	53-21-1	Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича	0,43	10315,01	300,96	4435	129	445	5,63	2
		м3		873	101,79	375	44	106,2	0,39	
4	55-9-1	Устройство кирпичных перегородок армированных т=0,25 кирпича в помещениях площадью до 5м2 глухих	54	855,01	25,52	46171	1378	14272	1,64	89
		м2		244,49	4,37	13202	236	106,2	0,02	1
5	54-6-1	Усиление деревянных перекрытий из досок со сменой подборов	22	971,69	9,7	21377	213	6561	1,80	40
		м2		274,61	1,53	6041	34	108	0,02	
6	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	28	215,57	21,24	6036	595	5977	1,29	36
		шт		194,33	3,31	5441	93	108	0,03	1
7	56-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	54,1	53,82	5,02	2912	272	2897	0,33	18
		м2		48,8	0,79	2640	43	108		
8	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	11	146,99	6,63	1617	73	1680	0,95	10
		м2		140,36	1,04	1544	11	108	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9-53-2 т.ч п3.5СНиП 8 8.02-05-2002 п2,8 к=0.6;0,7;0.5	На разборку(демонтаж) металлических конструкций решетка	0,72	4976,75	200,56	3583	144	2910	27,96	20
				4414,5	75,6	3178	54	90	0,37	
10	58-18-4	Устройство сливов из листовой стали	24,4	253,64	0,56	6189	14	1070	0,26	6
		м		40,86	0,09	997	2	107,1		
11	56-10-1	Установка подоконников	25,25	77,24	0,47	1950	12	687	0,16	4
		м		25,09	0,09	634	2	108		
12	6-1-195 изм и доп вып.9СН.РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 350мм	28,8	28,68		82368				
13	10-91-3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных\ откидных, поворотно-откидных/,одностворчатых площадью проема до 2м2	52,7	472,81	19	24917	1002	12744	1,3	69
				217,73	6,18	11474	326	108	0,03	2
14	6-1-185 изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН.РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	52,7	9940		523838				
		м2								
15	15-76-3	Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску	22,14	596,53	8,48	13207	188	5284	1,52	34
		м2		247,5	5,03	5480	111	94,5	0,03	1
16	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	160	17,38	0,93	2781	149	2938	0,11	18
		м2		16,45	0,14	2632	22	110,7		
17	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	228,57	51,33	4,89	11732	1118	11961	0,34	77
		м2		46,44	0,83	10615	190	110,7	0,01	2
18	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	228,57	11,07	0,04	2530	9	2796	0,08	18
		м2		11,03	0,02	2521	5	110,7		
19	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	414	5,64	0,19	2335	79	2507	0,04	16
		м		5,45	0,02	2256	8	110,7		
20	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,8	9032,78		115620		8034	3,66	47
		м3		567		7258		110,7		
21	11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20мм	160	258,1	9,95	41297	1592	9908	0,36	57
				52,2	3,74	8352	598	110,7	0,02	3
		Кровля								
22	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	537	48,37	4,36	25975	2341	25702	0,29	154
				44,01	0,68	23633	365	107,1	0,01	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш, обрешетки из брусков с прозорами	125	24,15	2,64	3019	330	2940	0,15	19
		м2		21,51	0,45	2689	56	107,1		1
24		Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32мм	125	152,71	2,18	19089	273	9176	0,46	57
		м2		68,18	0,36	8523	45	107,1		1
25	58-6-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	307	415,78	2,74	127644	841	71441	1,33	409
		м		216,83	0,45	66567	138	107,1	0,01	2
26	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепичей по деревянной обрешетке с ее устройством	660	1267,99	8,2	836877	5412	195115	1,71	1129
		м2		272,95	3,08	180147	2033	107,1	0,02	10
27	10-15-1	Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4296	6,08	24
		шт		963	31,5	3852	126	108	0,15	1
28	1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
		шт								
29	12-13-3	Утепление покрытий плитами из базальтов	480	189,45	4,72	90934	2266	37353	0,4	193
		м2		70,88	1,78	34022	854	107,1	0,01	4
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			2032039	18996			2551
			Тенге			404793	5486			32
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2 032 039,00				
	Накладные расходы -		Тенге			439505				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			136147				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2 607 691				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге							
	Итого по разделу		Тенге			2 607 691				
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4*0,8%					70929				
СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных здании исооружении 15%					10639				
	Всего по главе:					2678620				
	Дополнительные затраты на строительство									
СН РК 8.02-02-2002	Допзатраты при производстве работ в зимнее время 2,2*0,9%					53037				
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%					26786				
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на доп.отпуска 0,4%					10714				
	Всего по главе:					2769157				
	В том числе возвратные суммы					10639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету вбазовых ценах 2001года				2769157				
	СН РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011года				5781280				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				22212				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				115626				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				5 896 905,74				
		НДС 12%				707 628,69				
		Стоимость строительства				6 604 534,43				

Заказчик: **ГУ " аппарат Акима Приурального с\о Раимкулов Т.А**

Подрядчик: **ТОО "АИР group" Директор Саратаев Н.А**

Технадзор: