Заказчик: ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Субподрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Наименование стройки - Увеличение производственной мощности существующей птицефабрики до 120 тыс. тонн в живом весе в год с инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области РК

Наименование объекта Площадка для выращивания бройлеров БП №9. Птичники 1-12.Внутренние газопроводы

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно- правовая форма: Наименов.	Организационно- правовая форма: Код
210011-210022		СА-060422-1	06.04.2022				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**27 987 482,22**	**24 988 823,41**							**2 998 658,81**	**27 987 482,22**
Погашение аванса 50%										**13 993 741,11**
Итого к оплате										**13 993 741,11**

Заказчик:

ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"
Заместитель генерального директора _____ **Базанбаев Д.В.**

Субподрядчик:

ТОО "APM Ingeenering"
Исполнительный директор _____ **Итекеев Р.Б.**

Заказчик: ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"
Субподрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Наименование стройки - Увеличение производственной мощности существующей птицефабрики до 120 тыс. тонн в живом весе в год с инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области РК

Наименование объекта - Площадка для выращивания бройлеров БП №9. Птичники 1-12.Внутренние газопроводы

АКТ №1

Акт приемки выполненных работ

за май месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Птичник №1-12									
1	**1337-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**12**	**46778,43**	**1985,48**	**561341**	**23826**	**15535**	**323454**	**955579**
		НР - 61%; СП - 8%			**43498,30**	**689,47**	**521980**	**8274**		**70784**	
2	**Прайс**	**Система аварийного отключения газа САКЗ с электр.клапаном Ду50**	**к-т**	**12**	**116071,43**	**--**	**1392857**	**--**		**--**	**1392857**
					--	**--**	**--**	**--**	**1392857**	**--**	
3	**1119-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**12**	**11024,48**	**370,58**	**132294**	**4447**	**41529**	**86117**	**235884**
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**7193,20**	**129,71**	**86318**	**1557**		**17473**	
4	**Прайс**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	**шт.**	**12**	**108371,38**	**--**	**1300457**	**--**	**1300457**	**--**	**1404494**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104037**	
5	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2695,2**	**3311,74**	**40,88**	**8925802**	**110179**	**6957768**	**1871120**	**11660676**
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**689,32**	**19,09**	**1857855**	**51451**		**863754**	
6	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**252,8**	**1469,99**	**21,92**	**371613**	**5541**	**226946**	**138776**	**551220**
		НР - 98%; СП - 8%			**550,34**	**9,82**	**139126**	**2482**		**40831**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	72	1772,50	21,92	127620	1578	86418	39525	180516
		НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	39624	707		13372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	3020	765,28	--	2311146	--	40378	2225353	4899419
		НР - 98%; СП - 8%			751,91	--	2270768	--		362920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	242-209-6506 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	12	15322,00	--	183864	--	183864	--	198573
		СП - 8%			--	--	--	--		14709	
10	242-209-6503 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	84	9403,00	--	789852	--	789852	--	853040
		СП - 8%			--	--	--	--		63188	
11	242-209-6502 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	24	8559,00	--	205416	--	205416	--	221849
		СП - 8%			--	--	--	--		16433	
12	242-209-6501 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	24	8149,00	--	195576	--	195576	--	211222
		СП - 8%			--	--	--	--		15646	
13	241-117-0407 РСНБ РК 2015	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	12	368,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
14	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	60	347,00	--	20820	--	20820	--	22486
		СП - 8%			--	--	--	--		1666	
15	241-113-0106 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	12	768,00	--	9216	--	9216	--	9953
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1932	108,73	2,75	210066	5313	84834	83238	316768
		НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	119919	715		23464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1932	89,31	1,97	172547	3806	98667	48844	239102
		НР - 69%; СП - 8%			36,27	0,37	70074	715		17711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								23358408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5105664				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					154690			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					65901			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10261689		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1392857		
		- Накладные расходы	тенге							4816427	
		- Сметная прибыль	тенге							1627078	
		Итого СМР в ценах 2021г.									23 358 408
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%								22 404 862,02
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500512	1,0500512								24 988 823,41
		НДС (12%)	0,12								2 998 658,81
		ВСЕГО:									27 987 482,22

Заказчик: ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Заместитель генерального директора
Баланбаев Д.В._____

Представитель технического надзора ТОО «Stroy Инжиниринг»
Купанов С.К._____

Начальник ПТО:
Карасаев К.С._____

Инженер-строитель
Толеуканов Е.К._____

Субподрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б._____