Генподрядчик: ТОО "НКО" БИН 980140004365, ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.18 жилой район,141

Субподрядчик: ТОО "Актив-А" БИН 990940000105, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71

Стройка : Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №16 г.Усть-каменогорска

Объект : Приемно-диагностическое отделение

Договор субподряда (контракт) № б/н от 24.11.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2022 г

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00

Локальная смета № 2-1-1

на Общестроительные работы

		Раздел 3 Окна /л.8 АР/											
37	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) многостворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	94,5725	2900,37 / 1515,86	227,2 / 115,76	274295 / 143359	21487 / 10948	109449 / –	138876 / 33054	446225	1,17691 / 0,08475	111,30 / 8,02
38	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 /ОК1 ОК6/	м2	36,47085	25657 / –		935733 / –		935733 / –	– / 74859	1010592		
39	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 /ОК2-ОК4/ кстм=1,05;	м2	54,693	26939,85		1473421		1473421	–	1591295		

				–		–		–	117874				
40 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,2924	2558,28 / 1209,34	224,21 / 114,37	18656 / 8819	1635 / 834	8202 / –	8688 / 2188	29532	0,93898 / 0,08363	6,85 / 0,61
41 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99. ОК5 kстм=1,05;	м2	7,2924	25821,6 / –		188301 / –		188301 / –	– / 15064	203365		
42 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	3,4692	2811,31 / 1349,59	222,82 / 112,71	9753 / 4682	773 / 391	4298 / –	4566 / 1146	15465	1,04788 / 0,08238	3,64 / 0,29
43 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99. /ОК7/	м2	3,4692	19662 / –		68211 / –		68211 / –	– / 5457	73668		
44 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	61,6	1271,06 / 301,93	6,54 / 3,39	78297 / 18599	403 / 209	59295 / –	16927 / 7618	102842	0,24369 / 0,00238	15,01 / 0,15
45 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	61,6	2569 / –		158250 / –		158250 / –	– / 12660	170910		
46 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	61,6	1633,64 / 581,38	6,92 / 1,59	100632 / 35813	426 / 98	64393 / –	28729 / 10349	139710	0,45138 / 0,00075	27,81 / 0,05
47 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /п.2/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,6	4026,77 / 2900,42	58,97 / 31,91	352745 / 254077	5166 / 2795	93502 / –	205498 / 44659	602902	2,0585 / 0,02575	180,32 / 2,26
48 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 20 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,0444	2666,75 / 2514,37	26,91 / 9,38	200125 / 188690	2019 / 704	9416 / –	151515 / 28131	379771	1,6989 / 0,006	127,49 / 0,45

Раздел 6 Полы /п.7 АР/

6.2 Тип 2

100 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16,4	936,53	37,97	15358	622	7505	7101	24256	0,4094	6,71
				440,93	19,67	7231	323	–	1797		0,01588	0,26
101 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	16,4	204,75	0,7	3358	12	2540	763	4451	0,03968	0,65
				49,18	0,39	806	6	–	330		0,00025	0,00
102 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16,4	936,53	37,97	15358	622	7505	7101	24256	0,4094	6,71
				440,93	19,67	7231	323	–	1797		0,01588	0,26
103 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,4	3767,1	97	61781	1591	34441	24935	93653	1,219	19,99
				1570,05	47,47	25749	778	–	6937		0,03675	0,60
	6.5 Устройство плинтусов /п.5/											
110 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	26,2	430,34	2,16	11275	57	851	9772	22731	0,2714	7,11
				395,7	1,12	10367	29	–	1684		0,00075	0,02
111 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1.010:	м2	1,58792	1678		2665		2665	–	2878		
				–		–		–	213			
	Раздел 7 Внутренняя отделка /л.7 АР/											
	7.1 Потолок											
114 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	128,01	2174,98	32,44	278418	4152	90998	134397	445840	0,8976	114,90
				1431,67	26,51	183268	3395	–	33025		0,0214	2,74
	7.2 Стены											
119 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	376,955	1564,87	24,53	589885	9248	128768	364098	1030302	0,85077	320,70
				1198,73	8,63	451869	3254	–	76319		0,0055	2,07
122 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	277	3960,01	44,79	1096924	12407	565012	420737	1639074	1,35413	375,09
				1875,47	23,16	519505	6416	–	121413		0,0185	5,12
	Раздел 8 Разные работы											
	8.2 Распределительная камера /подвал/ /л.6 п.3 АР/											
132 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	1,6695	49730,46	1145,85	83025	1913	55058	20528	111837	10,8905	18,18

				15605,87	573,23	26054	957	–	8284		0,3875	0,65
133 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,55	4668,95	45,39	86609	842	47949	30591	126576	1,472	27,31
				2038,71	22,7	37818	421	–	9376		0,018	0,33
	8.3 Ремонт штукатурного слоя /подвал/ /л.6 п.5,6 АР/											
134 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	11,18	3531,22	15,38	39479	172	6069	23998	68555	2,266	25,33
				2972,99	8,32	33238	93	–	5078		0,0067	0,07
135 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72 % К=2,000;	м2	154,76	176,88	3,15	27374	488	1723	18305	49333	0,143	22,13
				162,59	1,69	25163	261	–	3654		0,0013	0,20
	8.5 Обшивка вентиляционных систем /л.7 п.6/											
138 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	67	2345,32	18,69	157137	1252	73094	74973	250679	0,90793	60,83
				1235,69	7,64	82791	512	–	18569		0,00425	0,28
139 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	67	706,09	3,99	47309	268	13511	26897	80142	0,36133	24,21
				500,45	1,37	33530	91	–	5936		0,00088	0,06
140 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе /заделка вентиляционных отверстий п.7 п.7/ НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	7,2	779,44	5,97	5612	43	1810	3020	9323	0,37697	2,71
				522,08	2,22	3759	16	–	691		0,00138	0,01
	8.8 Рама РМ1-Рм3 /л.3 КР/											
154 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,07902	61199,7	1227,54	4836	97	94	3380	8873	44	3,48
				58782,59	620,1	4645	49	–	657		0,48	0,04
155 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /50х5/	т	0,06454	282454		18230		18230	–	19688		
				–		–		–	1458			
156 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /-8/	т	0,01448	288217		4173		4173	–	4507		
				–		–		–	334			
157 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,134	105,9	2,81	226	6	98	84	335	0,03393	0,07

				57,17	–	122	–	–	25		0,00025	0,00
158	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,268	88,8	2,34	379	10	227	99	516	0,0245	0,10
					33,27	0,47	142	2	–	38		0,00025	0,00

Итого **8 784 082**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 107 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 234 792
- накладные расходы, тенге	1 725 578
в т.ч. зарплата, тенге	155 302
- сметная прибыль (8 %), тенге	650 674
Всего	**8 784 082**

Локальная смета № 2-1-3

на Отопление

Раздел 1 Монтажные работы

1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	72,5	19552,1	167,32	1417527	12131	1337356	72852	1609609	0,70246	50,93
					938,48	86,88	68040	6299	–	119230		0,06242	4,53
2	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	57,535	976,64	1,09	56191	63	7364	39038	102847	0,646	37,17
					847,55	0,57	48764	33	–	7618		0,0004	0,02
3	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	1259		40288		40288	–	43511		
					–		–		–	3223			
7	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,1	481,82	19,09	530	21	11	497	1109	0,30591	0,34
					452,73	8,18	498	9	–	82		0,00515	0,01
8	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,1	872		959		959	–	1036		
					–		–		–	77			
9	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	74,8	481,76	19,51	36036	1459	712	33780	75401	0,30591	22,88
					452,74	8,07	33865	604	–	5585		0,00515	0,39
10	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	74,8	411		30743		30743	–	33202		

				–		–		–	2459			
11 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60,5	481,32	19,49	29120	1179	550	27322	60957	0,30591	18,51
				452,74	8,08	27391	489	–	4515		0,00515	0,31
12 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60,5	473		28617		28617	–	30906		
				–		–		–	2289			
13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,3	97,95	2,41	813	20	381	286	1187	0,0295	0,24
				49,64	0,24	412	2	–	88		0,0002	0,00
14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8,3	83,98	1,69	697	14	442	168	934	0,0213	0,18
				29,04	0,24	241	2	–	69		0,0002	0,00

Итого **1 960 699**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 179 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 438
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 447 423
- накладные расходы, тенге 173 943
  в т.ч. зарплата, тенге 15 655
- сметная прибыль (8 %), тенге 145 235

Всего **1 960 699**

Локальная смета № 2-1-5
на Силовое электрооборудование

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

47 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1295	91,08	0,84	117949	1093	24069	67142	199898	0,05	64,75
				71,65	0,36	92787	466	–	14807		0,0002	0,26
48 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	44	107,23	1,68	4718	74	861	2747	8062	0,06	2,64
				85,98	0,73	3783	32	–	597		0,0004	0,02
49 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	7	126,57	3,43	886	24	160	513	1511	0,07	0,49

				100,29	1,43	702	10	–	112		0,0008	0,01
50	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	177,76	6,76	8888	338	1385	5262	15282	0,1	5,00
					143,3	2,88	7165	144	–	1132		0,0016	0,08
51	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	48	375,98	164,31	18047	7887	1218	8787	28981	0,13	6,24
					186,29	67,96	8942	3262	–	2147		0,0378	1,81
52	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	16	912,5	25,88	14600	414	4098	7367	23724	0,44	7,04
					630,5	9	10088	144	–	1757		0,005	0,08
53	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	165	912,53	25,89	150568	4272	42260	75974	244665	0,44	72,60
					630,52	8,99	104036	1483	–	18123		0,005	0,83
54	2306-0141-0848	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03774	748124		28234		28234	–	30493		
					–		–		–	2259			
55	2306-0145-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04692	5806705		272451		272451	–	294247		
					–		–		–	21796			
56	2306-0145-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04284	4691053		200965		200965	–	217042		
					–		–		–	16077			
57	2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02346	2993729		70233		70233	–	75852		
					–		–		–	5619			
58	2306-0145-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	746767		22851		22851	–	24679		
					–		–		–	1828			
59	2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04692	799295		37503		37503	–	40503		
					–		–		–	3000			

60	2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,33456	516977		172960		172960	–	186797	
					–		–		–	13837		
61	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,90882	321259		291967		291967	–	315324	
					–		–		–	23357		
62	2306-0145-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	228482		1165		1165	–	1258	
					–		–		–	93		
63	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02754	206752		5694		5694	–	6150	
					–		–		–	456		
64	2306-0201-3202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,14688	202813		29789		29789	–	32172	
					–		–		–	2383		
65	2306-0112-0804	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 К=1.020:	км	0,00612	357907		2190		2190	–	2365	
					–		–		–	175		
66	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	618,33	3,93	9275	59	833	6048	16549	0,39	5,85
					558,87	1,13	8383	17	–	1226		0,0006	0,01
67	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1.030:	км	15,45	209668		3239371		3239371	–	3498521	
					–		–		–	259150		

Итого **5 264 075**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	235 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 450 257
- накладные расходы, тенге	173 840
в т.ч. зарплата, тенге	15 646
- сметная прибыль (8 %), тенге	389 931

Всего **5 264 075**

Локальная смета № 2-1-6
Электроснабжение

	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция											
22 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	462	101,13	1,12	46722	517	4869	29765	82606	0,0646	29,85
				89,47	0,01	41336	4	–	6119		–	–
23 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	306	403,1	2,49	123348	761	13181	78832	218354	0,2627	80,39
				357,54	0,27	109406	83	–	16174		0,00014	0,04
24 2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,14484	153817		22279		22279	–	24061		
				–		–		–	1782			
25 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,56304	206752		116410		116410	–	125723		
				–		–		–	9313			
26 2306-0145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,07548	294845		22255		22255	–	24035		
				–		–		–	1780			
	Раздел 6 Демонтажные работы											
33 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	29	198,07	1,83	5744	53	–	4118	10651	0,1789	5,19
				196,24	1	5691	29	–	789		0,0008	0,02
34 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	15	60,53	–	908	–	–	654	1687	0,0584	0,88
				60,53	–	908	–	–	125		–	–
35 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	250	100,2	0,23	25049	57	–	18017	46511	0,0964	24,10
				99,97	0,12	24992	31	–	3445		0,0001	0,03
36 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,185	659		122		–	–	132		
				–		–		–	10			
37 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,185	220		41		–	–	44		
				–		–		–	3			
	Итого					**533 804**						

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 994
- перевозка грузов, тенге	163
- накладные расходы, тенге	131 386
в т.ч. зарплата, тенге	11 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 540
Всего	**533 804**

Локальная смета № 2-1-11

на Демонтажные работы /АС/

Раздел 1 Демонтажные работы АР, КР

1 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	103,5	1956,85	207,38	202534	21464	–	137782	367541	1,412	146,14
				1749,47	99,46	181070	10294	–	27225		0,0672	6,96
2 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	2,44	12864,34	3549,18	31389	8660	–	22581	58288	7,1	17,32
				9315,16	1702,05	22729	4153	–	4318		1,15	2,81
3 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,92	22000	7838,04	20240	7211	–	13849	36816	10,6	9,75
				14161,96	3758,7	13029	3458	–	2727		2,54	2,34
4 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Разборка перегородок из ПВХ НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0:	м2	36,36	1065,59	2,56	38745	93	–	34787	79415	0,85799	31,20
				1063,04	–	38652	–	–	5883		–	–
5 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	213,38	843,97	58,62	180087	12509	–	125051	329549	0,743	158,54
				785,35	28,61	167578	6104	–	24411		0,0199	4,25
6 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	300	266,51	–	79953	–	–	57566	148521	0,257	77,10
				266,51	–	79953	–	–	11002		–	–
7 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	14,99	898,67	32,96	13471	494	–	9536	24848	0,6987	10,47
				865,71	17,81	12977	267	–	1841		0,0144	0,22
8 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	14,24	148,1	–	2109	–	–	1518	3917	0,1428	2,03
				148,1	–	2109	–	–	290		–	–
9 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	2272,89	122,44	20456	1102	–	14316	37554	1,9603	17,64
				2150,44	58,78	19354	529	–	2782		0,0397	0,36
10 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	16,2	390,74	–	6330	–	–	4558	11759	0,3628	5,88
				390,74	–	6330	–	–	871		–	–

11	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	109,44	527,13	21,3	57689	2331	–	40766	106331	0,4611	50,46
					505,83	11,52	55358	1261	–	7876		0,0093	1,02
12	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Разборка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % ктрр1=0.8; ктрм1=0.8; кэкс1=0.8; кмат1=0;	п/м	60,8	253,95	10,23	15440	622	–	13627	31392	0,1967	11,96
					243,72	5,31	14818	323	–	2325		0,0037	0,22
13	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кВт	72,5	500,36	81,23	36276	5889	–	32776	74576	0,31372	22,74
					419,13	42,18	30387	3058	–	5524		0,0303	2,20
14	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	1,1	446,36	3,64	491	4	38	324	880	0,3466	0,38
					408,18	0,91	449	1	–	65		0,001	0,00
15	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия в конструкции пола /для приямка/ НР = 72 %	м2	0,64	2012,5	634,38	1288	406	–	776	2229	1,112	0,71
					1378,13	306,25	882	196	–	165		0,21	0,13
18	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,59	659		10933		–	–	11808		
					–		–		–	875			
19	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16,59	220		3650		–	–	3942		
					–		–		–	292			

Итого **1 329 366**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	645 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 785
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38
- перевозка грузов, тенге	14 583
- накладные расходы, тенге	509 813
в т.ч. зарплата, тенге	45 883
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 472
Всего	**1 329 366**

Локальная смета № 2-1-12

на Демонтажные работы /ВК,ОВ/

Раздел 1 В1

1	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	7	767,14	5,43	5370	38	420	3547	9630	0,5962	4,17
					701,71	2,14	4912	15	–	713		0,0017	0,01

2	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	60	445,95	3,17	26757	190	2090	17677	47989	0,3466	20,80
					407,95	1,23	24477	74	–	3555		0,001	0,06
5	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:	м подводок	24,8	153,27	–	3801	–	–	3725	8128	0,1348	3,34
					153,27	–	3801	–	–	602		–	–
7	1116-1001-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0.4: ктрм1=0.4: кэкс1=0.4: кмат1=0:	врезка	16	2786,75	42,94	44588	687	–	43116	94720	1,784	28,54
					2743,81	5,94	43901	95	–	7016		0,004	0,06
8	1116-1001-0106	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0.4: ктрм1=0.4: кэкс1=0.4: кмат1=0:	врезка	1	3417	78	3417	78	–	3284	7237	2,256	2,26
					3339	12	3339	12	–	536		0,008	0,01
	Раздел 2 Т3												
9	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	127	445,95	3,18	56636	404	4423	37416	101576	0,3466	44,02
					407,94	1,24	51809	157	–	7524		0,001	0,13
11	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:	м подводок	19,2	153,28	–	2943	–	–	2884	6293	0,1348	2,59
					153,28	–	2943	–	–	466		–	–
12	1116-1001-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0.4: ктрм1=0.4: кэкс1=0.4: кмат1=0:	врезка	16	2786,75	42,94	44588	687	–	43116	94720	1,784	28,54
					2743,81	5,94	43901	95	–	7016		0,004	0,06
	Раздел 3 Бытовая канализация К1												
13	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:	м трубопровода	58	359,84	0,57	20871	33	–	20432	44607	0,2336	13,55
					359,28	0,19	20838	11	–	3304		0,00012	0,01
14	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:	м трубопровода	58	345,9	1,38	20062	80	–	19609	42845	0,224	12,99
					344,52	0,47	19982	27	–	3174		0,00028	0,02
22	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,763	659		503		–	–	543		
					–		–		–	40			

23 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,763	220	168	–	–	181
				–	–	–	13	
	Итого				**458 469**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				219 903			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 197			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				486			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 933			
	- перевозка грузов, тенге				671			
	- накладные расходы, тенге				194 806			
	в т.ч. зарплата, тенге				17 532			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				33 959			
	Всего				**458 469**			
	Итого				**18 330 495**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 570 335			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				159 129			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				76 178			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 318 437			
	- перевозка грузов, тенге				15 417			
	- накладные расходы, тенге				2 909 366			
	в т.ч. зарплата, тенге				261 843			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 357 811			
	Всего				**18 330 495**			
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8				219 966			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				408 110			
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (2721/164*1,50*2778+8*2721*10/1968*(3646513/2721+1,50*2778/164))/1000				220 179			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**379 171**			
	Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.				**19 557 922**			
	Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)				20 535 818,10			
	Понижающий коэффициент К-0,99999504205				20 535 716,28			
	Итого с учетом договорного коэффициента субподряда К-0,67201				13 800 206,70			

НДС (12 %)	1 656 024,80
Итого	**15 456 231,50**

Генподрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор
Абдулдин А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

Директор
Каипкожин А.К.