Заказчик: ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Субподрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Наименование стройки - Увеличение производственной мощности существующей птицефабрики до 120 тыс. тонн в живом весе в год с инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области РК

Наименование объекта Площадка для выращивания бройлеров БП №11. Птичники 1-12.Внутренние газопроводы

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименов.	Организационно-правовая форма: Код
210011-210022		СА-060422-1	06.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**83 962 446,66**	**24 988 823,41**							**2 998 658,81**	**27 987 482,22**
Погашение аванса 50%										**13 993 741,11**
Итого к оплате										**13 993 741,11**

Заказчик:

ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"
Заместитель генерального директора _____ **Баланбаев Д.В.**

Субподрядчик:

ТОО "APM Ingeenering"
Исполнительный директор _____ **Итекеев Р.Б.**

Заказчик: ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"
Субподрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Наименование стройки - Увеличение производственной мощности существующей птицефабрики до 120 тыс. тонн в живом весе в год с инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области РК

Наименование объекта - Площадка для выращивания бройлеров БП №11. Птичники 1-12.Внутренние газопроводы

АКТ №3

Акт приемки выполненных работ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Птичник №1-12									
1	1337-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	12	46778,43 43498,30	1985,48 689,47	561341 521980	23826 8274	15535	323454 70784	955579
2	Прайс	**Система аварийного отключения газа САКЗ с электр.клапаном Ду50**									
			к-т	12	116071,43 --	-- --	1392857 --	-- --	1392857	-- --	1392857
3	1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	12	11024,48 7193,20	370,58 129,71	132294 86318	4447 1557	41529	86117 17473	235884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Прайс	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**									
		СП - 8%	шт.	12	108371,38 --	-- --	1300457 --	-- --	1300457	-- 104037	1404494
5	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2695,2	3311,74 689,32	40,88 19,09	8925802 1857855	110179 51451	6957768	1871120 863754	11660676
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	252,8	1469,99	21,92	371613	5541	226946	138776	551220
		НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	139126	2482		40831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1772,50	21,92	127620	1578	86418	39525	180516
		НР - 98%; СП - 8%			550,34	9,82	39624	707		13372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3020	765,28	--	2311146	--	40378	2225353	4899419
		НР - 98%; СП - 8%			751,91	--	2270768	--		362920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	242-209-6506 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	15322,00	--	183864	--	183864	--	198573
		СП - 8%			--	--	--	--		14709	
10	242-209-6503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	84	9403,00	--	789852	--	789852	--	853040
		СП - 8%			--	--	--	--		63188	
11	242-209-6502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	8559,00	--	205416	--	205416	--	221849
		СП - 8%			--	--	--	--		16433	
12	242-209-6501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	8149,00	--	195576	--	195576	--	211222
		СП - 8%			--	--	--	--		15646	
13	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	12	368,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
14	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	60	347,00	--	20820	--	20820	--	22486
		СП - 8%			--	--	--	--		1666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	241-113-0106 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**									
			шт.	12	768,00	--	9216	--	9216	--	9953
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	1932	108,73	2,75	210066	5313	84834	83238	316768
		НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	119919	715		23464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	1932	89,31	1,97	172547	3806	98667	48844	239102
		НР - 69%; СП - 8%			36,27	0,37	70074	715		17711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								23358408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5105664				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					154690			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					65901			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10261689		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1392857		
		- Накладные расходы	тенге							4816427	
		- Сметная прибыль	тенге							1627078	
		Итого СМР в ценах 2021г.									23 358 408,00
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%								22 404 862,02
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500512	1,0500512								24 988 823,41
		НДС (12%)	0,12								2 998 658,81
		ВСЕГО:									27 987 482,22

Заказчик: ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"

Заместитель генерального директора
Баланбаев Д.В._____

Начальник ПТО:
Карасаев К.С._____

Инженер-строитель
Ауганбаев А.О. _____

Субподрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б.

Представитель технического надзора ТОО «Stroy Инжиниринг»
Купанов С.К. _____