Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	22.05.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 202_ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по разметка дорог города Кызылорда	39 583,395	13 149,116	76 406,400	14 727,010					1 577,894	14 727,010

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда БИН 190140008898

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

_____ **Кошеков Б.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за июнь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Работа по разметка дорог города Кызылорда	12 527 534,00	--	--	12 527 534,00
		Всего по главе	**12 527 534,00**	**--**	**--**	**12 527 534,00**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%, К=1,0500514	13 154 554,62		0,00	13 154 554,62
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586557	13 149 115,96	-	0,00	13 149 115,96
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 577 893,91	1 577 893,91
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**13 149 115,96**	**-**	**1 577 893,91**	**14 727 009,87**

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Шукенов Б

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Кошеков Б.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**25**	**65363,52**	**19007,94**	**1634088,07**	**475198,49**	**1003697,63**	**328037,93**	**2119096,08**
		НР - 108%; СП - 8%			**6207,68**	**5941,88**	**155191,95**	**148546,87**		**156970,08**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
2	**Е11-270903-0102 1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**34**	**104549,52**	**19007,94**	**3554683,78**	**646269,96**	**2697352,77**	**446131,59**	**4320880,60**
		НР - 108%; СП - 8%			**6207,68**	**5941,88**	**211061,05**	**202023,75**		**320065,23**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
3	**Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**32**	**45770,52**	**19007,94**	**1464656,74**	**608254,08**	**657756,96**	**419888,55**	**2035308,91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			6207,68	5941,88	198645,70	190140,00		150763,62	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
4	**Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**31**	**55567,02**	**19007,94**	**1722577,71**	**589246,13**	**940893,56**	**406767,03**	**2299692,32**
		НР - 108%; СП - 8%			**6207,68**	**5941,88**	**192438,02**	**184198,12**		**170347,58**	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
5	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**14**	**35974,02**	**19007,94**	**503636,32**	**266111,16**	**150617,67**	**183701,24**	**742324,57**
		НР - 108%; СП - 8%			**6207,68**	**5941,88**	**86907,49**	**83186,25**		**54987,01**	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
6	**Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**4**	**182921,52**	**19007,94**	**731686,09**	**76031,76**	**630823,62**	**52486,07**	**846905,93**
		НР - 108%; СП - 8%			**6207,68**	**5941,88**	**24830,71**	**23767,50**		**62733,77**	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
7	**Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской пешеходов, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2 разметки**	**69,56**	**1469,18**	**52,38**	**102195,85**	**3643,55**	**53152,88**	**49031,37**	**163325,40**
		НР - 108%; СП - 8%			**652,67**	**--**	**45399,42**	**--**		**12098,18**	
		Состав работ:									
		1. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи									
		2. Определение контрольных точек, наложение и снятие трафаретов									
		3. Нанесение разметки пистолетом-распылителем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Распределение стеклянных микросфер									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12527534,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**914474,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2664755,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**831862,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6134295,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1886044,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**927965,00**	
		в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%,									**13154555**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586557	Тенге								**13 149 115,96**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**1 577 893,91**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**14 727 009,87**

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**