Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы" ЛС 2-5

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Дополнительное соглашение № 5 от 24.03.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

А К Т

Приемки выполненных работ за апрель 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Опоры №№1,15 эстакады

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	43470,847	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11295	чел.-ч
Сметная заработная плата	2120,847	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сооружение опор №1,15								
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	410	39,73	37,82	16289	15505	5118	0,01	5
		м3		1,87	11,00	767	4509	97	0,04	15
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	45	262,72	--	11822	--	13359	1,85	83
		м3		262,72	--	11822	--	113	--	--
7	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	45	99,84	--	4493	--	5077	0,62	28
		м3		99,84	--	4493	--	113	--	--
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	865	176,40	176,40	152586	152586	30517	--	--
		т		--	35,28	--	30517	100	0,74	641
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	455	3,77	3,24	1714	1476	706	--	2
		м3		0,48	1,12	218	510	97	--	2
10	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	28,8	2031,07	38,67	58495	1114	10194	1,99	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		310,50	14,24	8942	410	109	0,07	2
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов	1583	39,73	37,82	62891	59863	19759	0,01	21
		м3		1,87	11,00	2960	17410	97	0,04	60
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3007	176,40	176,40	530435	530435	106087	--	--
		т		--	35,28	--	106087	100	0,74	2228
13	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы из бетона В25	601,95	46177,90	44741,81	27796787	26932333	1498759	3,93	2366
		м3		725,09	1439,99	436468	866801	115	4,89	2944
14	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-2010/ класса: В25 /М-350/	710,301	5387,00	--	3826391	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	710,301	298,00	--	211670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	45,168	59100,00	--	2669429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,519	64700,00	--	357079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	4,98	63800,00	--	317724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36017805	27693311			2561
			Тенге			465671	1026243			5891
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36017805				
	Материалы -		Тенге			427986				
	Всего заработная плата -		Тенге				1491914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3344232				
	Местные материалы -		Тенге			4086605				
		Накладные расходы -	Тенге			1689576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				253436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2262443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39969823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9297
		Сметная заработная плата -	Тенге				1745351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39969823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9297
		Сметная заработная плата -	Тенге				1745351			
				РАЗДЕЛ 2.						
22	Е0130-7-1	**Устройство монолитного ростверка из бетона В25 F200**	91,125	7165,58	532,08	652964	48486	56229	2,55	232
		м3		434,25	131,85	39571	12015	109	0,43	40
23	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	92,9475	298,00	--	27698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных ростверках**	7,0705	8299,96	--	58685	--	62079	48,40	342
		т		8055,00	--	56953	--	109	--	--
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,685	68800,00	--	47128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	6,546275	62100,00	--	406524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1192999	48486			575
			Тенге			96524	12015			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1192999				
	Материалы -		Тенге			57565				
	Всего заработная плата -		Тенге				108539			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			453652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			536772				
		Накладные расходы -	Тенге			118307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1389984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата -	Тенге				126285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1389984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата -	Тенге				126285			
		РАЗДЕЛ 3.Сложные вспомогательные обустройства для сооружения опор								
59	**Е0130-35-5**	**Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для бурового агрегата**	**151,2**	**2228,46**	**411,40**	**336942**	**62203**	**127177**	**3,92**	**593**
		м3		**670,50**	**101,17**	**101380**	**15297**	**109**	**0,37**	**56**
60	**С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/ (20%)**	**17**	**62800,00**	**--**	**1067600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
61	**Е0130-35-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Демонтаж переходных сборных плит, длиной до 7 м для бурового агрегата**	**151,2**	**1263,56**	**287,98**	**191050**	**43542**	**77974**	**2,35**	**356**
		м3		**402,30**	**70,82**	**60828**	**10708**	**109**	**0,26**	**39**
62	**Е0130-3-1**	**Устройство подготовки из щебня под плиты**	**80**	**2031,07**	**38,67**	**162486**	**3094**	**28317**	**1,99**	**159**
		м3		**310,50**	**14,24**	**24840**	**1139**	**109**	**0,07**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1758078**	**108839**			**1108**
			Тенге			**187047**	**27144**			**101**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1758078				
	Материалы -		Тенге			260040				
	Всего заработная плата -		Тенге				214191			
	Местные материалы -		Тенге			1202152				
		Накладные расходы -	Тенге			233469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2111039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				249212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2111039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1325
		Сметная заработная плата -	Тенге				249212			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38968881**	**27850636**			**4244**
			Тенге			**749242**	**1065402**			**6031**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38968881				
	Материалы -		Тенге			745591				
	Всего заработная плата -		Тенге				1814644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3797884				
	Местные материалы -		Тенге			5825528				
		Накладные расходы -	Тенге			2041352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1021
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				306203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2460614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43470847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11295
		Сметная заработная плата -	Тенге				2120847			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43470847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11295
		Сметная заработная плата -	Тенге				2120847			
		итого по форме				43470847				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			2 086 601				
		ИТОГО:	Тенге			45 557 448				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			820 034				
		Выслуга лет 1%	Тенге			455 574				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			182 230				
		Итого:	Тенге			47 015 286				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			47 015 286				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			120 237 802				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			2 404 756				
		ИТОГО:	Тенге			122 642 558				
		НДС (12%)	Тенге			14 717 107				
		Итого к оплате:	Тенге			137 359 665				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**137 359 665**				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			**14 717 107**				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"
_____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"
_____ Елышев А.Б.