Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 5 от 24.03.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

ЛС 2-1

А К Т
Приемки выполненных работ за апрель 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Подпорные стенки ПС1-ПС8

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	1673,905	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5305	чел.-ч
Сметная заработная плата	364,025	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	655,8	9,24	9,24	6063	6063	1909	--	--		
		м3		--	3,00	--	1968	97	0,01	8		
2	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	655,8	39,73	37,82	26054	24800	8186	0,01	9		
		м3		1,87	11,00	1226	7212	97	0,04	25		
3	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1246,02	176,40	176,40	219798	219798	43960	--	--		
		т		--	35,28	--	43960	100	0,74	923		
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	655,8	3,77	3,24	2470	2127	1018	--	2		
		м3		0,48	1,12	315	734	97	--	2		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			254385	252788			11		
			Тенге			1541	53875			958		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254385						
	Всего заработная плата -		Тенге				55416					
	Местные материалы -		Тенге			56						
		Накладные расходы -	Тенге			55072						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8261					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							996
		Сметная заработная плата -	Тенге				63677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			328025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							996
		Сметная заработная плата -	Тенге				63677			
		РАЗДЕЛ 2.Сооружение подпорных стен								
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	2240	32,23	30,77	72202	68925	21217	0,01	22
		м3		1,42	8,34	3181	18693	97	0,03	64
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	249,2	262,72	--	65469	--	73980	1,85	461
		м3		262,72	--	65469	--	113	--	--
7	Е010332-А30-1	**Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	4729,2	182,70	182,70	864025	864025	172805	--	--
		т		--	36,54	--	172805	100	0,77	3629
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1001696	932950			483
			Тенге			68650	191498			3693
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1001696				
	Всего заработная плата -		Тенге				260147			
	Местные материалы -		Тенге			96				
		Накладные расходы -	Тенге			268002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1345880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4309
		Сметная заработная плата -	Тенге				300348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1345880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4309
		Сметная заработная плата -	Тенге				300348			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1256081	1185738			493
			Тенге			70191	245373			4651
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1256081				
	Всего заработная плата -		Тенге				315563			
	Местные материалы -		Тенге			152				
		Накладные расходы -	Тенге			323074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48461			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1673905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5305
		Сметная заработная плата -	Тенге				364025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1673905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5305
		Сметная заработная плата -	Тенге				364025			
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			80 347				
		ИТОГО:	Тенге			1 754 252				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			31 577				
		Выслуга лет 1%	Тенге			17 543				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 017				
		Итого:	Тенге			1 810 389				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			1 810 389				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			4 629 923				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			92 598				
		ИТОГО:	Тенге			4 722 521				
		НДС (12%)	Тенге			566 703				
		Итого к оплате:	Тенге			5 289 224				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**5 289 224**				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			**566 703**				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.