ЛС 5-1

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 6 от 04.04.03.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

А К Т

Приемки выполненных работ за июль 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Подходы

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	38846,949	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	32210	чел.-ч
Сметная заработная плата	3766,612	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-8	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м**	6006	18,26	18,26	109654	109654	36902	--	--
		м3		--	6,33	--	38043	97	0,02	124
2	Е0101-24-16 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м**	6006	30,62	30,62	183922	183922	61895	--	--
		м3		--	10,62	--	63810	97	0,03	209
3	Е0101-17-4	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	6006	48,56	46,86	291635	281459	100860	0,01	68
		м3		1,63	15,68	9790	94189	97	0,06	345
4	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(для планировки внутрикольцевого и подэстакадного пространства)**	3659,4	17,73	17,73	64881	64881	12976	--	--
		т		--	3,55	--	12976	100	0,07	273
5	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в отвал)**	7752	176,40	176,40	1367453	1367453	273491	--	--
		т		--	35,28	--	273491	100	0,74	5743
6	Е0101-20-3	**Работа на отвале 4 группы грунтов**	6006	4,12	3,54	24740	21232	10195	--	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,52	1,23	3123	7387	97	--	24
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1879,2	29,61	28,58	55639	53698	19235	0,01	13
		м3		0,99	9,56	1860	17970	97	0,04	66
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в насыпь)	3570,48	176,40	176,40	629833	629833	125967	--	--
		т		--	35,28	--	125967	100	0,74	2645
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1879,2	3,77	3,24	7079	6096	2917	--	6
		м3		0,48	1,12	902	2105	97	--	7
10	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1879,2	12,51	12,51	23504	23504	7803	--	--
		м3		--	4,28	--	8045	97	0,01	26
11	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	1879,2	8,90	8,90	16719	16719	4881	--	--
		м3		--	2,68	--	5032	97	0,01	16
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1879,2	14,12	12,00	26530	22546	7957	0,01	23
		м3		1,62	2,75	3044	5158	97	0,01	23
13	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (замена основания дренирующим грунтом)	3102,24	29,61	28,58	91851	88647	31754	0,01	21
		м3		0,99	9,56	3071	29665	97	0,04	109
14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в насыпь)	5894,256	176,40	176,40	1039747	1039747	207949	--	--
		т		--	35,28	--	207949	100	0,74	4367
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3102,24	3,77	3,24	11686	10064	4815	--	10
		м3		0,48	1,12	1489	3475	97	--	12
16	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3102,24	12,51	12,51	38802	38802	12882	--	--
		м3		--	4,28	--	13281	97	0,01	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	3102,24	8,90	8,90	27601	27601	8057	--	--
		м3		--	2,68	--	8306	97	0,01	27
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3102,24	14,12	12,00	43796	37219	13135	0,01	38
		м3		1,62	2,75	5026	8516	97	0,01	38
19	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2954,4	6,01	6,01	17745	17745	5972	--	--
		м3		--	2,08	--	6157	97	0,01	20
20	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	2954,4	19,02	19,02	56181	56181	18907	--	--
		м3		--	6,60	--	19491	97	0,02	64
21	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройства насыпи	2954,4	29,61	28,58	87473	84422	30241	0,01	20
		м3		0,99	9,56	2925	28251	97	0,04	103
22	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	5317,92	176,40	--	938081	--	187616	0,74	3940
		Т		35,28	--	187616	--	100	--	--
23	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2954,4	3,77	3,24	11129	9584	4585	--	10
		м3		0,48	1,12	1418	3309	97	--	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5165678	4191008			4171
			Тенге			220265	982572			14295
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5165678				
	Всего заработная плата -		Тенге				1202836			
	Местные материалы -		Тенге			3941				
	Транспортные расходы -		Тенге			938081				
		Накладные расходы -	Тенге			1190991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178649			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6738070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19062
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6738070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19062
		Сметная заработная плата -	Тенге				1381485			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий	405	5250,52	6,63	2126459	2685	83726	1,00	405
		м		153,68	1,76	62240	712	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10636373	273471			859
			Тенге			135504	80932			284
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10636373				
	Материалы -		Тенге			128791				
	Всего заработная плата -		Тенге				216436			
	Местные материалы -		Тенге			10098607				
		Накладные расходы -	Тенге			287860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			655454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11579687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1287
		Сметная заработная плата -	Тенге				259615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11579687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1287
		Сметная заработная плата -	Тенге				259615			
			РАЗДЕЛ 12. Тротуары (проектируемые)							
108	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4414,93	517,18	15,35	2283320	67776	64590	0,03	148
		м2		5,94	5,06	26225	22340	133	0,02	78
109	Е0127-54-1к=1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	4414,93	123,46	--	545067	--	117	--	1
		м2		0,02	--	88	--	133	--	--
110	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	529,76	864,08	73,75	457757	39072	23286	0,14	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Дорога вдоль БАКа								
72	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3167,25	384,35	15,35	1217321	48622	46337	0,03	106
		м2		5,94	5,06	18813	16026	133	0,02	56
73	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10 см	3167,25	541,73	--	1715788	--	505	--	3
		м2		0,12	--	380	--	133	--	--
74	Е0127-53-6	Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3167,25	384,35	15,35	1217321	48622	46337	0,03	106
		м2		5,94	5,06	18813	16026	133	0,02	56
75	Е0127-54-6 К=16	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины оснований на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 12см	3167,25	722,30	--	2287717	--	674	--	5
		м2		0,16	--	507	--	133	--	--
76	Е0127-72-1	Розлив битума	2,511946	40097,59	339,59	100723	853	471	0,58	1
		т		--	140,94	--	354	133	0,58	1
77	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси	3294	267,24	33,28	880294	109630	72228	0,03	109
		м2		5,00	11,49	16470	37837	133	0,04	133
78	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=7	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 22см	3294	106,85	--	351957	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	855	864,08	73,75	738791	63059	37582	0,14	123
		м3		21,38	11,67	18280	9977	133	0,04	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	11326	6182	133	0,04	22
111	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	2594,5	306,43	6,63	795043	17203	381083	0,70	1811
		м		108,68	1,76	281970	4558	133	0,01	16
112	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бордюрные М-300	41,512	26700,00	--	1108370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5189557	124051			2036
			Тенге			319610	33079			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5189557				
	Материалы -		Тенге			62866				
	Всего заработная плата -		Тенге				352689			
	Местные материалы -		Тенге			4683031				
		Накладные расходы -	Тенге			469076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5998151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2386
		Сметная заработная плата -	Тенге				423050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5998151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2386
		Сметная заработная плата -	Тенге				423050			
			РАЗДЕЛ 19.Автобусные остановки							
152	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	650	517,18	15,35	336168	9978	9509	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3861	3289	133	0,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	650	123,46	--	80249	--	17	--	--
		м2		0,02	--	13	--	133	--	--
154	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	78	864,08	73,75	67399	5753	3429	0,14	11
		м3		21,38	11,67	1668	910	133	0,04	3
155	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	170	334,12	6,63	56800	1127	24970	0,70	119
		м		108,68	1,76	18476	299	133	0,01	1
156	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бордюрные М-300	9,18	26700,00	--	245106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий	268	5250,52	6,63	1407138	1777	55404	1,00	268
		м		153,68	1,76	41186	471	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2192860	18635			420
			Тенге			65203	4969			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2192860				
	Материалы -		Тенге			10303				
	Всего заработная плата -		Тенге				70172			
	Местные материалы -		Тенге			2098717				
		Накладные расходы -	Тенге			93329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13999			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2423360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				84171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2423360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				84171			
		РАЗДЕЛ 20.Искусственные сооружения								
		Устройство арычных лотков Б-3-1 разм.2000х740х480								
161	Е0101-164-3	Разработка грунта 2 группы вручную	835,8	389,25	--	325335	--	367629	2,48	2073
		м3		389,25	--	325335	--	113	--	--
162	Е0127-8-1	Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	1500,1	689,86	351,18	1034859	526805	658095	1,56	2340
		м		240,75	89,10	361149	133659	133	0,36	540
163	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	1714,4	1880,00	--	3223072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-1-20	Укладка монолитного бетона В22.5	89,6	6592,86	311,32	590720	27894	52554	2,82	253
		м3		441,00	117,61	39514	10538	105	0,57	51
165	Е0108-3-2	Устройство подготовки под лоток	149,8	1679,27	100,89	251555	15113	28636	0,85	127
		м3		123,75	38,25	18538	5730	118	0,18	27
166	Е0101-166-2	Обратная засыпка пазух грунтом 2 группы вручную	238,6	134,10	--	31996	--	36156	0,97	232
		м3		134,10	--	31996	--	113	--	--
167	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	238,6	630,00	--	150318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0108-12-3	Установка металлической решетки	0,624	174329,60	1941,97	108782	1212	5671	42,30	26
		т		6975,00	726,75	4352	453	118	3,55	2
		Устройство водопропускных труб д-0,5м								
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	518	56,25	52,36	29138	27123	11685	0,03	14
		м3		3,89	19,37	2015	10031	97	0,08	40
181	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	57,55	467,10	--	26882	--	30376	2,98	171
		м3		467,10	--	26882	--	113	--	--
182	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	57,55	99,84	--	5746	--	6493	0,62	36
		м3		99,84	--	5746	--	113	--	--
183	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	109,345	176,40	--	19288	--	3858	0,74	81
		т		35,28	--	3858	--	100	--	--
184	Е0108-3-2	Устройство подготовки под трубы	57,911	1679,27	100,89	97248	5843	11070	0,85	49
		м3		123,75	38,25	7166	2215	118	0,18	10
185	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	76,95	6589,26	3701,25	507044	284811	246789	11,80	908
		м3		1980,00	962,33	152361	74051	109	3,29	253
186	С143018-2	Блоки труб из тяжелого бетона класса В15	101,96	16100,00	--	1641556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0109-61-14	Установка чугунной решетки	8,8531	8338,58	1607,70	73822	14233	50812	33,40	296
		т		6007,50	369,68	53185	3273	90	1,72	15
188	С12021-41	Стоимость м/конструкций	8,8531	147100,00	--	1302291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	755,69	317,51	13,70	239939	10353	88853	0,61	457
		м2		102,83	5,04	77708	3809	109	0,02	19
190	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	129,75	1084,57	20,67	140723	2682	23351	0,91	118
		м2		157,50	7,61	20436	987	109	0,31	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9800314	916069			7181
			Тенге			1130240	244746			998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8424200				
	Материалы -		Тенге			467367				
	Всего заработная плата -		Тенге				1318529			
	Местные материалы -		Тенге			5962511				
	Транспортные расходы -		Тенге			19288				
		Накладные расходы -	Тенге			1571215				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				235682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10595140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8654
		Сметная заработная плата -	Тенге				1554211			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1376113				
	Материалы -		Тенге			6404				
	Всего заработная плата -		Тенге				56458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1302291				
		Накладные расходы -	Тенге			50812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85616				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1512541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				64080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12107681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8990
		Сметная заработная плата -	Тенге				1618290			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			32984782	5523235			14668
			Тенге			1870822	1346298			15710
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31608668				
	Материалы -		Тенге			669327				
	Всего заработная плата -		Тенге				3160662			
	Местные материалы -		Тенге			22846808				
	Транспортные расходы -		Тенге			957370				
		Накладные расходы -	Тенге			3612471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1806
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				541871			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2113268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37334408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31873
		Сметная заработная плата -	Тенге				3702533			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1376113				
	Материалы -		Тенге			6404				
	Всего заработная плата -		Тенге				56458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1302291				
		Накладные расходы -	Тенге			50812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85616				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1512541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				64080			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38846949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32210
		Сметная заработная плата -	Тенге				3766612			
		Итого по форме				38846949				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			1 864 654				
		ИТОГО:	Тенге			40 711 603				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			732 809				
		Выслуга лет 1%	Тенге			407 116				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			162 846				
		Итого:	Тенге			42 014 374				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			42 014 374				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			107 448 373				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			2 148 967				
		ИТОГО:	Тенге			109 597 340				
		НДС (12%)	Тенге			13 151 681				
		Итого к оплате:	Тенге			122 749 021				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**122 749 021**				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			**13 151 681**				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.