ЛС 6-1

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 6 от 04.04.03.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

А К Т

Приемки выполненных работ за июль 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Теплосети

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	13264,589	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3053	чел.-ч
Сметная заработная плата	492,922	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-9**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	**302,24**	**42,17**	**40,26**	**12747**	**12169**	**3746**	**0,01**	**4**
		м3		**1,86**	**10,92**	**562**	**3300**	**97**	**0,04**	**11**
2	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**574,256**	**176,40**	**176,40**	**101299**	**101299**	**20260**	**--**	**--**
		т		**--**	**35,28**	**--**	**20260**	**100**	**0,74**	**425**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**302,24**	**3,77**	**3,24**	**1138**	**980**	**469**	**--**	**1**
		м3		**0,48**	**1,12**	**145**	**339**	**97**	**--**	**1**
4	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**364**	**32,23**	**30,77**	**11733**	**11200**	**3448**	**0,01**	**4**
		м3		**1,42**	**8,34**	**517**	**3038**	**97**	**0,03**	**10**
5	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**655,2**	**176,40**	**--**	**115577**	**--**	**23115**	**0,74**	**485**
		т		**35,28**	**--**	**23115**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**242494**	**125648**			**494**
			Тенге			**24340**	**26936**			**448**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242494				
		Всего заработная плата -	Тенге				51276			
		Местные материалы -	Тенге			45				
		Транспортные расходы -	Тенге			115577				
		Накладные расходы -	Тенге			51039				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							968
		Сметная заработная плата -	Тенге				58931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			311145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							968
		Сметная заработная плата -	Тенге				58931			
		РАЗДЕЛ 2.Камера УТ1, неподвижная опора Н-1 и колодец ДК-1								
		Лоток								
13	**Е0106-1-1**	**Устройство подбетонки**	**50,6**	**4244,71**	**66,01**	**214782**	**3340**	**11725**	**1,35**	**68**
		м3		**195,75**	**24,93**	**9905**	**1261**	**105**	**0,12**	**6**
14	**Е0107-61-3**	**Установка блоков лотков**	**103,16**	**2691,83**	**620,62**	**277689**	**64023**	**106523**	**3,17**	**327**
		м3		**522,00**	**215,57**	**53850**	**22238**	**140**	**0,84**	**87**
15	**С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3**	**1,28**	**23900,00**	**--**	**30592**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Камера УТ-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**523064**	**67363**			**395**
			Тенге			**63754**	**23500**			**93**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			523064				
		Материалы -	Тенге			147481				
		Всего заработная плата -	Тенге				87254			
		Местные материалы -	Тенге			244465				
		Накладные расходы -	Тенге			118248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17737			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			679790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				104991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			679790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				104991			
		РАЗДЕЛ 3.Надземная прокладка								
35	Е0124-10-19	**Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,013	2167722,03	930526,66	28180	12097	17112	4380,00	57
		км		832500,00	180071,76	10823	2341	130	679,73	9
36	С130806-537Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	12,87	59458,00	--	765224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			793405	12097			57
			Тенге			10823	2341			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28180				
		Материалы -	Тенге			5057				
		Всего заработная плата -	Тенге				13163			
		Местные материалы -	Тенге			204				
		Накладные расходы -	Тенге			17112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				15730			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			765224				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			765224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45913				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			811138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			859148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				15730			
		РАЗДЕЛ 4.Подземная прокладка								
40	Е0124-10-19	**Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,128	2167722,03	930526,66	277468	119107	168492	4380,00	561
		км		832500,00	180071,76	106560	23049	130	679,73	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130806-489Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	102,82605	65636,00	--	6749091	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130806-396 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	9	355200,00	--	3196800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж								
75	Е0122-33-6 к=0,6	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	4,884	41819,89	23594,89	204248	115237	172303	88,62	433
		т		18225,00	8912,70	89011	43530	130	43,53	213
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10427607	234345			993
			Тенге			195571	66579			300
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			481717				
		Материалы -	Тенге			49791				
		Всего заработная плата -	Тенге				262150			
		Местные материалы -	Тенге			2010				
		Накладные расходы -	Тенге			340795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			871862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1463
		Сметная заработная плата -	Тенге				313269			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9945891				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9945891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596753				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10542644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11414506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1463
		Сметная заработная плата -	Тенге				313269			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11986570	439453			1940
			Тенге			294487	119355			849
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1275455				
		Материалы -	Тенге			202330				
		Всего заработная плата -	Тенге				413843			
		Местные материалы -	Тенге			246723				
		Транспортные расходы -	Тенге			115577				
		Накладные расходы -	Тенге			527193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79079			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1910807				3053
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				492922			
		Сметная заработная плата -	Тенге			10711115				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10711115				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			642667				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11353782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13264589				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							3053
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				492922			
		Сметная заработная плата -	Тенге			13264589				
		Итого по форме				636 700				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			13 901 289				
		ИТОГО:	Тенге			250 223				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			139 013				
		Выслуга лет 1%	Тенге			55 605				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			14 346 131				
		Итого:	Тенге			14 346 131				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			36 689 072				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			733 781				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			37 422 853				
		ИТОГО:	Тенге			4 490 742				
		НДС (12%)	Тенге			41 913 596				
		Итого к оплате:	Тенге			41 913 596				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**4 490 742**				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**							

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"
Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"
Базарбаев Н.Т.