Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы" ЛС 2-5
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 6 от 04.04.03.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Опоры №№1,15 эстакады

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	7239,817	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5037	чел.-ч
Сметная заработная плата	916,926	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сооружение опор №1,15								
19	E0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	16	553,30	303,55	8853	4857	6665	1,42	23
		1свая		249,75	112,50	3996	1800	115	0,52	8
20	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	27	27,10	27,10	732	732	512	--	--
		т		--	18,97	--	512	100	0,40	11
21	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	27	176,40	176,40	4763	4763	953	--	--
		т		--	35,28	--	953	100	0,74	20
22	E0130-7-1	Устройство монолитного ростверка из бетона В25 F200	91,125	7165,58	532,08	652964	48486	56229	2,55	232
		м3		434,25	131,85	39571	12015	109	0,43	40
23	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	92,9475	298,00	--	27698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных ростверках	7,0705	8299,96	--	58685	--	62079	48,40	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8055,00	--	56953	--	109	--	--
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,685	68800,00	--	47128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,3855	62100,00	--	396540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0130-13-3	Бетонирование шкафных стенок устоев, класс бетона В25 F200	331,6	9978,50	1176,05	3308871	389978	706966	9,52	3157
		м3		1602,00	353,95	531223	117370	109	1,44	478
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	344,864	298,00	--	102769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,551	68800,00	--	37909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,804	64400,00	--	51778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,052	62100,00	--	3229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	14,198	59900,00	--	850460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,068	63800,00	--	4338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	179,5	39,73	37,82	7131	6788	2241	0,01	2
		м3		1,87	11,00	336	1974	97	0,04	7
46	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	323,9	176,40	176,40	57136	57136	11427	--	--
		т		--	35,28	--	11427	100	0,74	240
47	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	179,5	3,35	3,35	602	602	202	--	--
		м3		--	1,16	--	209	97	--	1
48	Е0101-27-11 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	179,5	13,34	13,34	2394	2394	806	--	--
		м3		--	4,63	--	830	97	0,02	3
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	179,5	21,55	4,52	3868	811	2965	0,11	19
		м3		17,03	--	3057	--	97	--	--
55	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(засыпка за подпорными стенками дренирующим грунтом)	518,5	3,35	3,35	1738	1738	585	--	--
		м3		--	1,16	--	603	97	--	2
56	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	518,5	18,22	18,22	9447	9447	3184	--	--
		м3		--	6,33	--	3283	97	0,02	11
57	Е0101-135-1	Полив уплотняемого грунта насыпей водой	518,5	14,12	12,00	7320	6221	2195	0,01	6
		м3		1,62	2,75	840	1423	97	0,01	6
58	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	518,5	630,00	--	326655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5973007	533951			3782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**635976**	**152399**			**826**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5973007**				
	Материалы -		Тенге			**540123**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**788374**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1391382**				
	Местные материалы -		Тенге			**2871576**				
		Накладные расходы -	Тенге			**857009**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**429**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**128551**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**409801**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7239817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5037**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916926**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7239817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5037**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916926**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5973007**	**533951**			**3782**
			Тенге			**635976**	**152399**			**826**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5973007**				
	Материалы -		Тенге			**540123**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**788374**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1391382**				
	Местные материалы -		Тенге			**2871576**				
		Накладные расходы -	Тенге			**857009**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**429**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**128551**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**409801**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7239817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5037**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916926**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7239817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5037**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916926**			
		Итого по форме				**7239817**				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			347 511				
		ИТОГО:	Тенге			7 587 328				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			136 572				
		Выслуга лет 1%	Тенге			75 873				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			30 349				
		Итого:	Тенге			7 830 123				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			7 830 123				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			20 024 907				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			400 498				
		ИТОГО:	Тенге			20 425 406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)	Тенге			2 451 049				
		Итого к оплате:	Тенге			22 876 454				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			22 876 454				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2 451 049				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Ерышов А.Б.