Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы" ЛС 2-4
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 6 от 04.04.03.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

А К Т

Приемки выполненных работ за июнь 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Подпорные стенки ПС9-ПС16

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	2297,255	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	586	чел.-ч
Сметная заработная плата	46,38	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	**87**	**9,24**	**9,24**	**804**	**804**	**253**	**--**	**--**	
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**261**	**97**	**0,01**	**1**	
2	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**87**	**39,73**	**37,82**	**3456**	**3290**	**1086**	**0,01**	**1**	
		м3		**1,87**	**11,00**	**163**	**957**	**97**	**0,04**	**3**	
3	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**165,3**	**176,40**	**176,40**	**29159**	**29159**	**5832**	**--**	**--**	
		т		**--**	**35,28**	**--**	**5832**	**100**	**0,74**	**122**	
4	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**87**	**3,77**	**3,24**	**328**	**282**	**135**	**--**	**--**	
		м3		**0,48**	**1,12**	**42**	**97**	**97**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**33747**	**33535**			**1**	
			Тенге			**204**	**7147**			**127**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33747**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**7352**				
	Местные материалы -		Тенге			**7**					
		Накладные расходы -	Тенге			**7306**					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				8448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				8448			
		РАЗДЕЛ 2.Сооружение подпорных стен								
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	188,4	32,23	30,77	6073	5797	1785	0,01	2
		м3		1,42	8,34	268	1572	97	0,03	5
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	20,94	262,72	--	5501	--	6216	1,85	39
		м3		262,72	--	5501	--	113	--	--
7	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	398,1	182,70	182,70	72733	72733	14547	--	--
		т		--	36,54	--	14547	100	0,77	305
23	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	303,45	32,23	30,77	9781	9337	2874	0,01	3
		м3		1,42	8,34	431	2532	97	0,03	9
24	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	546,3	24,60	24,60	13439	13439	2688	--	--
		т		--	4,92	--	2688	100	0,10	56
25	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	303,45	3,35	3,35	1017	1017	342	--	--
		м3		--	1,16	--	353	97	--	1
26	Е0101-27-11 к=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (добавить до 50 м)	303,45	13,34	13,34	4047	4047	1362	--	--
		м3		--	4,63	--	1404	97	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(засыпка за подпорными стенками дренирующим грунтом)**	**3126,6**	**3,35**	**3,35**	**10479**	**10479**	**3527**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,16**	**--**	**3636**	**97**	**--**	**12**
28	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	**3126,6**	**630,00**	**--**	**1969758**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2092828**	**116849**			**44**
			Тенге			**6200**	**26731**			**394**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2092828**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32931**			
	Местные материалы -		Тенге			**1969779**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33340**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5001**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127570**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2253738**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**454**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37932**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2253738**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**454**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37932**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2126575**	**150385**			**45**
			Тенге			**6404**	**33878**			**521**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2126575**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40283**			
	Местные материалы -		Тенге			**1969786**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40646**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6097**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**130033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2297255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**586**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46380**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2297255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**586**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46380**			
		Итого по форме				**2297255**				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			110 268				
		ИТОГО:	Тенге			2 407 523				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			43 335				
		Выслуга лет 1%	Тенге			24 075				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9 630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			2 484 564				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			2 484 564				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			6 354 072				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			127 081				
		ИТОГО:	Тенге			6 481 153				
		НДС (12%)	Тенге			777 738				
		Итого к оплате:	Тенге			7 258 892				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**7 258 892**				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			**777 738**				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"
Базарбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"
Ерышев А.Б.