Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы" ЛС 5-1
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 6 от 04.04.03.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2016 г.
Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо
Подходы

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	16250,571	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	38969	чел.-ч
Сметная заработная плата	3093,512	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-8	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м**	13343,56	18,26	18,26	243619	243619	81985	--	--
		м3		--	6,33	--	84521	97	0,02	276
2	Е0101-24-16 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м**	13343,56	30,62	30,62	408620	408620	137513	--	--
		м3		--	10,62	--	141766	97	0,03	463
3	Е0101-17-4	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	13343,56	48,56	46,86	647926	625319	224080	0,01	151
		м3		1,63	15,68	21750	209260	97	0,06	766
4	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(для планировки внутрикольцевого и подэстакадного пространства)**	8132,7	17,73	17,73	144193	144193	28839	--	--
		т		--	3,55	--	28839	100	0,07	606
5	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в отвал)**	15446,641	176,40	176,40	2724787	2724787	544957	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	35,28	--	544957	100	0,74	11444
6	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	13343,56	4,12	3,54	54966	47171	22651	--	48
		м3		0,52	1,23	6939	16413	97	--	54
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4872,22	29,61	28,58	144256	139224	49872	0,01	34
		м3		0,99	9,56	4823	46591	97	0,04	171
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в насыпь)	9257,218	176,40	176,40	1632973	1632973	326595	--	--
		т		--	35,28	--	326595	100	0,74	6858
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4872,22	3,77	3,24	18353	15806	7562	--	16
		м3		0,48	1,12	2339	5457	97	--	18
10	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4872,22	12,51	12,51	60940	60940	20232	--	--
		м3		--	4,28	--	20858	97	0,01	68
11	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	4872,22	8,90	8,90	43348	43348	12654	--	--
		м3		--	2,68	--	13045	97	0,01	43
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4872,22	14,12	12,00	68783	58454	20629	0,01	59
		м3		1,62	2,75	7893	13374	97	0,01	59
13	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (замена основания дренирующим грунтом)	3900	29,61	28,58	115470	111443	39920	0,01	27
		м3		0,99	9,56	3861	37294	97	0,04	137
14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в насыпь)	7410	176,40	176,40	1307124	1307124	261425	--	--
		т		--	35,28	--	261425	100	0,74	5490
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3900	3,77	3,24	14691	12652	6053	--	13
		м3		0,48	1,12	1872	4368	97	--	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3900	12,51	12,51	48780	48780	16195	--	--
		м3		--	4,28	--	16696	97	0,01	55
17	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	3900	8,90	8,90	34698	34698	10129	--	--
		м3		--	2,68	--	10442	97	0,01	34
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3900	14,12	12,00	55058	46790	16513	0,01	48
		м3		1,62	2,75	6318	10706	97	0,01	48
19	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6155	6,01	6,01	36970	36970	12441	--	--
		м3		--	2,08	--	12826	97	0,01	42
20	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	6155	19,02	19,02	117043	117043	39389	--	--
		м3		--	6,60	--	40607	97	0,02	133
21	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройства насыпи	6155	29,61	28,58	182236	175879	63002	0,01	42
		м3		0,99	9,56	6093	58857	97	0,04	215
22	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	11079	176,40	--	1954336	--	390867	0,74	8208
		Т		35,28	--	390867	--	100	--	--
23	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6155	3,77	3,24	23185	19967	9553	--	20
		м3		0,48	1,12	2954	6894	97	--	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10082355	8055799			8667
			Тенге			455710	1911789			27017
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10082355				
	Всего заработная плата -		Тенге				2367499			
	Местные материалы -		Тенге			7377				
	Транспортные расходы -		Тенге			1954336				
		Накладные расходы -	Тенге			2343054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				351458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			745525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13170934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36855
		Сметная заработная плата -	Тенге				2718957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13170934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36855
		Сметная заработная плата -	Тенге				2718957			
		РАЗДЕЛ 9.Съезды и развороты								
		Съезд №7								
88	Е0127-22-1	**Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси**	281	267,24	33,28	75095	9352	6162	0,03	9
		м2		5,00	11,49	1405	3228	133	0,04	11
89	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=7	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 22см**	281	106,85	--	30024	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	58	864,08	73,75	50117	4278	2549	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1240	677	133	0,04	2
91	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий**	70	5250,52	6,63	367536	464	14471	1,00	70
		м		153,68	1,76	10758	123	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			522772	14094			88
			Тенге			13403	4028			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			522772				
	Материалы -		Тенге			1309				
	Всего заработная плата -		Тенге				17430			
	Местные материалы -		Тенге			493967				
		Накладные расходы -	Тенге			23182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3477			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			578712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				20907			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			578712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				20907			
		РАЗДЕЛ 12. Тротуары (проектируемые)								
108	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	400,4	517,18	15,35	207079	6147	5858	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2378	2026	133	0,02	7
109	Е0127-54-1к=1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см**	400,4	123,46	--	49433	--	11	--	--
		м2		0,02	--	8	--	133	--	--
110	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	48	864,08	73,75	41476	3540	2110	0,14	7
		м3		21,38	11,67	1026	560	133	0,04	2
11	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	235,12	306,43	6,63	72049	1559	34535	0,70	164
		м		108,68	1,76	25553	413	133	0,01	1
112	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бордюрные М-300**	3,76	26700,00	--	100392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**470430**	**11246**			**185**
			Тенге			**28965**	**2999**			**10**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470430				
		Материалы -	Тенге			5698				
		Всего заработная плата -	Тенге				31965			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			424520				
		Накладные расходы -	Тенге			42513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			543719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				38342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			543719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				38342			
		РАЗДЕЛ 20. Искусственные сооружения								
		Устройство арычных лотков Б-3-1 разм.2000х740х480								
161	Е0101-164-3	Разработка грунта 2 группы вручную	238,8	389,25	--	92953	--	105037	2,48	592
		м3		389,25	--	92953	--	113	--	--
162	Е0127-8-1	Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	428,6	689,86	351,18	295674	150516	188027	1,56	669
		м		240,75	89,10	103185	38188	133	0,36	154
163	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	428,6	1880,00	--	805768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-1-20	Укладка монолитного бетона В22.5	25,6	6592,86	311,32	168777	7970	15015	2,82	72
		м3		441,00	117,61	11290	3011	105	0,57	15
165	Е0108-3-2	Устройство подготовки под лоток	42,8	1679,27	100,89	71873	4318	8182	0,85	36
		м3		123,75	38,25	5297	1637	118	0,18	8
166	Е0101-166-2	Обратная засыпка пазух грунтом 2 группы вручную	68,16	134,10	--	9140	--	10328	0,97	66
		м3		134,10	--	9140	--	113	--	--
167	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	68,16	630,00	--	42941	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0108-12-3	Установка металлической решетки	0,178312	174329,60	1941,97	31085	346	1621	42,30	8
		т		6975,00	726,75	1244	130	118	3,55	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1518211	163150			1443
			Тенге			223108	42966			177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1518211				
	Материалы -		Тенге			45199				
	Всего заработная плата -		Тенге				266074			
	Местные материалы -		Тенге			1086754				
		Накладные расходы -	Тенге			328210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49231			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1957206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1785
		Сметная заработная плата -	Тенге				315306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1957206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1785
		Сметная заработная плата -	Тенге				315306			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12593768	8244289			10382
			Тенге			721186	1961782			27219
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12593768				
	Материалы -		Тенге			52206				
	Всего заработная плата -		Тенге				2682968			
	Местные материалы -		Тенге			2012618				
	Транспортные расходы -		Тенге			1954336				
		Накладные расходы -	Тенге			2736959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1368
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				410544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			919844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16250571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38969
		Сметная заработная плата -	Тенге				3093512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16250571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38969
		Сметная заработная плата -	Тенге				3093512			
		Итого по форме				16250571				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			780 027				
		ИТОГО:	Тенге			17 030 598				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			306 551				
		Выслуга лет 1%	Тенге			170 306				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			68 122				
		Итого:	Тенге			17 575 578				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			17 575 578				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			44 948 122				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			898 962				
		ИТОГО:	Тенге			45 847 085				
		НДС (12%)	Тенге			5 501 650				
		Итого к оплате:	Тенге			51 348 735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**51 348 735**				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			**5 501 650**				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.