Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

к: **Актюбинский филиал ТОО "Маяк ЛТД"**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

чик: **ТОО" АСК-7НС" РК г.Актобе, ул. Бр. Жубановых, дом №306, к.62**
ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

а : **Строительство двух 5-подъездных пятиэтажных жилых домов с нежилыми помещениями на первом этаже, одного 4-подъездного пятиэтажного жилого дома по адресу: г. Актобе, район Батыс-2, участок 339 (1-ая очередь)**
(наименование, адрес)

: **Строительство двух 5-подъездных пятиэтажных жилых домов с нежилыми помещениями на первом этаже, одного 4-подъездного пятиэтажного жилого дома по адресу: г. Актобе, район Батыс-2, участок 339 (1-ая очередь)**
(наименование)

ор подряда (контракт) №02 от02.02.21г.

Акт приемки выполненных работ

на Строительство двух 5-подъездных пятиэтажных жилых домов с нежилыми помещениями на первом этаже, одного 4-подъездного пятиэтажного жилого дома по адресу: г. Актобе, район Батыс-2, участок 339 (1-ая очередь)

снование:
оставлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Наружное подземное газоснабжение

1.1 Земляные работы

1 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	215,15	433,2	433,2	93203	93203	–	12306	113950
				–	79,44	–	17092	–	8441	
2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,1515	4371,68	–	9406	–	–	6772	17472
				4371,68	–	9406	–	–	1294	
3 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	202,83	42,05	42,05	8529	8529	–	2411	11815
				–	16,51	–	3349	–	875	
4 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м3 грунта	12,57	1927,86	–	24233	–	–	17448	45015
				1927,86	–	24233	–	–	3334	
5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	215,15	204,98	94,04	44101	20233	–	24286	73858
				110,94	45,84	23869	9862	–	5471	
.2Подземный газопровод среднего давления										
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	32,27	2856,96	177,24	92194	5720	49412	38333	140969

				1148,52	51,35	37063	1657	–	10442		
7 1122-0301-0205	Трубы пэ , диаметр 225 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,311	1191032,47	407838,35	370411	126838	22397	271228	692970	
				711178	169750,31	221176	52792	–	51331		
8 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	21	1494,68	936,61	31388	19669	–	17387	52677	
				558,07	278,29	11719	5844	–	3902		
9 241-213-0113	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	9500		19000		19000	–	20520	Казахстан
				–		–		–	1520		
10 241-209-0438	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x90x225 мм	шт.	3	11074		33222		33222	–	35880	Казахстан
				–		–		–	2658		
11 241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	10079		10079		10079	–	10885	
				–		–		–	806		
12 241-208-0413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	12927		25854		25854	–	27922	Казахстан
				–		–		–	2068		

13	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	1789		14312		14312	–	15457 Казахстан
					–		–		–	1145	
14	242-202-0407	Кран шаровый ПЭ 100 SDR11 90мм	шт.	2	34898		69796		69796	–	75380
					–		–		–	5584	
15	241-201-0612	Труба ПНД полиэтиленовая SDR 17 ГАЗ размерами 90х5,4 мм	м	36	1072		38592		38592	–	41679 Казахстан
					–		–		–	3087	
16	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4324		8648		8648	–	9340 Казахстан
					–		–		–	692	
17	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5821		5821		5821	–	6287 Казахстан
					–		–		–	466	
.3 Надземный газопровод среднего давления до ГРПШ-07-У1											
18	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98 %	установка	1	33105,84	1068,57	33106	1069	16391	15678	52687
					15646,4	352,1	15646	352	–	3903	
19	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2184		4368		4368	–	4717 Казахстан

				–		–		–	349			
20	242-209-0807	Кран шаровый Ду 57 Ру 16кгс/см2	шт.	2	9700		19400		19400	–	20952	Казахстан
				–		–		–	1552			
21	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	581		1743		1743	–	1882	
				–		–		–	139			
22	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	686		1372		1372	–	1482	
				–		–		–	110			

аздел 2 Надземный газопровод низкого давления по фасаду

23	1116-0401-0202	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5мм мм. Прокладка по фасаду, НР=98 %	м трубопровода	1	2949,67	43,3	2950	43	2080	826	4078	
					826,74	15,99	827	16	–	302		

24	1116-0401-0205	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108х3,0мм мм. Прокладка по фасаду. НР=98 %	м трубопровода	333	1235,48	75,3	411415	25075	25408	362394	835714
					1083,88	26,6	360932	8858	–	61905	
25	1116-0401-0101	Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 32х3,0 мм. Прокладка по фасаду. НР=98 %	м трубопровода	48	3317,67	43,3	159248	2078	117486	39643	214802
					826,74	15,99	39684	768	–	15911	
26	1107-0107-0103	Крепление газопровода к стене. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,17765	990465,15	7324,77	175956	1301	162662	14468	205658
					67508,7	1511,01	11993	268	–	15234	
27	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	382	608,77	–	232550	–	5107	222894	491880
					595,4	–	227443	–	–	36436	
I Подводка к блоку А											
28	1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка по фасаду. НР=98 %	м трубопровода	322	454,56	23,45	146368	7551	6079	132952	301666
					412,23	9,09	132738	2927	–	22346	
29	1124-0201-0101	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство НР=99 %	газовый ввод	8	15106,69	1944,92	120854	15559	14880	93089	231058

				11301,73	451,84	90414	3615	–	17115		
30	242-202-0105	Кран шаровый DN 32	шт.	8	2028,2		16226		16226	–	17524 Казахстан
					–		–		–	1298	
31	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	122	2385,82	130,08	291070	15870	33450	240422	574011
					1981,56	29,34	241750	3579	–	42519	
32	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98 %	счетчик	38	4521,06	8,91	171800	339	39566	129258	325143
					3470,94	–	131896	–	–	24085	
33	1119-0201-0101	Котель газовый отопительный. Установка НР=98 %	устройство	38	9333,79	31,09	354684	1181	1781	345233	755910
					9255,84	14,67	351722	557	–	55993	
34	1119-0401-0101	Сигнализатор загазованности мм. Установка НР=98 %	регулятор	38	6958,98	261,84	264441	9950	21570	230448	534480
					6129,5	58,68	232921	2230	–	39591	
.2 Подводка к блоку Б											
35	1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка по фасаду. НР=98 %	м трубопровода	122	454,56	23,45	55456	2861	2303	50373	114295
					412,23	9,09	50292	1109	–	8466	

36	1124-0201-0101	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство НР=99 %	газовый ввод	3	15106,69	1944,92	45320	5835	5580	34908	86646	
					11301,73	451,84	33905	1356	–	6418		
37	242-202-0105	Кран шаровый DN 32	шт.	3	7500		22500		22500	–	24300	Казахстан
					–		–		–	1800		
38	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	45	2385,82	130,08	107362	5854	12338	88680	211725	
					1981,56	29,34	89170	1320	–	15683		
39	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98 %	счетчик	14	4521,06	8,91	63295	125	14577	47621	119789	
					3470,94	–	48593	–	–	8873		
40	1119-0201-0101	Котель газовый отопительный. Установка НР=98 %	устройство	14	9333,79	31,09	130673	435	656	127191	278493	
					9255,84	14,67	129582	205	–	20629		
41	1119-0401-0101	Сигнализатор загазованности мм. Установка НР=98 %	регулятор	14	6958,98	261,84	97426	3666	7947	84902	196914	
					6129,5	58,68	85813	822	–	14586		

2.3 Подводка к блоку В

42	1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка по фасаду. НР=98 %	м трубопровода	270	454,56	23,45	122731	6332	5098	111481	252949
					412,23	9,09	111302	2454	–	18737	
43	1124-0201-0101	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство НР=99 %	газовый ввод	8	15106,69	1944,92	120854	15559	14880	93089	231058
					11301,73	451,84	90414	3615	–	17115	
44	242-202-0105	Кран шаровый DN 32	шт.	8	7500		60000		60000	–	64800 Казахстан
					–		–		–	4800	
45	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	71	2385,82	130,08	169393	9236	19467	139919	334057
					1981,56	29,34	140691	2083	–	24745	
46	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98 %	счетчик	30	4521,06	8,91	135632	267	31236	102045	256691
					3470,94	–	104128	–	–	19014	
47	1119-0201-0101	Котель газовый отопительный. Установка НР=98 %	устройство	30	9333,79	31,09	280014	933	1406	272553	596772
					9255,84	14,67	277675	440	–	44205	
48	1119-0401-0101	Сигнализатор загазованности мм. Установка НР=98 %	регулятор	30	6958,98	261,84	208769	7855	17029	181932	421957

	6129,5	58,68	183885	1760	–	31256

Всего	**9 156 163**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 510 882
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	413 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 930
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 001 719
- накладные расходы, тенге	3 552 170
в т.ч. зарплата, тенге	319 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	678 231
Всего	**9 156 163**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**183 123**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**9 339 286**
НДС (12 %)	1 120 715
Итого	**10 460 000**

Сдал (подрядчик)

Директор ТОО"АСК-7НС" **Нурымбет Н.Н.**

Принял (заказчик)

Директор ТОО"Маяк ЛТД" **Хасенов М.А.**