Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 6 от 04.04.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

ЛС 5-1

АКТ

Приемки выполненных работ за май 2016 г.
Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Подходы

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	7498,54	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	426	чел.-ч
Сметная заработная плата	94,727	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Съезды и развороты								
		Съезд №1								
83	Е0127-53-6	**Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2440	384,35	15,35	937805	37458	35697	0,03	82
		м2		5,94	5,06	14494	12346	133	0,02	43
84	Е0127-54-6 К=10	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 9 см**	2440	451,44	--	1101514	--	325	--	2
		м2		0,10	--	244	--	133	--	--
85	Е0127-53-6	**Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2440	384,35	15,35	937805	37458	35697	0,03	82
		м2		5,94	5,06	14494	12346	133	0,02	43
86	Е0127-54-6 К=16	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины оснований на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 12см**	2440	722,30	--	1762422	--	519	--	4
		м2		0,16	--	390	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0127-72-1	Розлив битума	1,935164	40097,59	339,59	77595	657	363	0,58	1
		т		--	140,94	--	273	133	0,58	1
		Съезд №5								
83	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1090	384,35	15,35	418938	16733	15947	0,03	37
		м2		5,94	5,06	6475	5515	133	0,02	19
84	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 9 см	1090	451,44	--	492070	--	145	--	1
		м2		0,10	--	109	--	133	--	--
85	Е0127-53-6	Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1090	384,35	15,35	418938	16733	15947	0,03	37
		м2		5,94	5,06	6475	5515	133	0,02	19
86	Е0127-54-6 К=16	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины оснований на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 12см	1090	722,30	--	787311	--	232	--	2
		м2		0,16	--	174	--	133	--	--
87	Е0127-72-1	Розлив битума	0,864479	40097,59	339,59	34664	294	162	0,58	1
		т		--	140,94	--	122	133	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6969061	109332			247
			Тенге			42854	36118			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6969061				
	Материалы -		Тенге			135030				
	Всего заработная плата -		Тенге				78972			
	Местные материалы -		Тенге			6681845				
		Накладные расходы -	Тенге			105033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7498540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				94727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7498540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				94727			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6969061	109332			247
			Тенге			42854	36118			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6969061				
	Материалы -		Тенге			135030				
	Всего заработная плата -		Тенге				78972			
	Местные материалы -		Тенге			6681845				
		Накладные расходы -	Тенге			105033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7498540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				94727			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7498540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				94727			

Итого по форме		7498540
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	359 930
ИТОГО:	Тенге	7 858 470
Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге	141 452
Выслуга лет 1%	Тенге	78 585
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	31 434
Итого:	Тенге	8 109 941
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	8 109 941
ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге	20 740 520
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	414 810
ИТОГО:	Тенге	21 155 330
НДС (12%)	Тенге	2 538 640
Итого к оплате:	Тенге	23 693 970
Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**	**23 693 970**
В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**	**2 538 640**

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.