Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 6 от 04.04. 2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

ЛС 2-9

А К Т

Приемки выполненных работ за май 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Дорога вдоль БАКа. Мост через БАК

Основание: Вед.об.работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	6559,796	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5946	чел.-ч
Сметная заработная плата	631,377	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2								
55	Е0101-17-8	**Разработка грунта в карьере 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для заустойной засыпки и отсыпки конусов** м3	760	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	24497 / 1079	23385 / 6342	7199 / 97	0,01 / 0,03	7 / 22
56	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	1368	176,40 / --	176,40 / 35,28	241315 / --	241315 / 48263	48263 / 100	-- / 0,74	-- / 1014
57	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** м3	760	3,35 / --	3,35 / 1,16	2547 / --	2547 / 884	857 / 97	-- / --	-- / 3
58	Е0101-130-2	**Уплотнение рабочего слоя насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** м3	760	12,51 / --	12,51 / 4,28	9506 / --	9506 / 3254	3156 / 97	-- / 0,01	-- / 11
59	Е0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при 8 проходах прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	760	8,90	8,90	6762	6762	1974	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	760	--	2,68	--	2035	97	0,01	7
					14,12	12,00	10729	9118	3218	0,01	9
61	Е0130-3-1	Устройство подготовки из естественного щебня	м3	18	1,62	2,75	1231	2086	97	0,01	9
					2031,07	38,67	36559	696	6371	1,99	36
62	Е0130-3-1	Устройство подготовки из фракцинированного щебня	м3	189	310,50	14,24	5589	256	109	0,07	1
					2142,27	38,67	404889	7309	66900	1,99	376
63	Е0130-35-4	Укладка переходных плит	м3	52,29	310,50	14,24	58685	2691	109	0,07	13
					2829,63	557,08	147962	29130	58308	5,18	271
64	С143023-113 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 400.124.25 /ТП 3.503.1-96/	шт	43	879,75	143,26	46002	7491	109	0,53	28
					42200,00	--	1814600	--	--	--	--
65	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	шт	3	--	--	--	--	--	--	--
					32500,00	--	97500	--	--	--	--
66	С143023-121 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная ПТ 200.150.15 /ТП 3.503.1-96/	шт	11	--	--	--	--	--	--	--
					14500,00	--	159500	--	--	--	--
67	Е0130-7-1	Омоноличивание переходных плит и наращивание консоли на шкафной стенке В30 F200	м3	9,74	--	--	--	--	--	--	--
					7544,00	532,08	73479	5182	6010	2,55	25
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	9,9348	434,25	131,85	4230	1284	109	0,43	4
					298,00	--	2961	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм								
		т	1,249	50900,00	--	63574	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	352,5	317,51	13,70	111922	4829	41446	0,61	213
				102,83	5,04	36248	1777	109	0,02	9
71	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	1831	32,23	30,77	59019	56340	17343	0,01	18
				1,42	8,34	2600	15280	97	0,03	52
72	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1								
		т	3478,9	176,40	176,40	613678	613678	122736	--	--
				--	35,28	--	122736	100	0,74	2577
73	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	1831	3,35	3,35	6137	6137	2065	--	--
				--	1,16	--	2129	97	--	7
74	Е0101-130-2	Уплотнение рабочего слоя насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3	1831	12,51	12,51	22902	22902	7603	--	--
				--	4,28	--	7838	97	0,01	26
75	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при 8 проходах прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
		м3	1831	8,90	8,90	16290	16290	4755	--	--
				--	2,68	--	4903	97	0,01	16
76	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	1831	14,12	12,00	25849	21967	7753	0,01	22
				1,62	2,75	2966	5026	97	0,01	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3952176	1077094			978
			Тенге			158629	234274			3820
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3952176				
		Материалы -	Тенге			137503				
		Всего заработная плата -	Тенге				392904			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63574				
		Местные материалы -	Тенге			2515376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			405957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4619621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5001
		Сметная заработная плата -	Тенге				453797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4619621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5001
		Сметная заработная плата -	Тенге				453797			
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение								
118	Е0130-7-1	**Бетонирование накладной плиты пролетного строения, бетон В30 F200 W6**	129	7557,26	532,08	974887	68639	79599	2,55	329
		м3		434,25	131,85	56018	17009	109	0,43	56
119	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	131,58	298,00	--	39211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях**	8,893	8299,96	--	73812	--	78080	48,40	430
		т		8055,00	--	71633	--	109	--	--
121	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,606	50900,00	--	81745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	5,038	52400,00	--	263991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	2,249	47400,00	--	106603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0130-7-1	**Бетонирование цоколей под перила и барьерное ограждение, бетон В30 F200 W6**	3	7557,26	532,08	22672	1596	1851	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1303	396	109	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	3,06	298,00	--	912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях								
		т	0,778	8299,96	--	6457	--	6831	48,40	38
				8055,00	--	6267	--	109	--	--
127	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,622	53000,00	--	32966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,156	45800,00	--	7145	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
		т	0,84	63800,00	--	53592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1663992	70235			805
			Тенге			135221	17404			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1663992				
		Материалы -	Тенге			83247				
		Всего заработная плата -	Тенге				152625			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			546042				
		Местные материалы -	Тенге			829248				
		Накладные расходы -	Тенге			166361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24954			83
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1940175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				177579			945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1940175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				177579			945
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5616169	1147329			1783
			Тенге			293850	251679			3878
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5616169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			220749				
	Всего заработная плата -		Тенге				545529			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			609616				
	Местные материалы -		Тенге			3344624				
		Накладные расходы -	Тенге			572318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6559796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5946
		Сметная заработная плата -	Тенге				631377			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6559796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5946
		Сметная заработная плата -	Тенге				631377			
		Итого по форме				6559796				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			314 870				
		ИТОГО:	Тенге			6 874 666				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			123 744				
		Выслуга лет 1%	Тенге			68 747				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			27 499				
		Итого:	Тенге			7 094 656				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			7 094 656				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			18 144 009				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			362 880				
		ИТОГО:	Тенге			18 506 890				
		НДС (12%)	Тенге			2 220 827				
		Итого к оплате:	Тенге			20 727 716				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**20 727 716**				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			**237 162**				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.