Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 6 от 04.04.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

ЛС 2-4

А К Т

Приемки выполненных работ за май 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Подпорные стенки ПС9 - ПС16

Основание: Вед.об.работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	13589,734	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11012	чел.-ч
Сметная заработная плата	1946,515	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сооружение подпорных стен								
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	1170	32,23	30,77	37713	36001	11082	0,01	12
		м3		1,42	8,34	1661	9764	97	0,03	33
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	130	262,72	--	34153	--	38593	1,85	240
		м3		262,72	--	34153	--	113	--	--
7	Е010332-А30-1	**Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2470	182,70	182,70	451269	451269	90254	--	--
		т		--	36,54	--	90254	100	0,77	1895
8	Е0130-3-1	**Устройство щебеночной подготовки**	50	2031,07	38,67	101554	1934	17698	1,99	99
		м3		310,50	14,24	15525	712	109	0,07	3
9	Е0130-77-6	**Устройство подпорных стенок монолитных бетон В25 F200**	333,2	16941,54	6949,73	5644921	2315650	1516245	14,90	4965
		м3		2430,00	1744,82	809676	581374	109	5,99	1996
10	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	346,528	298,00	--	103265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,453	71100,00	--	316608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,819	68800,00	--	262747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	12,5495	64400,00	--	808188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	19,264	62100,00	--	1196294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм	0,212	69000,00	--	14628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,187	60300,00	--	11276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0130-78-2	Укладка "техноэластмоста Б"	22	309,05	20,67	6799	455	3959	0,91	20
		м2		157,50	7,61	3465	167	109	0,31	7
19	СЦена изготовителя	Стоимость "техноэластмоста Б"	22	452,88	--	9963	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-78-3	Обмазочная гидроизоляция	890	317,51	13,70	282584	12193	104645	0,61	538
		м2		102,83	5,04	91519	4486	109	0,02	22
23	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1011,5	32,23	30,77	32604	31124	9581	0,01	10
		м3		1,42	8,34	1436	8441	97	0,03	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1821	24,60	24,60	44797	44797	8959	--	--
		т		--	4,92	--	8959	100	0,10	188
25	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1011,5	3,35	3,35	3390	3390	1141	--	--
		м3		--	1,16	--	1176	97	--	4
26	Е0101-27-11 к=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (добавить до 50 м)	1011,5	13,34	13,34	13489	13489	4540	--	--
		м3		--	4,63	--	4680	97	0,02	15
27	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(засыпка за подпорными стенками дренирующим грунтом)	2555	3,35	3,35	8563	8563	2882	--	--
		м3		--	1,16	--	2971	97	--	10
28	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2555	630,00	--	1609650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	470,4	12,51	12,51	5884	5884	1953	--	--
		м3		--	4,28	--	2014	97	0,01	7
36	Е0101-135-1	Полив уплотняемого грунта насыпей водой	470,4	14,12	12,00	6641	5644	1992	0,01	6
		м3		1,62	2,75	762	1291	97	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11006980	2930392			5890
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			958198	716289			4215
		Материалы -	Тенге			11006980				
		Всего заработная плата -	Тенге			772761				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1674486			
		Местные материалы -	Тенге			2619705				
		Накладные расходы -	Тенге			3725924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1813523				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				272029			907
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			769230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13589734				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1946515			11012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13589734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1946515			11012
		Сметная заработная плата -	Тенге			11006980	2930392			5890
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			958198	716289			4215
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11006980				
		Материалы -	Тенге			772761				
		Всего заработная плата -	Тенге				1674486			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2619705				
		Местные материалы -	Тенге			3725924				
		Накладные расходы -	Тенге			1813523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				272029			907
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			769230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13589734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1946515			11012
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13589734				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1946515			11012
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		итого по форме					1946515			11012
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			13589734				
		ИТОГО:	Тенге			652 307				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			14 242 041				
		Выслуга лет 1%	Тенге			256 357				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			142 420				
		Итого:	Тенге			56 968				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			14 697 787				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			14 697 787				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			37 588 404				
		ИТОГО:	Тенге			751 768				
		НДС (12%)	Тенге			38 340 172				
		Итого к оплате:	Тенге			4 600 821				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			42 940 993				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			**42 940 993**				
						4 600 821				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.