Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение №6 от 04.04.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

А К Т

Приемки выполненных работ за май 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Подходы

Основание: Вед.об.работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	12074,23	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2008	чел.-ч
Сметная заработная плата	378,079	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Съезды и развороты										
		Съезд №1										
88	Е0127-22-1	**Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси** м2	2538	267,24	33,28	678259	84469	55651	0,03	84		
				5,00	11,49	12690	29153	133	0,04	102		
89	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=7	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 22см** м2	2538	106,85	--	271180	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
90	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** м3	527	864,08	73,75	455372	38868	23164	0,14	76		
				21,38	11,67	11267	6150	133	0,04	22		
91	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий** м	475	5250,52	6,63	2493995	3150	98197	1,00	475		
				153,68	1,76	72998	834	133	0,01	3		
		Съезд №6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	1220	384,35	15,35	468903	18729	17849	0,03	41
				5,94	5,06	7247	6173	133	0,02	22
84	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 9 см								
		м2	1220	451,44	--	550757	--	162	--	1
				0,10	--	122	--	133	--	--
85	Е0127-53-6	Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	1220	384,35	15,35	468903	18729	17849	0,03	41
				5,94	5,06	7247	6173	133	0,02	22
86	Е0127-54-6 К=16	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины оснований на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 12см								
		м2	1220	722,30	--	881211	--	260	--	2
				0,16	--	195	--	133	--	--
87	Е0127-72-1	Розлив битума								
		т	0,967582	40097,59	339,59	38798	329	181	0,58	1
				--	140,94	--	136	133	0,58	1
88	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси								
		м2	1269	267,24	33,28	339130	42234	27826	0,03	42
				5,00	11,49	6345	14577	133	0,04	51
89	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=7	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 22см								
		м2	1269	106,85	--	135590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	264	864,08	73,75	228118	19471	11604	0,14	38
				21,38	11,67	5644	3081	133	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий								
		м	335	5250,52	6,63	1758923	2221	69255	1,00	335
				153,68	1,76	51483	589	133	0,01	2
		Съезд №5								
88	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси								
		м2	1134	267,24	33,28	303052	37741	24866	0,03	37
				5,00	11,49	5670	13026	133	0,04	46
89	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=7	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 22см								
		м2	1134	106,85	--	121166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	235	864,08	73,75	203060	17332	10329	0,14	34
				21,38	11,67	5024	2742	133	0,04	10
91	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий								
		м	300	5250,52	6,63	1575155	1989	62019	1,00	300
				153,68	1,76	46104	527	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10971570	285262			1506
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232036	83161			292
		Материалы -	Тенге			10971570				
		Всего заработная плата -	Тенге			67425				
		Местные материалы -	Тенге				315197			
		Накладные расходы -	Тенге			10386847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			419212				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				62882			210
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			683447				
						12074230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1600
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				378079			2008
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12074230				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				378079			2008
			Тенге			10971570	285262			
	Стоимость общестроительных работ -					232036	83161			1506
	Материалы -		Тенге							292
	Всего заработная плата -		Тенге			10971570				
	Местные материалы -		Тенге			67425				
		Накладные расходы -	Тенге				315197			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			10386847				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			419212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				62882			210
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			683447				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			12074230				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				378079			2008
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			12074230				
		итого по форме	Тенге							
		Временные здания и сооружения 4,8%					378079			2008
		ИТОГО:	Тенге			12074230				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			579 563				
		Выслуга лет 1%	Тенге			12 653 793				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			227 768				
		Итого:	Тенге			126 538				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			50 615				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			13 058 714				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			13 058 714				
		ИТОГО:	Тенге			33 396 609				
		НДС (12%)	Тенге			667 932				
		Итого к оплате:	Тенге			34 064 541				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			4 087 745				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			38 152 286				
			Тенге			**38 152 286**				
						4 087 745				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.