Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" ЛС 5-1

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Дополнительное соглашение № 8 от 10.10. 2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

АКТ

Приемки выполненных работ за Ноябрь-1 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Подходы

Сметная стоимость	23673,281	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1670	чел.-ч
Сметная заработная плата	364,326	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда.Улица Северное кольцо.Уширение проезжей части								
28	E0127-53-1	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20**	4632	580,94	15,35	2690902	71108	67766	0,03	156
		м2		5,94	5,06	27514	23438	133	0,02	82
29	E0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 5см**	4632	139,43	--	645849	--	123	--	1
		м2		0,02	--	93	--	133	--	--
30	E0127-53-6	**Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	3032	384,35	15,35	1165338	46546	44358	0,03	102
		м2		5,94	5,06	18010	15342	133	0,02	54
31	E0127-54-6 K=10	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 9 см**	3032	451,44	--	1368766	--	403	--	3
		м2		0,10	--	303	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0127-53-6	**Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			3032	384,35	15,35	1165338	46546	44358	0,03	102
		м2		5,94	5,06	18010	15342	133	0,02	54
33	Е0127-54-6 К=16	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины оснований на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 12см**								
			3032	722,30	--	2190026	--	645	--	4
		м2		0,16	--	485	--	133	--	--
34	Е0127-72-1	**Розлив битума**								
			0,5759	40097,59	339,59	23092	196	108	0,58	--
		т		--	140,94	--	81	133	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			9249312	164395			368
			Тенге			64415	54203			189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9249312				
	Материалы -		Тенге			58326				
	Всего заработная плата -		Тенге				118618			
	Местные материалы -		Тенге			8962177				
		Накладные расходы -	Тенге			157762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23664			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			564424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9971499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				142282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9971499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				142282			
		РАЗДЕЛ 4.Усиление существующего покрытия								
39	Е0127-53-6	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			6350	384,35	15,35	2440600	97482	92901	0,03	213
		м2		5,94	5,06	37719	32131	133	0,02	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10 см	6350	541,73	--	3439973	--	1013	--	7
		м2		0,12	--	762	--	133	--	--
41	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20	6350	580,94	15,35	3688953	97482	92901	0,03	213
		м2		5,94	5,06	37719	32131	133	0,02	112
42	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 6см	6350	278,86	--	1770786	--	338	--	2
		м2		0,04	--	254	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11340312	194964			436
			Тенге			76454	64262			224
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11340312				
	Материалы -		Тенге			42037				
	Всего заработная плата -		Тенге				140716			
	Местные материалы -		Тенге			11026858				
		Накладные расходы -	Тенге			187152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12219112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				168789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12219112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				168789			
		РАЗДЕЛ 6.Усиление существующего покрытия								
57	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20	751,4905	580,94	15,35	436569	11536	10994	0,03	25
		м2		5,94	5,06	4464	3803	133	0,02	13
58	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 6см	751,4905	278,86	--	209564	--	40	--	--
		м2		0,04	--	30	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			646133	11536			26
			Тенге			4494	3803			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			646133				
		Материалы -	Тенге			2457				
		Всего заработная плата -	Тенге				8296			
		Местные материалы -	Тенге			627645				
		Накладные расходы -	Тенге			11034				6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1655			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			696597				44
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			696597				44
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9952			

РАЗДЕЛ 21.Устойство поглощающего колодца

191	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**	67,6	27,84	26,18	1882	1769	581	0,01	1
		м3		1,66	7,20	112	487	97	0,03	2
192	Е0130-3-2	**Устройство подготовки**	18,7	990,12	33,87	18515	633	5620	1,94	36
		м3		263,25	12,47	4923	233	109	0,06	1
193	Е0109-61-14	**Установка металлической трубы и решеток**	4,87326	8338,58	1607,70	40636	7835	27970	33,40	163
		т		6007,50	369,68	29276	1802	90	1,72	8
194	С12021-41	**Стоимость м/конструкций**	4,28383	147100,00	--	630151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0106-1-20	**Устройство лотка, отмостки и короба из монолитного бетона В30**	2,08	7213,02	311,32	15003	648	1220	2,82	6
		м3		441,00	117,61	917	245	105	0,57	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			706187	10885			206
			Тенге			35228	2766			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35400				
		Материалы -	Тенге			1282				
		Всего заработная плата -	Тенге				6917			
		Местные материалы -	Тенге			25115				
		Накладные расходы -	Тенге			7421				4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8030			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			670787				
	Материалы -		Тенге			3525				
	Всего заработная плата -		Тенге				31078			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			630151				
		Накладные расходы -	Тенге			27970				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4195			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41925				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			740683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				35273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			786073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				43303			
		РАЗДЕЛ 5.Установка очистки ливневых стоков								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			21941945	381780			1035
			Тенге			180591	125034			439
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21271157				
	Материалы -		Тенге			104102				
	Всего заработная плата -		Тенге				274547			
	Местные материалы -		Тенге			20641794				
		Накладные расходы -	Тенге			363370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1298072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22932598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1484
		Сметная заработная плата -	Тенге				329053			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			670787				
	Материалы -		Тенге			3525				
	Всего заработная плата -		Тенге				31078			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			630151				
		Накладные расходы -	Тенге			27970				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4195			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41925				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			740683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35273**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**23673281**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1670**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364326**			

Итого по форме		23673281	
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	1 136 317	
ИТОГО:	Тенге	24 809 598	
Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге	446 573	
Выслуга лет 1%	Тенге	248 096	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	99 238	
Итого:	Тенге	25 603 506	
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	25 603 506	
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге	70 071 013	
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	1 401 420	
ИТОГО:	Тенге	71 472 433	
НДС (12%)	Тенге	8 576 692	
Итого к оплате:	Тенге	80 049 125	
Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге	**80 049 125**	
В том числе НДС 12,0%	Тенге	8 576 692	

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.