Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" **ЛС 2-7**
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 8 от 10.10. 2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

АКТ
Приемки выполненных работ за Ноябрь- I 2016 г.
Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Сопряжение эстакады с насыпью

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	1791,043	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	564	чел.-ч
Сметная заработная плата	106,557	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0130-35-2	Укладка переходных плит	20,4	4746,66	536,68	96832	10948	19531	4,39	90
		м3		744,75	133,61	15193	2726	109	0,49	10
7	С143023-116 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 600.124.30 /ТП 3.503.1-96/	7	78300,00	--	548100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	4	62800,00	--	251200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-7-1	Омоноличивание переходных плит В30 F300	1,925	7544,00	532,08	14522	1024	1188	2,55	5
		м3		434,25	131,85	836	254	109	0,43	1
10	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,41925	59900,00	--	25113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочнойбитумной мастикой двухслойной	84,5	317,51	13,70	26830	1158	9935	0,61	51
		м2		102,83	5,04	8689	426	109	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-166-2	Досыпка дренгрунта в пазухи между плитами на сопряжении с уплотнением								
			0,725	134,10	--	97	--	110	0,97	1
		м3		134,10	--	97	--	113	--	--
13	С143008-92	Песок природный								
			0,725	990,00	--	718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			0,725	21,55	4,52	16	3	12	0,11	--
		м3		17,03	--	12	--	97	--	--
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			0,725	14,12	12,00	10	9	3	0,01	--
		м3		1,62	2,75	1	2	97	0,01	--
16	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20								
			53	580,94	15,35	30790	814	775	0,03	2
		м2		5,94	5,06	315	268	133	0,02	1
17	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 5см								
			53	139,43	--	7390	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
18	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			53	517,18	15,35	27411	814	775	0,03	2
		м2		5,94	5,06	315	268	133	0,02	1
19	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			53	384,35	15,35	20370	814	775	0,03	2
		м2		5,94	5,06	315	268	133	0,02	1
20	Е0127-54-6 К=14	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10 см								
			53	632,02	--	33497	--	10	--	--
		м2		0,14	--	7	--	133	--	--
21	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20								
			106	580,94	15,35	61579	1627	1551	0,03	4
		м2		5,94	5,06	630	536	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 6см	106	278,86	--	29560	--	6	--	--
		м2		0,04	--	4	--	133	--	--
23	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	106	384,35	15,35	40741	1627	1551	0,03	4
		м2		5,94	5,06	630	536	133	0,02	2
24	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 9 см	106	451,44	--	47853	--	14	--	--
		м2		0,10	--	11	--	133	--	--
25	Е0127-53-6	Устройство подстилающего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	106	384,35	15,35	40741	1627	1551	0,03	4
		м2		5,94	5,06	630	536	133	0,02	2
26	Е0127-54-6 К=14	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 11 см	106	632,02	--	66994	--	20	--	--
		м2		0,14	--	15	--	133	--	--
27	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,3	864,08	73,75	4580	391	233	0,14	1
		м3		21,38	11,67	113	62	133	0,04	--
28	Е0130-7-1	Устройство монолитной стенки канала из бетона В25 F200	20	7165,58	532,08	143312	10642	12341	2,55	51
		м3		434,25	131,85	8685	2637	109	0,43	9
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,4	298,00	--	6079	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0161-10-1	Затирка стенок канала раствором	155	453,35	15,70	70269	2433	44679	1,74	270
		м2		302,60	2,43	46903	377	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1594602**	**33931**			**484**
			Тенге			**83402**	**8896**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1594602**				
	Материалы -		Тенге			**75499**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**92298**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25113**				
	Местные материалы -		Тенге			**1376657**				
		Накладные расходы -	Тенге			**95062**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14259**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**101380**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1791043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106557**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1791043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106557**			
		Итого по форме				**1791043**				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			85 970				
		ИТОГО:	Тенге			1 877 013				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			33 786				
		Выслуга лет 1%	Тенге			18 770				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 508				
		Итого:	Тенге			1 937 077				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			1 937 077				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			5 301 344				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			106 027				
		ИТОГО:	Тенге			5 407 371				
		НДС (12%)	Тенге			648 884				
		Итого к оплате:	Тенге			6 056 255				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**6 056 255**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			648 884				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"