ЛС 2-1

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 8 от 10.10. 2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

АКТ

Приемки выполненных работ за Ноябрь-I 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Съезд №1. Мост через БАК

Сметная стоимость	126,102	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	238	чел.-ч
Сметная заработная плата	44,505	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2								
78	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,109	40200,00	--	4382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0115-51-1	**Затирка стен канала раствором**	15	222,94	1,96	3344	29	1722	0,61	9
		м2		108,90	0,45	1634	7	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7726	29			9
			Тенге			1634	7			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7726				
		Всего заработная плата -	Тенге				1640			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4382				
		Местные материалы -	Тенге			1681				
		Накладные расходы -	Тенге			1722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1899			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство проезжей части на сопряжении с насыпью у опоры №1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20	37,2	580,94	15,35	21611	571	544	0,03	1
		м2		5,94	5,06	221	188	133	0,02	1
87	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 5см	37,2	139,43	--	5187	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
88	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12	417,00	--	5004	--	395	0,14	2
		м2		24,75	--	297	--	133	--	--
89	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 4см	12	131,38	--	1577	--	127	0,05	1
		м2		7,96	--	96	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			33378	571			4
			Тенге			614	188			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33378				
	Материалы -		Тенге			399				
	Всего заработная плата -		Тенге				802			
	Местные материалы -		Тенге			31794				
		Накладные расходы -	Тенге			1067				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				963			
					РАЗДЕЛ 6.Пролетное строение					
120	Е0130-73-1	Установка перильного и барьерного ограждения	3,321	10857,37	124,87	36057	415	39013	61,00	203
		т		10732,50	45,00	35643	149	109	0,22	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			36057	415			203
			Тенге			35643	149			1
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36057				
	Всего заработная плата -		Тенге				35792			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			39013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				41644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			79575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				41644			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			77161	1015			215
			Тенге			37890	344			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41104				
	Материалы -		Тенге			399				
	Всего заработная плата -		Тенге				2443			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4382				
	Местные материалы -		Тенге			33475				
		Накладные расходы -	Тенге			2790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2861			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36057				
	Всего заработная плата -		Тенге				35792			
		Накладные расходы -	Тенге			39013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				41644			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			126102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				44505			
		Итого по форме				126102				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			6 053				
		ИТОГО:	Тенге			132 155				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			2 379				
		Выслуга лет 1%	Тенге			1 322				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			529				
		Итого:	Тенге			136 384				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			136 384				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			373 252				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			7 465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			380 717				
		НДС (12%)	Тенге			45 686				
		Итого к оплате:	Тенге			426 403				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**426 403**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			45 686				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"
Ельшев А.Б.

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"