Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" ЛС 5-1
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 7 от 03.08.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

А К Т

Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Подходы

Сметная стоимость	**6477,361**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2979	чел.-ч
Сметная заработная плата	517,631	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2.Планировочные и укрепительные работы										
24	Е0101-145-9	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	16440	14,12	3,88	232118	63773	175690	0,07	1190		
		м2		10,24	0,78	168346	12779	97	--	43		
25	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	3650	19,40	--	70810	--	68686	0,12	449		
		м2		19,40	--	70810	--	97	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			302928	63773			1639		
			Тенге			239156	12779			43		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302928						
	Всего заработная плата -		Тенге				251934					
		Накладные расходы -	Тенге			244376						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36656					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32838						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			580143						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805		
		Сметная заработная плата -	Тенге				288591					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			580143						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805		
		Сметная заработная плата -	Тенге				288591					
		РАЗДЕЛ 5.Улица Бокейханова. Новое строительство										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси	2267	267,24	33,28	605837	75449	49709	0,03	75
		м2		5,00	11,49	11335	26040	133	0,04	92
51	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=7	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 22см	2267	106,85	--	242224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	588,5	864,08	73,75	508513	43404	25868	0,14	85
		м3		21,38	11,67	12582	6867	133	0,04	24
53	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий	274,640	5250,52	6,63	1442002	1821	56777	1,00	275
		м		153,68	1,76	42207	482	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2798577	120675			434
			Тенге			66124	33390			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2798577				
	Материалы -		Тенге			5136				
	Всего заработная плата -		Тенге				99514			
	Местные материалы -		Тенге			2606643				
		Накладные расходы -	Тенге			132353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19853			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3106786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата -	Тенге				119367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3106786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата -	Тенге				119367			
		РАЗДЕЛ 7.Распределительное кольцо								
66	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси	2376,5	267,24	33,28	635100	79094	52110	0,03	78
		м2		5,00	11,49	11883	27298	133	0,04	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=7	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 22см								
		м2	2376,5	106,85	--	253924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	567,5	864,08	73,75	490367	41855	24945	0,14	82
				21,38	11,67	12133	6622	133	0,04	23
69	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий								
		м	215,5	5250,52	6,63	1131486	1429	44551	1,00	215
				153,68	1,76	33118	379	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2510878**	**122378**			**376**
			Тенге			**57134**	**34299**			**121**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			2510878				
	Всего заработная плата -		Тенге			4030				
	Местные материалы -		Тенге				91433			
		Накладные расходы -	Тенге			2327336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			121605				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							61
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				18241			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2790432				
		Сметная заработная плата -	Тенге							557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109673			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2790432				
		Сметная заработная плата -	Тенге							557
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				109673			
			Тенге			**5612383**	**306825**			**2449**
						362413	**80467**			**281**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			5612383				
	Всего заработная плата -		Тенге			9166				
	Местные материалы -		Тенге				442880			
		Накладные расходы -	Тенге			4933979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			498335				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							249
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				74750			
						366643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6477361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2979
		Сметная заработная плата -	Тенге				517631			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6477361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2979
		Сметная заработная плата -	Тенге				517631			
		Итого по акту				6477361				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			310 913				
		ИТОГО:	Тенге			6 788 274				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			122 189				
		Выслуга лет 1%	Тенге			67 883				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			27 153				
		Итого:	Тенге			7 005 499				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			7 005 499				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			19 172 469				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			383 449				
		ИТОГО:	Тенге			19 555 919				
		НДС (12%)	Тенге			2 346 710				
		Итого к оплате:	Тенге			**21 902 629**				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			21 902 629				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2 346 710				

Заказчик:
Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.