Ф-2
ЛС 2-6

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**

Дополнительное соглашение №3 от 25.01.2016г. к договору № 33-ГЗ от 10.08.2015г.

А К Т
Приемки выполненных работ за февраль 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Опоры №№ 2-14 эстакады

Сметная стоимость	**31647,461**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7433	чел.-ч
Сметная заработная плата	1435,357	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	120	9,24	9,24	1109	1109	349	--	--
		м3		--	3,00	--	360	97	0,01	1
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	120	39,73	37,82	4767	4538	1498	0,01	2
		м3		1,87	11,00	224	1320	97	0,04	5
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	228	176,40	176,40	40219	40219	8044	--	--
		т		--	35,28	--	8044	100	0,74	169
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	120	3,77	3,24	452	389	186	--	--
		м3		0,48	1,12	58	134	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46548	46256			2
			Тенге			282	9858			175
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46548				
	Всего заработная плата -		Тенге				10140			
	Местные материалы -		Тенге			10				
		Накладные расходы -	Тенге			10077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				11652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				11652			
		РАЗДЕЛ 2.Сооружение опор №2-14								
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1193	39,73	37,82	47397	45115	14891	0,01	16
		м3		1,87	11,00	2231	13121	97	0,04	45
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	132	262,72	--	34679	--	39187	1,85	244
		м3		262,72	--	34679	--	113	--	--
7	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	132	39,73	37,82	5244	4992	1648	0,01	2
		м3		1,87	11,00	247	1452	97	0,04	5
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2518	176,40	176,40	444175	444175	88835	--	--
		т		--	35,28	--	88835	100	0,74	1866
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1325	3,77	3,24	4991	4298	2056	--	4
		м3		0,48	1,12	636	1484	97	--	5
10	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы из бетона В25	495,963	46177,90	44741,81	22902530	22190282	1234868	3,93	1949
		м3		725,09	1439,99	359618	714181	115	4,89	2425
11	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-2010/ класса: В25 /М-350/	585,236	5387,00	--	3152666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	585,236	298,00	--	174400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	17,653	62100,00	--	1096246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,635	66000,00	--	239910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	4,949	63800,00	--	315746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			28417985	22688862			2215
			Тенге			397410	819072			4346
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28417985				
	Материалы -		Тенге			352630				
	Всего заработная плата -		Тенге				1216482			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1651903				
	Местные материалы -		Тенге			3327180				
		Накладные расходы -	Тенге			1381485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1787968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31587438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7251
		Сметная заработная плата -	Тенге				1423705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31587438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7251
		Сметная заработная плата -	Тенге				1423705			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			28464533	22735118			2217
			Тенге			397692	828930			4521
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28464533				
	Материалы -		Тенге			352630				
	Всего заработная плата -		Тенге				1226622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1651903				
	Местные материалы -		Тенге			3327190				
		Накладные расходы -	Тенге			1391562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							696
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1791366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31647461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7433
		Сметная заработная плата -	Тенге				1435357			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31647461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7433
		Сметная заработная плата -	Тенге				1435357			
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			1 519 078				
		ИТОГО:	Тенге			33 166 539				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			596 998				
		Выслуга лет 1%	Тенге			331 665				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			132 666				
		Итого:	Тенге			34 227 869				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			34 227 869				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			87 535 014				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 750 700				
		ИТОГО:	Тенге			89 285 714				
		НДС (12%)	Тенге			10 714 286				
		Итого к оплате:	Тенге			100 000 000				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**100 000 000**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			10 714 286				

Заказчик:

КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ **Елышев А.Б.**