Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Банур-1" ЖШС-і

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
торағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы "Тұран" мөлтек ауданындағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның құрылысы. (№4-ші көше, №5 көше)
Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы
АНЫҚТАМА №4
2020 жылы 17 мамыр

Код	Код	Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласы "Тұран" мөлтек ауданындағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның құрылысы. (№4-ші көше, №5 көше)"	Бюджеттік қаржыландыру	Коды	Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші	Мердігер				атауы	коды
4673501	119743				ЖШС	

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	1-бағанның									
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға (желтоқсан үшін)	2016 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2016 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы "Тұран" мөлтек ауданындағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның құрылысы. (№4-ші көше, №5 көше)	397 108 595	89 285 714	90 704 498						10 714 286	100 000 000
Инжерлік қызмет шығыны	5 364 937	1 206 250							144 750	1 351 000
Төленетін сомасы	**402 473 532**	**90 491 964**	**90 704 498**						**10 859 036**	**101 351 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і

Басшы орынбасары Турашов А.

ИНЖЕНЕР:

"Банур-1" ЖШС-і

Директор Анарбеков Н.Ж.

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директор Досымбай А.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур-1"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран" в г.Шымкент. (улица №4, улица №5)

А К Т №4

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за май 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дорожную одежду №5								
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА №5								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	11,6592271	75868,09	1184,18	884563	13807	41204	--	--
		т		--	553,21	--	6450	60,3	0,58	7
		Накладные расходы -		*3534,06*		*41204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*3889*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3200,47*				*37315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6352,17*		*74061*				
		Сметная стоимость				*999829*				
2	11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.12см/**	15142,0565	1930,23	158,76	29227612	2403997	2319270	0,09	1372
		м2		71,62	43,13	1084477	653014	60,3	0,02	305
		Накладные расходы -		*153,17*		*2319270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,19*				*1047707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*83,98*				*1271563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,67*		*2523751*				
		Сметная стоимость				*34070633*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30112175	2417803			1372
			Тенге			1084477	659464			311
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30112175				
	Материалы -		Тенге			26609894				
	Всего заработная плата -		Тенге				1743941			
		Накладные расходы -	Тенге			2360475				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1051596		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1308879		
		Сметная прибыль -	Тенге			2597812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35070461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1683
		Сметная заработная плата -	Тенге				1743941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35070461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1683
		Сметная заработная плата -	Тенге				1743941			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30112175**	**2417803**			**1372**
			Тенге			**1084477**	**659464**			**311**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30112175				
	Материалы -		Тенге			26609894				
	Всего заработная плата -		Тенге				1743941			
		Накладные расходы -	Тенге			2360475				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1051596		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1308879		
		Сметная прибыль -	Тенге			2597812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35070461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1683
		Сметная заработная плата -	Тенге				1743941			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35070461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1683
		Сметная заработная плата -	Тенге				1743941			

дорожную одежду №4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	5,581637	75868,09	1184,18	423468	6610	19726	--	--
		т		--	553,21	--	3088	60,3	0,58	3
		Накладные расходы -		*3534,06*		*19726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*1862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3200,47*				*17864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6352,17*		*35456*				
		Сметная стоимость				*478649*				
2	**11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.12см/**	7249,00284	1930,23	158,76	13992223	1150873	1110311	0,09	657
		м2		71,62	43,13	519175	312619	60,3	0,02	146
		Накладные расходы -		*153,17*		*1110311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,19*				*501572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*83,98*				*608739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,67*		*1208203*				
		Сметная стоимость				*16310737*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14415692	1157482			657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**519175**	**315707**			**149**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14415692**				
	Материалы -		Тенге			**12739034**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**834882**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1130037**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**503434**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**626603**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1243658**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16789387**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**806**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**834882**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			**16789387**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**806**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**834882**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14415692**	**1157482**			**657**
			Тенге			**519175**	**315707**			**149**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14415692**				
	Материалы -		Тенге			**12739034**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**834882**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1130037**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**503434**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**626603**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1243658**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16789387**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**806**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**834882**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16789387**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**806**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**834882**			

дорожную одежду №5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО МЕСТНОГО ПРОЕЗДА								
1	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**3880**	**1420,98**	**18,03**	**5513402**	**69965**	**1486711**	**0,70**	**2708**
		м бортового камня		**507,74**	**7,11**	**1970028**	**27579**	**60,3**	**0,01**	**25**
		Накладные расходы -		*383,17*		*1486711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*1204557*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*72,72*				*282154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,33*		*560009*				
		Сметная стоимость				*7560122*				
2	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	201,76	29253,80	--	5902247	--	247894	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1228,66*		*247894*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1228,66*				*247894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2438,60*		*492011*				
		Сметная стоимость				*6642153*				
3	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толщ. 18см/	18477	83,04	66,46	1534374	1227890	470020	0,02	432
		м2 основания или покрытия		16,59	18,35	306484	339003	60,3	0,02	354
		Накладные расходы -		*25,44*		*470020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*389229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,37*				*80791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,68*		*160351*				
		Сметная стоимость				*2164746*				
4	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	4212,756	932,27	--	3927426	--	164952	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,16*		*164952*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*39,16*				*164952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,71*		*327390*				
		Сметная стоимость				*4419768*				
5	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вода техническая	194,0085	25,00	--	4850	--	204	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,05*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,05*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,08*		*404*				
		Сметная стоимость				*5458*				
6	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /средний слой толщ.17 ПГС №6-69% и щебень 20-40- 31%/	15839	84,33	58,66	1335726	929134	467097	0,04	569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 основания или покрытия		25,67	15,63	406592	247521	60,3	0,02	256
		Накладные расходы -		*29,49*		*467097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*394430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,59*				*72667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,11*		*144226*				
		Сметная стоимость				*1947049*				
7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	2303,78255	932,27	--	2147747	--	90205	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,16*		*90205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*39,16*				*90205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,71*		*179036*				
		Сметная стоимость				*2416989*				
8	21-010202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1051,7096	1539,60	--	1619212	--	68007	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,66*		*68007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*64,66*				*68007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,34*		*134978*				
		Сметная стоимость				*1822196*				
9	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вода техническая	329,4512	25,00	--	8236	--	346	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,05*		*346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,05*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,08*		*687*				
		Сметная стоимость				*9269*				
10	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,9067667	75868,09	1184,18	220531	3442	10273	--	--
		т		--	553,21	--	1608	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*3534,06*		*10273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3200,47*				*9303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6352,17*		*18464*				
		Сметная стоимость				*249268*				
11	11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,34	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.8см/	3775,18177	1293,25	106,37	4882263	401570	387417	0,06	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		47,99	28,89	181154	109081	60,3	0,02	76
		Накладные расходы -		*102,62*		*387417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,36*				*175012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*56,26*				*212406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,67*		*421574*				
		Сметная стоимость				*5691255*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**27096014**	**2632002**			**3938**
			Тенге			**2864258**	**724792**			**713**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27096014				
	Материалы -		Тенге			7990035				
	Всего заработная плата -		Тенге				3589050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13086				
	Местные материалы -		Тенге			13596632				
		Накладные расходы -	Тенге			3393126				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2164197		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1228929		
		Сметная прибыль -	Тенге			2439131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32928271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4651
		Сметная заработная плата -	Тенге				3589050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32928271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4651
		Сметная заработная плата -	Тенге				3589050			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27096014**	**2632002**			**3938**
			Тенге			**2864258**	**724792**			**713**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27096014				
	Материалы -		Тенге			7990035				
	Всего заработная плата -		Тенге				3589050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13086				
	Местные материалы -		Тенге			13596632				
		Накладные расходы -	Тенге			3393126				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2164197		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1228929		
		Сметная прибыль -	Тенге			2439131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32928271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4651
		Сметная заработная плата -	Тенге				3589050			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32928271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4651
		Сметная заработная плата -	Тенге				3589050			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			84 788 119				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге			3 306 737				
		Итого	Тенге			88 094 856				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге			616 664				
		Итого в текущих ценах 2017 года К=1,0697784	Тенге			94 901 668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Понижающий коэффициент К=0,94082345	Тенге			89 285 714				
		НДС 12%	Тенге			10 714 286				
		Всего	Тенге			**100 000 000**				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Банур-1"

инженер-эксперт_____ **Ташимов Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____ **Косымбай А.**

Главный инженер_____ **Таштаев А.**