Цены региона: Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "SK PRO Service"
Субподрядчик: ТОО "МК Техностроий сервис"
Наименование объекта: Строительство генерального плана и инженерно-коммуникационной инфраструктуры 1 микрорайона 24 жилого района города Усть-Каменогорска. Внутриквартальные сети теплоснабжения, водопровода и канализации. Корректировка

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь 2022 года

на Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	2156,3	100,71	100,71	217161	217161	–	46824	285104
					–	30,16	–	65034	–	21119	
2	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 %	м3 грунта	63,54	5909,31	–	375478	–	–	270344	697488
					5909,31	–	375478	–	–	51666	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	148,65	11975,32	196,74	1780131	29245	1527394	231142	2172175
					1503,48	67,17	223492	9985	–	160902	
		Раздел 2 Наружные сети канализации									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1123-1401-0108	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600 мм. Укладка НР=99 %	м трубопровода	200	510,29	81,5	102058	16300	11248	80659	197334
					372,55	34,82	74510	6964	–	14617	
5	241-204-0509	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	200	47340		9468000		9468000	–	10225440
					–		–		–	757440	
6	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	7	45210,34	9612,53	316472	67288	129965	147126	500686
					17031,42	4198,84	119220	29392	–	37088	
7	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	40598		284186		284186	–	306921
					–		–		–	22735	
8	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	20669		144683		144683	–	156258
					–		–		–	11575	
9	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	29286		410004		410004	–	442804
					–		–		–	32800	
10	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	32520		227640		227640	–	245851
					–		–		–	18211	
11	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7040		49280		49280	–	53222
					–		–		–	3942	

3	4	5	6	7	8		10	11	12	13

Итого	15 283 283
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	792 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	329 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 375
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 252 400
- накладные расходы, тенге	776 095
в т.ч. зарплата, тенге	69 849
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 132 095
Всего	15 283 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,89 %)	441 687
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	314 499
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	16 039 469
НДС (12 %)	1 924 736
Итого	17 964 205

Сдал (Субподрядчик)

"МК Техностроймонтаж сервис"

Принял (Генподрядчик)

«SK PRO Service»